

Antreprenor АО « Монтаж»  
 (denumirea )

Investitor Примэрия с. Казаклия  
 (denumirea )

Obiect **Устройство тротуара по ул.  
 Ворошилова в с. Казаклия  
 Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate 478 266,00lei

### Proces - verbal

Устройство тротуара по ул. Ворошилова в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на  
 За август 2022г.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором )снятие лишнего грунта с откосов	100 m3	1,430	2 196,084 0,000	3 140,400 ✓ 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,650	118,780 118,780	1 146,223 ✓ 1 146,223
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка земельного полотна бульдозером путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m2	6,300	49,968 0,000	314,800 ✓ 0,000



1	2	3	4	5	6	7
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка балласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, л, вручную)	m3	38,300	833,826 66,309	31 935,525 ✓ 2 539,635
5	TsA01H1	Sapatura manuala (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	34,800	156,835 156,835	5 457,865 ✓ 5 457,865
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	97,400	260,946 44,975	25 416,152 ✓ 4 380,545
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	613,000	116,626 17,298	71 491,738 ✓ 10 603,674
8	DE11A ИСКЛЮЧИТЬ	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	-41,000	116,626 17,298	-4 781,666 -709,218



1	2	3	4	5	6	7
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "кирпичик" т. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	374,000	279,257 60,197	104 442,133 22 513,693
10	DE17B ИСКЛЮЧИТЬ	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "катушка" т. 8см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	-9,200	351,320 60,198	-3 232,144 -553,824
11	CG22A3пр добавить	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm (Устройство бетонного дорожного покрытия с армирование сеткой ,бетон M200)толщ.10 см	m2	8,540	290,810 70,523	2 483,518 602,268
12	CG22A4 добавить	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, i	m2	8,540	60,800 16,994	519,229 145,129



1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Бетонное дорожное покрытие из бетона C10/8 (Bc10/B200), толщиной 10 сме, разлица для каждого 1 см бетона плюс , добавлять ) к=2 до толщ 12 см				
13	CC03C добавить	Montare plase (Укладка арматурной сварной сетки, для армирования)	kg	8,540	23,605 2,547	201,584 21,753
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов подпорных стен,... )	m3	3,300	1 714,181 227,757	5 656,798 751,598 ✓
15	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса стержней более 8мм )	kg	300,000	28,136 2,998	8 440,746 899,496 ✓
16	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в фундаментах, подпорных стенах, цоколях, бетон М 75 приготовленный на стройплощадке вручную)	m3	15,200	1 512,372 221,991	22 988,055 3 374,263 ✓
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в фундаменты ,	m2	50,400	96,909 69,192	4 884,197 3 487,277 ✓




1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti ( наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, подпорной стенки)	m2	73,000	102,366 78,846	7 472,718 ✓ 5 755,758

	Total	lei	291 210,015
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 632,790
	Транспортировка материалов	10,00 %	22 537,071
	Накладные расходы	14,50 %	47 615,082
	Итого	100,00 +	375 994,958
	Сметная прибыль	6,00 %	22 559,697
	Итого	100,00 +	398 555,00
	НДС	20,00 %	79 711,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>478 266,00</b> <b>60 970,00</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор  Лазарев С.В.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





APROBAT:

Investitor  
Примэрия с. Казаклия

(denumirea)

Примар  Узун А.Д.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Объем и качество работ проф.  Иван  
Тео. уадр.  Иван





**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 72**  
**о закупке посредством запроса ценовых оферт (работы)**

«06» июня 2022 г.

2022-0000000478  
**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**(ОБЯЗАТЕЛЬНА)**



**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № MD-1648559917988 от 12 апреля 2022 года, между **Примэрия с. Казаклия** с местонахождением ул. Ленина, 99 телефон: 0291-67-2-36 факс: 0291-67-2-36 идентификационный номер 1007601004445, в лице **примара Узун А. Д.**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **«МОНТАЖ» S.A.** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, идентификационный номер 1003611150806, Extras № 24 от 15.01.2013 г., в лице **директора Лазарев Степан**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по лоту № 3 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе)» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В



а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2022 г./**финальной приемки работ.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6101, мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: MD-6113, с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 079644451; 0291-2-37-29 e-mail: irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-67-2-36 e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004445
Банк: В.С. «Moldova-Agroindbank» S.A. sucursala Ciadir-Lunga	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство ЮГ
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA
Код TVA: 4200410	

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК  
«MONTAJ» S.A.

Лазарев Ст.



БЕНЕФИЦИАР

Примэрия с. Казаклия

Узун А.Д.





**ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ**  
по лоту № 3 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе)»

№	Наименование работ/проектных услуг	Код CPV	Сметная стоимость, без НДС (леев)	Сметная стоимость, включая НДС (леев)	Сроки исполнения
1	Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе).	45200000-9	405 060,00	486 072,00	14 (четырнадцать) календарный дней
	<b>ИТОГО</b>		<b>405 060,00</b>	<b>486 072,00</b>	

**ПОДПИСИ СТОРОНЫ**

**ПОДРЯДЧИК**  
**«MONTAJ» S.A.**

Лазарев Ст.



**БЕНЕФИЦИАР**

Примэрия с. Казаклия

Узун А.Д.





Antreprenor АО " Монтаж"  
 (denumirea )  
 Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга  
 (denumirea )  
 Obiect **Ремонт дороги по ул. К.Маркса  
 и ул. Гоголя в мун. Чадыр-  
 Лунга**

Valoarea lucrarilor executate 2 277 611,00lei

**Proces - verbal**  
**Ремонт дороги по ул. К.Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга**  
 Июль an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. 1.Асфальтобетонное покрытие по ул. К.Маркса</b>					
1	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона)	m2	1 730,000	0,396 0,000	685,080 0,000	
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,038	11 295,761 0,000	11 725,000 0,000	
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 730,000	201,921 4,248	349 323,330 7 349,905	



1	2	3	4	5	6	7	
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m <sup>3</sup>	2,000	189,333 189,333	378,666 378,666	
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	40,000	245,047 43,443	9 801,896 1 737,712	
6	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor in auto (Погрузка материалов сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	3,400	46,734 46,734	158,894 158,894	
7	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	3,400	29,594 0,000	100,620 0,000	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>372 173,486 9 625,177</b>	
		<b>2. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. К.Маркса</b>					
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m <sup>3</sup>	21,000	208,201 103,744	4 372,224 2 178,624	
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m <sup>2</sup>	19,500	338,814 190,630	6 606,877 3 717,277	



1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (Погрузка асфальта, щебня от разборки)	100 m3	0,210	<u>1 775,714</u> 0,000	<u>372,900</u> 0,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,000	<u>29,640</u> 0,000	<u>1 185,600</u> 0,000
12	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,900	<u>1 967,244</u> 0,000	<u>7 672,250</u> 0,000
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	35,000	<u>189,333</u> 189,333	<u>6 626,648</u> 6 626,648
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	760,000	<u>245,047</u> 43,443	<u>186 236,024</u> 33 016,528
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета " катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	1 950,000	<u>323,891</u> 67,693	<u>631 586,814</u> 132 001,272



1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемент к=0,7				
16	AcE08C	Montarea caracelor cu piesa-suport din beton armat (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	9,000	142,648 <hr/> 142,648	1 283,832 <hr/> 1 283,832
17	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a caracelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare(Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	9,000	308,931 <hr/> 116,712	2 780,378 <hr/> 1 050,408
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>848 723,547 179 874,589</b>
		<b>3.3. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. Гоголя</b>				
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,982	338,773 <hr/> 190,629	2 026,541 <hr/> 1 140,341
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,160	1 967,198 <hr/> 0,000	2 281,950 <hr/> 0,000



1	2	3	4	5	6	7
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	4,590	189,336 189,336	869,051 869,051
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	98,000	245,047 43,443	24 014,645 4 257,394
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,950	29,635 0,000	472,680 0,000
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета " катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемент к=0,7	m2	596,110	323,891 67,693	193 074,672 40 352,461
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>222 739,539 46 619,247</b>

	Total	lei	1 443 636,572
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	56 668,563
	Транспортировка материалов	8,00 %	93 588,925
	Накладные расходы	14,50 %	231 114,639
	Итого	100,00 +	1 825 008,699



1	2	3	4	5	6	7	
		Сметная прибыль	4,00 %			73 000,349	
		Итого	100,00 +			1 898 009,00	
		НДС	20,00 %			379 602,00	
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>					<b>2 277 611,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>236 119,00</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
АО "Монтаж"

Investitor  
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор  Лазарев С.В.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар  Топал А.А.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.





## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 84

о закупке посредством запроса ценовых ofert

« 05 » апреля 2022 г.

мун. Чадыр - Лунга

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1647004343240 от 11.03.2022г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице примара Топал Анатолия Афанасьевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и

**“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1 , телефон: 079644451, факс: 0291-2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, авторизованный для деятельности в строительстве: лицензия серия А ММII № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Camera de Licentiere RM, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Лазарева Степан Владимировича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

#### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Начало работ – на следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и Акта-приема передачи зоны производства работ, но не позднее 3 дней с даты подписания настоящего Договора;

2.2 Окончание работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты начала работ по настоящему Договору.

2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору, или же согласно Приложению № 10 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г., в случае закупки посредством открытых торгов/запроса ценовых ofert.

2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.



II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО  
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. « Moldova-Agroindbank » S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD76TRPDAR30000001117600

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.



БЕНЕФИЦИАР

М.П.





Приложение №1  
к договору № 84  
от « 05 » апреля 2022г.

### ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код CPV	Наименование работ	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	5
45233142-6	Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга	1 898 009,00	2 277 611,00	30 календарных дней
	<b>ИТОГО</b>		<b>2 277 611,00</b>	

Подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР

М.П.





**АКТ**  
**Приема- передачи товаров, работ и услуг**

От 04.04. 2022 г.

Г. Чадыр-Лунга

Настоящий акт составлен между:

**АО «Монтаж»** в лице директора Лазарева С.В., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**

**Примэрия г. Чадыр-Лунга** в лице примара Топал А.А. , действующий на основании Закона РМ « О местном публичном управлении» и местном Законе АТО Гагаузии « О местной публичной власти Гагаузии», называемый в дальнейшем **Покупатель (Бенифициар)**

В соответствии с настоящим актом **Поставщик** передает, а **Бенифициар** принимает следующие работы:

№	Наименование работ	Сметная стоимость работ лей
1	Устройство парковки по ул. Мичурина в мун. Чадыр-Лунга	248 290,00
	НДС 20%	49 658,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>297 948,00</b>

Кратка характеристика объекта:

Брусчатка толщ. 6 см - 384 м2

Брусчатка толщ. 4 см – 228 м2

Основание – щебень, сухая цементно- песчаная смесь

Договор № 78 от 24 .03. 2022

Начало работ с 25 марта 2022 г. окончено 02 апреля 2022 г.

**АО «Монтаж»**

Директор



Лазарев С.В

**Примэрия г. Чадыр-Лунга**

Примар



Топал А.А.



АКТ  
Приема- передачи товаров, работ и услуг

От 18.04. 2022 г.

Г. Чадыр-Лунга

Настоящий акт составлен между:

**АО «Монтаж»** в лице директора Лазарева С.В., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**

**Примэрия г. Чадыр-Лунга** в лице примара Топал А.А. , действующий на основании Закона РМ « О местном публичном управлении» и местном Законе АТО Гагаузии « О местной публичной власти Гагаузии», называемый в дальнейшем **Покупатель (Бенифициар)**

В соответствии с настоящим актом **Поставщик** передает, а **Бенифициар** принимает следующие работы:

№	Наименование работ	Сметная стоимость работ лей
1	Благоустройство территории по ул. Проездной в мун. Чадыр-Лунга	239 156,00
	НДС 20%	47 831,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>286 987,00</b>

Кратка характеристика объекта:

Брусчатка толщ. 6 см - 475м<sup>2</sup>

Бордюры маленькие 100\*20\*8 – 105 м

Основание –сухая цементно- песчаная смесь

Договор № 91 от 08.04. 2022

Начало работ с 11 апреля 2022 г. окончено 16 апреля 2022 г. А

АО «Монтаж»

Директор

Лазарев С.В.



Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Примар

Топал А.А.





**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 71**  
**о закупке посредством запроса ценовых офферт (работы)**

«06» июня 2022 г.

2022-0000000488



**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**(ОБЯЗАТЕЛЬНА)**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № MD-1648559917988 от 12 апреля 2022 года, между **Примэрия с. Казаклия** с местонахождением в с. Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 0291-67-2-36 факс: 0291-67-2-36 идентификационный номер 1007601004445, в лице **примара Узун А. Д.**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **«МОНТАЖ» S.A.** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, идентификационный номер 1003611150806, Extras № 24 от 15.01.2013 г., в лице **директора Лазарев Степан**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по лоту № 2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В



зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 96 (девяноста шесть) календарных месяцев.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 179 128,00 (сто семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь леев, 00 бань) молдавских леев, включая НДС 29 855,00 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять леев, 00 бань) молдавских леев.

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения в размере 5 % удерживается в виде непосредственных удержаний из платы, полагающейся по промежуточным расчетам. Возвращается Подрядчику, после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договор субподряда), установленные графиком выполнения.



а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая с исключением из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- в) Финансовое предложение;
- г) График выполнения договора;
- д) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон, считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2010 г./финальной приемки работ.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6101, мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: MD-6113, с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 079644451; 0291-2-37-29 e-mail: irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-67-2-36 e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004445
Банк: В.С. «Moldova-Agroindbank» S.A. sucursala Ciadir-Lunga	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство ЮГ
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA
Код TVA: 4200410	

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ





**ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ**  
по лоту № 2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)»

№	Наименование работ/проектных услуг	Код CPV	Сметная стоимость, без НДС (леев)	Сметная стоимость, включая НДС (леев)	Сроки исполнения
1	Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова).	45200000-9	149 273,00	179 128,00	10 (десять) календарный дней
	<b>ИТОГО</b>		<b>149 273,00</b>	<b>179 128,00</b>	

**ПОДПИСИ СТОРОНЫ**

**ПОДРЯДЧИК**  
**«MONTAJ» S.A.**

Лазарев Ст.



**БЕНЕФИЦИАР**  
**Примэрия с. Казаклия**

Узун А.Д.





Antreprenor АО «Монтаж»  
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Казаклия  
(denumirea)

Obiect **Устройство тротуара вдоль ул.  
Фрунзе (от пер. Ворошилова  
до пер. Пирогова) в с.  
Казаклия Чадыр-Лунгского р-  
на**

Valoarea lucrarilor executate **188 615,00lei**.

### Proces - verbal

**Устройство тротуара вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова) в с.  
Казаклия Чадыр-Лунгского р-на**  
За август 2022г.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Участок тротуара без садика ( дл. 155 м шир. 1,0 м без учета бордюра)</b>				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,000</b>
		<b>2. Тротуар по ул. Фрунзе( отпер. Ворошилова до пер. Пирогова L= 155m = 64 = 219 м без учета бордюра)</b>				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка земляного полотна минибульдозером " ВОВСАТ")Выравнивание профиля тротуара В= 1,0 м	100m2	1,550	50,065 0,000	77,600 ✓ 0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта минибульдозером " ВОВСАТ ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар155 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,310	1 443,871 0,000	447,600 ✓ 0,000



1	2	3	4	5	6	7
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	7,000	66,785 66,785	467,496 ✓ 467,496
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	15,500	805,692 64,192	12 488,220 ✓ 994,970
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	155,000	234,512 50,642	36 349,387 ✓ 7 849,529
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	310,000	126,751 19,452	39 292,810 ✓ 6 030,120



1	2	3	4	5	6	7	
7	DE11A добавляет ся	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	51,000	126,751 19,452	6 464,301 992,052	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				95 587,414 16 334,167	
		<b>3. Участок возле сада (дл. 64м шир. 1,6м) без учета бордюра</b>					
8	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка земельного полотна минибульдозером "ВОВСАТ") Выравнивание профиля тротуара В=1,6 м	100m2	1,020	50,196 0,000	51,200 ✓ 0,000	
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта минибульдозером "ВОВСАТ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта под тротуар 64 x 1,6x 0,2м	100 m3	0,250	1 443,200 0,000	360,800 ✓ 0,000	
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	2,500	66,785 66,785	166,963 ✓ 166,963	



1	2	3	4	5	6	7
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	10,240	805,691 64,194	8 250,278 ✓ 657,348
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	102,400	234,512 50,642	24 013,982 ✓ 5 185,719
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 843,223 6 010,030</b>

	Total	lei	128 430,637
	Соц. и мед страхование	10,00 %	2 234,420
	Транспортировка материалов	3,00 %	3 081,505
	Накладные расходы	13,00 %	17 387,054
	Итого	100,00 +	151 133,616
	Сметная прибыль	4,00 %	6 045,344
	Итого	100,00 +	157 179,00
	НДС	20,00 %	31 436,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>188 615,00 22 344,197</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
Приморья с. Казаклия

(denumirea)

Примар Узун А.Д.  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Объемы и стоимость работ по п. 1,2,а,б,4  
Иван Л.С. уфоевски



**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 70**  
**о закупке посредством запроса ценовых оферт (работы)**

«06» июня 2022 г.

2022-0000000479



**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**  
**(ОБЯЗАТЕЛЬНА)**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № **MD-1648559917988** от 12 апреля 2022 года, между **Примэрия с. Казаклия** с местонахождением в с. Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 0291-67-2-36 факс: 0291-67-2-36 идентификационный номер 1007601004445, в лице **примара Узун А. Д.**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **«MONTAJ» S.A.** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, идентификационный номер 1003611150806, Extras № 24 от 15.01.2013 г., в лице **директора Лазарев Степан**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по лоту № 1 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького)» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 25 (двадцать пять) календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В



зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается **гарантийный срок работ 96 (девяноста шесть) календарных месяцев.**

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **490 279,00 (четыреста девяноста тысяч двести семьдесят девять леев, 00 бань) молдавских леев, включая НДС 81 713,00 (восемьдесят одна тысяча семьсот тринадцать леев, 00 бань) молдавских леев.**

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение **15** календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. **Гарантия добросовестного исполнения в размере 5 % удерживается в виде непосредственных удержаний из платы, полагающейся по промежуточным расчетам.** Возвращается Подрядчику, после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.



а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- в) Финансовое предложение;
- г) График выполнения договора;
- д) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2022 г./финальной приемки работ.

## II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6101, мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: MD-6113, с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 079644451; 0291-2-37-29 e-mail: irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-67-2-36 e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004445
Банк: В.С. «Moldova-Agroindbank» S.A. sucursala Ciadir-Lunga	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство ЮГ
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA
Код TVA: 4200410	

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК  
«MONTAJ» S.A.

Лазарев Ст.

БЕНЕФИЦИАР

Примэрия с. Казаклия

Узун А.Д.




**ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ**  
по лоту № 1 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и  
ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького)»

№	Наименование работ/проектных услуг	Код CPV	Сметная стоимость, без НДС (леев)	Сметная стоимость, включая НДС (леев)	Сроки исполнения
1	Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького).	45200000-9	408 566,00	490 279,00	25 (двадцать пять) календарный дней
	<b>ИТОГО</b>		<b>408 566,00</b>	<b>490 279,00</b>	

**ПОДПИСИ СТОРОНЫ**

**ПОДРЯДЧИК**  
**«MONTAJ» S.A.**

Лазарев Ст.



**БЕНЕФИЦИАР**  
**Примэрия с. Казаклия**

Узун А.Д.

