

Antreprenor SC "Geothermal-AV" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Chitcanii Vechi
 (denumirea)

Obiect **Construcția terenului sportiv și
 amenajarea spațiului adiacent pe
 terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
 r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
 str. Stefan cel Mare**

Valoarea lucrarilor executate **404 467,53 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3	33,24	509,40 412,50	16 932,43 13 711,50
2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2	114,00	24,52 22,50	2 795,05 2 565,00
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,57	2 234,75 0,00	1 273,81 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,60	15,01 0,00	1 690,30 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,57	221,23 28,56	126,10 16,28
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			22 817,69
		Total capitol:				22 817,69

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 292,78
		2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	4,23	871,16 0,00	3 685,02 0,00
7	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100 m3	4,23	1 655,24 0,00	7 001,67 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,10	1 824,65 0,00	9 305,72 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,20	15,01 0,00	8 889,60 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,10	173,35 22,50	884,10 114,75
		Сумма по разделу	lei			29 766,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 766,11 114,75
		3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,96	1 136,64 0,00	9 047,66 0,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	7,96	2 003,69 0,00	15 949,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Coefficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000				
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,48	1 824,67 0,00	8 174,51 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,20	15,01 0,00	7 838,85 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,48	173,33 22,50	776,51 100,80
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,23	452,21 0,00	1 912,83 0,00
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,23	2 932,30 372,75	12 403,64 1 576,73
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si	m3	42,30	50,16 0,00	2 121,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		Сумма по разделу	lei			58 224,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 224,99 1 677,53
		4. Executarea retelilor de drenaj				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,08	3 336,50 178,13	266,92 14,25
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,65	5 991,97 456,00	3 894,78 296,40
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,25	15,01 0,00	1 610,11 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	210,65 27,00	136,92 17,55
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	315,00	172,34 27,75	54 285,53 8 741,25
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	19,98	378,88 45,75	7 570,10 914,10

1	2	3	4	5	6	7
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	35,28	431,04 63,75	15 207,03 2 249,10
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	573,30	22,67 1,50	12 996,55 859,95
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	70,00	469,90 29,25	32 893,34 2 047,50
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc	7,00	71,25 71,25	498,75 498,75
29	pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,00	1 100,83 0,00	7 705,81 0,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	10,35	378,89 45,75	3 921,48 473,55
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie,	m3	12,43	431,05 63,75	5 357,93 792,45

1	2	3	4	5	6	7
		strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu				
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	184,80	22,67 1,50	4 189,35 277,20
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	0,975	1 573,42 724,54	1 534,08 706,43
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-6	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-9	buc	1,00	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-1	buc	1,00	3 300,00 0,00	3 300,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc	1,00	625,00 0,00	625,00 0,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,00	431,04 63,75	862,08 127,50
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	8,00	23,25 23,25	186,00 186,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,00	58,29 56,25	466,29 450,00
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			164 908,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 908,05 18 651,98

		<i>Сумма по смете</i>	lei	275 716,84
		Asigurari sociale	24 %	8 816,89
		Cheltueli de transport	7 %	9 889,99
		Total		294 423,72
		Cheltueli de regie	8 %	23 553,90
		Total		317 977,62
		Beneficiu de deviz	6 %	19 078,65
		Total		337 056,27
		TVA	20 %	67 411,26
				404 467,53
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 737,04

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Geothermal-AY” SRL
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic



APROBAT:

Investitor
Primaria Chitcanii Vechi
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier



**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

Anexa nr. 11

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 1
Borderou de resurse
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 404 467,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	132,96	75,00	9 972,00
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,10	75,00	1 282,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,162	75,00	1 137,15
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,091	75,00	11 781,83
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,828	75,00	2 462,11
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,96	75,00	5 022,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,828	75,00	212,10
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,142	75,00	310,65
9.	9312040019600	Sapator	h-om	60,756	75,00	4 556,70
		Total manopera				36 737,04

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	358,33	8,94
2.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	50,953	358,33	18 257,99
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	358,33	1,07
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,231	325,00	10 150,08
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157	295,00	46,32
6.	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	7,00	1 100,83	7 705,81
7.	2521216700315	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	73,516	419,58	30 845,84
8.	25212167005001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in lispositiv)	m	337,365	135,00	45 544,28
9.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,687	2,30	1,58
10.	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,00	625,00	625,00
11.	26611264331521	Inel lispositivel pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
12.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLI11-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	3 300,00	3 300,00
13.	26611264331526	Inel lispositivel pt. camine KLI-15-6 (0,265 m3)	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,179	1 385,00	247,92
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,08	1 050,00	84,00

16.	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	818,748	19,59	16 039,27
17.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	M3	43,10	20,36	877,52
18.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,662	20,36	33,84
19.	4100126202818	Apa	m3	5,70	20,36	116,05
Total materiale de construcții						141 285,51

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min	h-ut	11,634	233,40	2 715,38
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,648	21,36	142,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,939	25,00	123,48
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	26,099	414,84	10 826,91
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	10,191	282,00	2 873,86
6.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	90,629	414,84	37 596,53
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,66	455,00	1 665,31
8.	2952260003557	Buldozer, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,353	414,84	976,12
9.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,00	35,00	0,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,634	28,34	329,71
11.	2952270007403	Încărcător frontal pe șenile 0,5 – 0,99 mc	h-ut	48,924	383,33	18 754,04
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,041	385,86	401,68
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	40,963	488,95	20 028,86
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu 2 dispozitive de stropire	h-ut	4,23	297,97	1 260,41
Total utilaje de construcții						97 694,29

Suma по смете	lei	275 716,84
Asigurări sociale	24 %	8 816,89
Cheltuieli de transport	7 %	9 889,99
Total		294 423,72
Cheltuieli de regie	8 %	23 553,90
Total		317 977,62
Beneficiu de deviz	6 %	19 078,65
Total		337 056,27
TVA	20 %	67 411,26

Total deviz:

404 467,53

CONTRACTOR/ANTREPRENOR

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228 , r-ul Telenesti, . Chitcanii
Vechi, str. Stefan cel Mare**

Catalog de prețuri unitare pentru Lucrari Pregatitoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCB18G n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3			509,40 412,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	75,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,36	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	233,40	81,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	28,34	9,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	21,36	4,27
2	RpCK42A aplicat n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Demolare tribune existente	m2			24,52 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,36	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	TsC35C1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța < 10 m	100 m3			2 234,75 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	383,33	2 234,75
4	TsI51A3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	488,95	15,01
5	TsC51C n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			221,23 28,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	358,33	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	455,00	190,79
		2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC18A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			871,16 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	414,84	871,16

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC22A1 K=3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100 m3			1 655,24 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	414,84	1 655,24
8	TsC35A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 824,65 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	383,33	1 824,65
9	TsI51A3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	488,95	15,01
10	TsC51A n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			173,35 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	358,33	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	455,00	150,15
		3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
11	TsC18B1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 136,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	414,84	1 136,64
12	TsC22B1 k=3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100 m3			2 003,69 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	414,84	2 003,69
13	TsC35A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 824,67 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	383,33	1 824,67
14	TsI51A3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,01 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	488,95	15,01
15	TsC51A n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			173,33 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	75,00	22,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	358,33	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	455,00	150,11

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD02A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			452,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	414,84	452,21
17	TsD7G1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 932,30 372,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	75,00	372,75
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	6,1700	414,84	2 559,55
18	TsD14A01 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			50,16 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,36	20,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	297,97	29,80
		4. Executarea rețelilor de drenaj				
19	TsC58B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			3 336,50 178,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	75,00	178,13
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	282,00	3 158,38
20	TsC59B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3			5 991,97 456,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	456,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	358,33	1,65
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	282,00	4 032,60
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	414,84	1 501,72
21	Ts151A3 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			15,01 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	488,95	15,01
22	TsC51B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			210,65 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	358,33	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	455,00	182,00
23	AcA07B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC pentru drenaj, cu perforație 180* și în învelișuri cu geotextil fără fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avînd diametrul de 100 mm Materiale marunte (dicloretan, apă)=1,0200	m			172,34 27,75
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3700	75,00	27,75
	25212167005001	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (învelită în geotextil)	m	1,0500	135,00	144,59
	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,0000	35,00	0,00
24	AcF03A n. K=R=1,0000 M=1,0000	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat	m3			378,88 45,75

1	2	3	4	5	6	7
	S=1,0000 RwS=1,0000	filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	325,00	333,13
25	AcF03B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3			431,04 63,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	358,33	367,29
26	IzF04J1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			22,67 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	19,59	21,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
27	AcA08B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			469,90 29,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	75,00	29,25
	2521216700315	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	1,0450	419,58	440,65
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0000	35,00	0,00
28	AcA36B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0500	buc			71,25 71,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	75,00	71,25
29	pret furnizor n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc			1 100,83 0,00
	21337	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	1,0000	1 100,83	1 100,83
30	AcF03A n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			378,89 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	325,00	333,13
31	AcF03B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3			431,05 63,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	358,33	367,30
32	IzF04J1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			22,67 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	19,59	21,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
33	AcE14A n. K=R=1,0000	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5	m3			1 573,42 724,54

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	75,00	507,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	75,00	217,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1820	1 385,00	254,28
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	295,00	47,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 050,00	86,15
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1450	325,00	47,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	385,86	411,98
34	AcE11A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-6	buc			3 200,00 0,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
35	AcE14A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-9	buc			4 200,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
36	AcE14A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 15-1	buc			3 300,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLI 15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
37	AcE14A1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc			625,00 0,00
	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,0000	625,00	625,00
38	AcF03B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			431,04 63,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	358,33	367,29
39	TsD01B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
40	TsD04B n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			58,29 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,36	2,04

Intocmit CONTRACTOR
/ANTREPRENOR

Diriginte de santier

Antreprenor SC "Geothermal-AV" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Chitcanii Vechi
(denumirea)

Obiect **Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 , r-
ul Telenesti, . Chitcanii Vechi, str.
Stefan cel Mare**

Valoarea lucrarilor executate **824 673,98 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 2

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00	262,39 50,25	56 675,85 10 854,00
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm	m3	844,80	596,74 27,75	504 129,86 23 443,20
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			560 805,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				560 805,71 34 297,20
		1.2. Gard de protectie				
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			
		Total capitol:				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			560 805,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 231,33
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			31 267,22
		<i>Total</i>				600 304,26
		<i>Cheltueli de regie</i>	8 %			48 024,35
		<i>Total</i>				648 328,61
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			38 899,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				687 228,32 34 297,20
		2. Lucrari de montare				
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

		<i>Сумма по смете</i>	lei		687 228,32
		<i>Total</i>			687 228,32
		<i>TVA</i>	20 %		137 445,66
					824 673,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			34 297,20


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Geothermal-AV” SRL
(denumirea)



Investitor
Primaria Chitcanii Vechi
(denumirea)

APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic



Diriginte de santier



**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Anexa nr. 11

**Deviz local de resurse № 2
Borderou de resurse**

Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)

Valoarea de deviz 824 673,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	424,896	75,00	31 867,20
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,40	75,00	2 430,00
		Total manopera				34 297,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,533	358,33	396 862,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,944	325,00	631,80
3.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,72	2,30	1 574,86
4.	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	11,88	1 385,00	16 453,80
5.	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	217,08	125,00	27 135,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	195,994	20,36	3 990,44
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,296	20,36	26,39
		Total materiale de construcții				446 674,59

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,55	503,69	20 424,63
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	129,254	414,84	53 619,73
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,43	297,97	5 789,56
		Total utilaje de construcții				79 833,92

Сумма по смете

lei

687 228,3

2

Total		687 228,3 2
TVA	20 %	137 445,6 6
Total deviz:		824 673,9 8

CONTRACTOR/ANTREPRENOR _____

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228 , r-ul Telenesti, . Chitcanii
Vechi, str. Stefan cel Mare**

Catalog de prețuri unitare pentru Teren de Fotbal faza 1

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			262,39 50,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,00	39,00
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 385,00	76,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	325,00	2,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,36	0,12
	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	125,00	125,63
2	DA06B1 n. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000 RwS=1,0000	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3			596,74 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	358,33	469,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	20,36	4,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	414,84	63,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	297,97	6,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	503,69	24,18
		1.2. Gard de protectie				
		2. Lucrari de montare				
		3. Utilaj				

Intocmit CONTRACTOR
/ANTREPRENOR



[Signature]



Diriginte de santier



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 localitatea Chițcanii Vechi-

Cu privire la lucrările de „Teren sportiv și amenajarea spațiului adiacent”, executate la obiectivul Construcția terenului sportiv și amenajarea spațiului adiacent, având categoria de importanță **C – construcții de importanță normală**, fiind finanțate din contul mijloacelor ONDRL-**Programul Satul European, ediția II**, în cadrul contractului nr. 21 din 09.04.2025, încheiat între Primăria Chițcanii Vechi, rl.Telenești și SC,, Geothermal-AV,, SRL.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr.01 din 25.04.2025, emisă de Primăria Chițcanii Vechi cu valabilitatea până la 31.12.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 25.08.2025 - 29.08.2025, fiind formată din:

- 1.Taburceanu Alexandru, Primar
 2. Anton Octavian, Consilier
 3. Rusu Anatolie, Inspector ONDRL
 - 4.Djurinschii Vladimir, Diriginte de șantier
 5. Petriman Oleg , Responsabil tehnic
 - 6.Moraru Adelina, specialist atestat, responsabil tehnic
 7. Tcaci Vasile,specialist atestat, responsabil tehnic
3. La recepție au mai participat:
- a) Executantul: **Pîslari Veaceslav – Director, SC „Geothermal-AV” SRL**
 - b) Proiectantul: **Pînzaru Anatol – ARHIPAN CON SRL)**
4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 8922201228, cu adresa s.Chițcanii Vechi, rl.Telenești, cu destinația teren sportiv, format din următoarele construcții
Teren de fotbal, având suprafața la sol 2816, suprafața totală 2816 și numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr._____ din

_____, eliberat de

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 26.08.2025 ;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 3843634.37lei, conform listei-anexă nr. 5.

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: „Teren sportiv și amenajarea spațiului adiacent”;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
De a fi recepționate lucrările.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Prin executarea lucrărilor conform proiectului tehnic de execuție.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de 28.08.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: TABURCEANU Alexandru
(nume, prenume)

(semnătură)

Specialiști atestați:

1. Djurinschii Vladimir, Diriginte de șantier nr.1458 din 22.03.2024 _____

2. Petriman Oleg , Responsabil tehnic nr.0171 din 23.07.2025 _____

3. Moraru Adelina, specialist atestat, responsabil tehnic nr.0320 din 01.11.2023 _____

4. Tcaci Vasile, specialist atestat, responsabil tehnic nr.1366 din 20.10.2023 _____

5. Pîslari Veaceslav – Director, SC „Geothermal-AV” SRL _____

6. Pînzaru Anatol – ARHIPAN CON SRL _____

7. Anton Octavian, Consilier _____

8. Rusu Anatolie, Inspector ONDRL _____

Reprezentantul INST ⁽²⁾	_____	_____
	(nume, prenume)	(semnătură)
Şef/şef adjunct al INST ⁽²⁾	_____	_____
	(nume, prenume)	(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Construcţia este: _____

Transmisă:

Primită:

Executant:
SC „Geothermal-AV” SRL

Investitor:
Primăria Chiţcanii Vechi

28 august 2025

28 august 2025

(semnătură)

(semnătură)

Antreprenor **Geothermal-AV SRL**
 (denumirea)

Investitor **Institutia Privata de Invatamint**
LT "Orizont"
 (denumirea)

Obiect **Construcia terenurilor sportive in**
incinta LT "Orizont" fil. Lumina

Valoarea lucrarilor executate **575 795,62 Lei**

P r o c e s - v e r b a l № 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1 Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,9800	1 189,12 0,00	5 921,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов	m3	142,2000	175,04 175,04	24 890,26 24 890,26

1	2	3	4	5	6	7
		котлована, средний грунт)				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,6420	267,00 30,53	438,42 50,13
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,5693	1 304,66 0,00	2 047,40 0,00
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	198,0000	90,43 0,00	17 904,47 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,9800	261,16 30,35	255,94 29,74
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной	100 m3	5,6400	1 696,83 749,36	9 570,14 4 226,41

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
8	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	98,5000	171,94 169,94	16 936,09 16 739,09
		Сумма по разделу	Lei			77 964,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 964,52 45 935,63
		2. Lucrari de demontare				
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,0000	49,49 24,64	2 474,55 1 232,06
10	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,9900	337,77 135,93	6 076,55 2 445,44
11	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m	132,0000	18,69 18,69	2 467,53 2 467,53
12	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	13,2600	1 484,48 1 474,22	19 684,20 19 548,20
		Сумма по разделу	Lei			30 702,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 702,83 25 693,23
		3. Tevi				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	142,0000	795,72 76,47	112 992,87 10 859,17
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00	m	212,0000	334,16 33,14	70 841,44 7 025,32
		Сумма по разделу	Lei			183 834,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				183 834,31 17 884,49
		4. Puturi de canalizare				
15	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	13,2600	1 416,09 820,80	18 777,38 10 883,81
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,(CT10-9) (h=890)(m=990kg)	put	10,0000	1 188,00 0,00	11 880,00 0,00
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1 m,(CTP1- 10-1)	put	10,0000	1 200,00 0,00	12 000,00 0,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(CTD-10)	put	10,0000	1 200,00 0,00	12 000,00 0,00
19	Pret de piata	Costul capac φ600	put	10,0000	1 284,00 0,00	12 840,00 0,00
		Сумма по разделу	Lei			67 497,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 497,38 10 883,81

1	2	3	4	5	6	7
		Сумма по смете	Lei			359 999,04
		Asigurari sociale si medicale	24 %			24 095,32
		Cheltuieli de transport	4 %			7 500,13
		Colectarea materialelor	2 %			3 750,07
		Cheltuieli directe				395 344,56
		Cheltuieli de regie	14,5 %			57 324,96
		Total 1				452 669,52
		Beneficiu de deviz	6 %			27 160,17
		Total 2				479 829,69
		Beneficiu Antreprenorului General	3 %			0,00
		TVA	20 %			95 965,93
						575 795,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				100 397,16

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Geothermal-AV SRL

(denumirea)
GEOTHERMAL-AV
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
**Institutia Privata de Investamint LT
"Orizont"**

L.T. ORIZONT
(denumirea)
002600026438
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



GEOTHERMAL-AV S.R.L.

INOVATII TEHNOLOGII CONSTRUCTII

Adresa juridica: SC „Geothermal-AV” SRL,
MD-2012, Chisinau, Str. Bucuresti nr. 96/1, ap 20.
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDMD2X309
BC • Moldindconbank • SA, Sucursala Centru

Contacte:

MD-2012, Chisinau, Str. Bucuresti nr. 96/1, ap 20.
GSM: +(373) 69047173, +(373) 69332377
www.geothermal.md
e-mail: aur_catana@yahoo.com

25 august 2020

Proces-verbal

de recepție a lucrărilor executate pentru iulie-august 2020
amenajarea curții Liceului Teoretic "ORIZONT"
str. Ion Pelivan, 13A, or. Chisinau

	u.m.	cantitatea	pret/u.m. (lei)	pret total (lei)
Pregatirea suprafetelor	m2	2760	85,00	234 600,00
Săpat+transportat la 15km sol surplus	m3	365	120,00	43 800,00
Demolat+transportat la 15km beton armat	m3	20	500,00	10 000,00
Perna din sol	m3	160	120,00	19 200,00
Restabilire canalizare	m.l.	57	310,00	17 670,00
Capac camin canalizare	buc	1	1 650,00	1 650,00
Aducerea la cota gura canal	buc	1	750,00	750,00
Montarea bordura 300x180	m.l.	92	372,00	34 224,00
Drenaj teren fotbal	m.l.	150	307,80	46 170,00
Perete de sprijin Teren Fotbal	m3	20,6	4 020,00	82 812,00
Perete de sprijin Teren Baschet	m3	8	4 710,00	37 680,00
Perete de sprijin Prefabricate	buc	32	946,00	30 272,00
Fundatie pietris 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm	m3	764	825,00	630 300,00
Savura granit 30mm (manual)	m2	1255	80,00	100 400,00
Pelicola polimerica 100mk	m2	1437,7	8,70	12 507,99
Plasa sudata VR-3 100x100x5mm	kg	4428,12	32,20	142 585,46
Beton M350 H=10cm	m2	1104,6	312,00	344 635,20
Beton M350 H=15cm	m2	333,1	345,00	114 919,50
TOTAL Proces-Verbal				1 904 176,15
			inclusiv TVA	317 362,69
TOTAL ELIBERARE FACTURA Geothermal 1%				1 923 217,92
			inclusiv TVA	320 536,32



25.08.20
Veaceslav PISLARI
Director

INVESTITOR: Institutia Privata de Invatamint
LT "Orizont"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1-09 din 01.09.2025

privind lucrarea „**Constructia terenurilor sportive in incinta LT „Orizont” fil. Lumina**” executată la obiectul **LT „Orizont” fil. Lumina, mun.Chisinau, str. Str Voluntarilor 1** în cadrul contractului din **25.03.2025** încheiat între „**Geothermal-AV**” SRL si **Institutia Privata de Invatamint LT “Orizont”,** pentru lucrările de „**Constructia terenurilor sportive in incinta LT „Orizont” fil. Lumina**”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.08.2025, fiind formată din:
Pislari Veaceslav, administrator „Geothermal-AV” S.R.L
Petriman Oleg, responsabil tehnic „Geothermal-AV” S.R.L
Reprezentant Institutiei Privata de Invatamint LT “Orizont”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrarile au fost terminare la data de 31.08.2025

2. Lucrarile au fost executate in corespundere cu documentatia de proiect si normele in vigoare

3. Obiectii – NU SUNT

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea receptiei – a lucrarilor de „Constructia terenurilor sportive in incinta LT „Orizont” fil. Lumina”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Evaluarea vizuala a obiectivului, verificarea cantitatilor de lucrari conform Devizelor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea lucrarilor executate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 01.09.2025.

8. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Reprezentant Institutiei Privata de Invatamint LT “Orizont”**



Membri:

Pislari Veaceslav, administrator „Geothermal-AV” S.R.L



Petriman Oleg, responsabil tehnic „Geothermal-AV” S.R.L



10. Lucrarea „**Constructia terenurilor sportive in incinta LT „Orizont” fil. Lumina**”: este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
“Geothermal-AV” SRL

L.Ș.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Institutiia Privata de Invatamint
LT “Orizont”

L.T. ORIZONT
c/f 1002600026438

L.Ș.