

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Elaborarea documentației de proiect a obiectivului: **Serviciul de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2022**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022																		
		Săptămâna																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Studiu geotehnic																			
2.	Proiect de execuție pentru Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse 160-63mm și lungimea totală L= 1700,00 ml.																			
3.	Proiect de execuție pentru Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse 160-200mm și lungimea totală L=2000,00 m.l.																			
4.	Coordonarea documentației de proiect																			
5.	Verificarea documentației de proiect																			

Descriere detaliată a organizării și metodologiei pentru realizarea contractului:

Prospecțiunile geotehnice se vor executa conform prevederilor normativelor în vigoare și cerințelor din tema de proiectare.

Documentația de proiect se va elabora într-o singură fază – Proiect de execuție.

Documentația de proiect va fi oformată în conformitate cu prevederile NCM A.07.02-2012. Conținutul documentației de proiect și serviciile vor fi prestate conform Temei de Proiect și conform normativelor în vigoare.

Pentru proiectarea *sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"* vor fi întreprinse mai multe activități de proiectare și aferente acestora după cum urmează:

1. Efectuarea studiilor geotehnice;
2. Analiza documentației existente de proiect;
3. Studiarea și verificarea documentației permise, avizelor și condițiilor tehnice disponibile;
4. Solicitarea documentației permise, avizelor și condițiilor tehnice care lipsesc;
5. Vizite la fața locului pentru inspectarea stării curente a sistemului de apă și canalizare și identificarea tuturor blocurilor ce vor fi racordate la apeductul magistral și stabilirea trasării rețelelor proiectate;



6. Solicitarea de la Beneficiar a informației privind numărul de pacienți și consumurilor tehnologice pentru dimensionarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare;
7. Obținerea coordonării preliminare a trasării rețelelor de apă și canalizare;
8. Elaborarea modelului hidraulic a rețelelor proiectate;
9. Elaborarea proiectului de execuție, alcătuit din toate compartimentele prevăzute de normative, ce nu se limitează la compartimentele:
 - a. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare;
 - b. Plan general;
 - c. Organizarea lucrărilor de construcție;
 - d. Deviz de cheltuieli.
10. Coordonarea documentației de proiect;
11. Verificarea documentației de proiect;
12. Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcție;
13. Elaborarea listei terenurilor afectate - proprietate privată;
14. Supravegherea de autor și implementarea modificărilor de proiect în cazul în care au fost comise omisiuni și erori de către echipa de proiectare.

Ordinea de executare a activităților enumerate va fi stabilită de comun cu reprezentanții autorității contractante în cel mai eficient mod, pentru a optimiza și reduce termenul de executare și predare a serviciilor.

Semnat: _____



Nume: **TITEI VITALIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **DIRECTOR**

Denumirea întreprinderii: **SIGMA ENGINEERING SRL**

