

ALPRO-CONSTRUCT SRL

OKPO 40604104
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
AGRNMD2X
IBAN MD76AG0000000022513574763
IDNO 1009600009470

R.Moldova
or. Chişinău
str. Pădurii 8A
Tel 400-819, Fax 553-012
alpro.construct@gmail.com

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ по усилению ж/б колонн газоотводного канала CET NORD в г.Бельцы

Строительно-монтажное предприятие Alpro-Construct SRL предлагает выполнение работ по усилению ж/б колонн газоотводного канала CET NORD в г.Бельцы.

План работ:

1. Демонтажные, земляные работы

Производится нарезка швов в существующей площадке вокруг колонн. На объект выводится малая строительная техника, осуществляется разбивка существующей ж/б площадки, выемка грунта вокруг колонн газоотводного канала на глубину 1,5 м. Строймусор и грунт вывозятся и складироваться для дальнейшего использования при обратной засыпке.

2. Восстановление геометрии колонн

Звено штукатуров устанавливает перекатные леса, производит очистку колонн от отслаивающегося бетона, производит антикоррозийную защиту проржавевшей арматуры. При необходимости осуществляется заделка крупных сколов и раковин тощим бетоном. Затем колонны оштукатуриваются цементным раствором М100 с добавлением полипропиленовой фибры и гидрофобной добавки «Пенетрон Адмикс». Параллельно звено металломонтажников демонтирует существующие м/к с колонн.

3. Изготовление и монтаж металлических обоек колонн

Звено сварщиков изготавливает на металлозаготовительном участке элементы обоймы. Готовые элементы перевозятся на площадку. Звено металломонтажников устанавливает готовые элементы, стягивает обойму и приваривает поперечные пластины с предварительным нагревом для обеспечения предварительного напряжения обоймы. Установленные обоймы окрашиваются эмалью ПФ-115. Ранее демонтированные м/к монтируются на колонны.

4. Бетонные работы, восстановление площадки

Звено бетонщиков выполняет работы по бетонированию фундаментов бетоном М250 с добавлением гидрофобной добавки «Пенетрон Адмикс» до отметки 0,000. Арматурные каркасы устанавливаются на химические анкера. Фундаменты дополнительно защищаются обмазочной гидроизоляцией битумной мастикой. Осуществляется обратная засыпка котлованов с послойной трамбовкой. Также выполняются работы по восстановлению ранее разбитой бетонной площадки. Неиспользованные остатки строймусора и грунта вывозятся со стройплощадки. Малая техника завершает финальную планировку грунта в зоне производства работ.

Директор Alpro-Construct SRL

Тодиев В.А.

