

Antreprenor SRL "Cetatcons" or. Floresti
(denumirea)

Investitor Primaria Nicolaievca r-ul Floresti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie drumurilor
locale de la scoala pina la trasa
centrala I.Voda**

Valoarea lucrarilor executate **135 380,89 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe *iunie* an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	46,000	29,26 0,00	1 345,96 0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,100	50,16 0,00	1 158,62 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm [6cm]	100m2	5,100	4 737,96 259,70	24 163,60 1 324,45
4	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI134 k=9	100m2	-5,100	1 712,34 0,00	-8 732,93 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm [10cm]	100m2	18,000	4 737,92 259,70	85 282,48 4 674,52
6	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI134 k=5	100m2	-18,000	951,30 0,00	-17 123,40 0,00