

APROB:
Director general S.A. "Lusmecon"
Veaceslav Potop

Grafic de executie a lucrărilor

**Reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-R2, sectoarele km 8,00
- 9,13 si km 13,40 - 19,43**

Nr.	Grupe de obiecte Denumirea obiectului	Suma, tutii lei cu TVA	2024												2025										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
<u>1. Capitul I. Lucrari pregatitoare</u>																									
1	1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente																								
2	1.2. Demolarea podetelor existente la accese																								
3	1.3. Demolarea santului existent din beton monolit.																								
4	1.4. Taierea arborilor si arbusturilor																								
5	1.5. Reamenajarea stilpilor pe consola (panouri rutiere)																								
6	1.5.1. Reamenajarea indicator rutier pe suport consola PMF 1m PC 188+25																								
7	1.5.2. Reamenajarea indicator rutier pe suport consola PMF 1m PC 194+12																								
8	1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere existente																								
9	1.7. Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime																								
10	1.8. Drum de ocolire PC 172+78 - PC 173+58, l=98 ml																								
11	1.8.1. Decaparea pamintelui vegetal																								
12	1.8.2. Amenajarea podelei burlane prefabricate D-1000 h.a.																								
13	1.8.3. Constructia drumului de ocolire temporar																								
14	1.8.4. Demolarea drumului de ocolire																								
15	1.9. Curatirea albiei potetului PC 173+17 in amonte																								
16	1.10. Curatirea albiei potetului PC 173+17 in aval																								
17	<u>2. Capitul II. Lucrari de terasamente</u>																								
<u>3. Capitul III. Lucrari de consolidare</u>																									
18	3.1. Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit (l:1:5, b=0.48, h=0.60)																								
19	3.2. Consolidarea santurilor trapezoidale cu strat vegetal H=0,15m si insamantare manuala, b=0.40, h=0.60, taluz 1:1.5																								
20	3.3. Consolidarea rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (l:1:5, b=0.48, h=0.60)																								
21	3.4. Consolidarea santului dreptunghiular cu rigole l. 4-8																								
22	3.5. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate fr.8-31,5 mm. LA30. H=0,10 m																								
23	3.6. Amenajarea rigolelor carosabile																								
24	3.7. Consolidarea tahunurilor cu strat vegetal H=0,15m si insamantare manuala																								
25	3.8. Constructia casarii pe acostament si taluz																								
26	3.9. Salierea copacilor																								
27	3.10. Amenajarea sistemului rutier																								
28	<u>4. Capitul IV. Amenajarea sistemului rutier</u>																								
<u>5. Capitul V. Constructii pentru evacuarea apelor</u>																									
29	5.1. Amenajarea potetelor TS 68.25.3 la accese																								
30	5.2. Amenajarea potetelor TS 100.28.3 la accese																								
31	5.3. Amenajarea potetului 2.0x2.0 la acces s. Tefla Nona																								
32	5.4. Alungirea potetului tubular 2x1.5 PC 84+51																								
33	5.5. Reamenajarea potetului D-1.2 PC 137+93																								
34	5.6. Alungirea potetului D-1.0 PC 149+08																								
35	5.7. Alungirea potetului D-1.0 PC 163+83																								
36	5.8. Alungirea potetului D-1.0 PC 168+54																								
37	5.9. Amenajarea potetului 3x3 2.0x2.0 PC 173+17																								
38	5.10. Reamenajarea potetului D-1.2 PC 179+63																								
39	5.11. Reamenajarea potetului D-1.2 PC 184+64																								
40	5.12. Alungirea potetului D-1.0 PC 189+13																								
41	5.13. Amenajarea potetului D-1.0 PC 193+00																								
42	5.14. Amenajarea taxi de drenare din polietilena gaurita D-100 mm, l=1.0m																								
<u>6. Capitulul VI. Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera</u>																									
43	6.1. Amenajarea drumurilor laterale																								
44	6.1.1. Lucrari de terasamente																								
45	6.1.2. Tip I																								
46	6.2. Amenajarea bazei de accelerare si frinare																								
47	6.2.1. Lucrari de terasamente																								
48	6.2.2. Tip I																								
49	6.3. Amenajarea bordurilor mari																								
50	6.4. Amenajarea trotuarului cu pavaj																								
<u>7. Capitulul VII. Instalatii de semnalizare rutiera</u>																									
51	7.1. Amenajarea parapetelor de protectie																								
52	7.2. Instalarea stilpilor de dirijare																								
53	7.3. Amenajarea indicatoarelor rutiere																								
54	7.4. Amenajarea bazei de iluminare																								
55	7.5. Amenajarea marcajului rutier																								