



Aprob.



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 51 din 24 Octombrie 2020



La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova, executate în cadrul contractului nr. 06-14/212 din 12.06.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 26-27 Octombrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S. Manțuc* - *șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
A. Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
M. Armanu - *director, S.A. „Drumuri Cimișlia”*
A. Apostol - *S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Basarabeasca*
V. Șveț - *S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Cimișlia*
N. Revenco - *S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Leova*
I. Galeamov - *director S.R.L. „Irinda prim”*
A. Nagacevschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
N. Avram - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Irinda Prim”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2020* sfârșitul lucrărilor *august 2020*


3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 14 551 030, 49 lei, inclusiv LCM – 14 188 917, 60 lei.
4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 1, în valoare de – 13 744 740, 81 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.
5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 27
Octombrie 2020 în 6 exemplare.

Anexa: Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.

Comisia:

Președinte

I. Pașa



Membri:

S. Manțac

N. Revenco

A. Morgoci

I. Galeamov


M. Armanu

N. Gagacevschi

A. Apostol

N. Avram

V. Șvet



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova.

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM "IRINDA PRIM" SRL Contract nr. 06-14/212 12.06.2020	14 188 917,60 14 188 917,60
	r- ul Basarabeasca	3 292 783,20
	r- ul Cimișlia	6 251 197,20
	r- ul Leova	4 644 937,20
2	Întreținerea beneficiarului 2,32% 2020	329 182,89 329 182,89
	r- ul Basarabeasca	76 392,57
	r- ul Cimișlia	145 027,78
	r- ul Leova	107 762,54
3	Lucrări de proiectare ASD, septembrie 2020	32 930,00 32 930,00
	r- ul Basarabeasca	7 165,91
	r- ul Cimișlia	20 436,11
	r- ul Leova	5 327,98
	TOTAL:	14 551 030,49
	r- ul Basarabeasca	3 376 341,68
	r- ul Cimișlia	6 416 661,09
	r- ul Leova	4 758 027,72

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

Iunie 2020
august 2020

Șef serviciul




S. Petrușanco



Lista lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabesca, Cimișlia, Leova.

Nr. D.	Denumirea drumului	Inceputu l, km	Sfârșitul, km	Lungimea sectorului, km	Egalizarea		Plombarea gropilor		Construcția troturelor		Nivelarea acostamentelor		total	Raion	
					S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei	S, m2	lei			
R3	Chisinau - Hancesti - Cimișlia - Basarabesca - frontiera cu Ucraina (selectiv)	94,50	95,65	1,15	3 000	585 791,47	150	51 893,99			2 000	2 752,14	640 437,60	Basarabesca	
R23	Basarabesca - M3	2,48	2,93	0,45	8 700	490 281,78	130	45 335,58			1 153	1 586,64	537 204,00	Basarabesca	
R23	Basarabesca - M3	4,72	6,64	1,92	3 800	764 540,21	250	86 482,18			2 533	3 485,61	854 508,00	Basarabesca	
G124	R26 - Ivanovca - Carabotovca - R3	19,14	21,02	1,88									1 260 633,60	Basarabesca	
R3	Chisinau - Hancesti - Cimișlia - Basarabesca - frontiera cu Ucraina (selectiv)	71,00	80,00	9,00	6 600	1 790 528,33	150	51 741,67					1 842 270,00	Cimișlia	
G123	R3 - Gura Galbenei - Lipoveni - Porumbrei	2,00	3,50	1,50	6 700	1 415 198,67	120,0	41 892,93					1 457 091,60	Cimișlia	
G122.1	G122-Sagaidac - Valea Periei (selectiv)	7,50	9,50	2,00	3 400	1 109 998,71	125,0	43 372,89					1 153 371,60	Cimișlia	
G125	Cimișlia - Iargara - Saraia Noua (selectiv)	0,60	2,00	1,40	3 500	618 325,86	110	37 761,74			2 333	3 210,40	659 298,00	Cimișlia	
G126	G125 - Cenac - Bugaeac - R28 (selectiv)	1,00	2,50	1,50	4 685	1 053 890,38	235	80 978,14			3 123	4 297,48	1 139 166,00	Cimișlia	
G99	M1 - Leuseni - Leova - R34	40,03	41,44	1,415	9 800	1 908 894,26	110	39 560,78			5 660	7 788,56	1 956 243,60	Leova	
G130	G125 - Iargara - Tigheci - R35	0,30	2,90	2,60	11 630	2 384 544,65	895	298 369,46			4 200	5 779,49	2 688 693,60	Leova	
				Total:	24,82	61 815	12 121 994,32	2 275	777 389,36	1 880	1 260 633,60	21 002	28 900,32	14 188 917,60	

Executat



S. Petrușanco


la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 51 din 24. Octombrie. 2020

Lista neconformităților (obiecțiilor)

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1.	CJ-123-R-3 Gura Galbena - Lipoveni - Porumbrei km 2-3,5 acostamentele sunt deteriorate și necesită remediere pe o suprafață de 1930m ² .
2.	R-23 Basarabescu - Comrat km 4,72-6,64 s-a format o groapă pe o suprafață de 2m ² care necesită remediere
3.	G 124-R26 Ivanovca - Carabotoca - R-3 Pe suprafața asfaltată s-au format țesări pe o suprafață de 3 m ² care necesită de remediat.

Președinte

I. Pașa



Membri:

S. Manțuc



N. Revenco

A. Morgoci



I. Găleamă



M. Armanu



A. Nagacevschi



N. Avram

