

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele 5AQ Invest S.R.L
2. Codul fiscal 1008600004663
3. Adresa sediului central MD-2071, str. Grenoble, 257, of. 12, mun. Chișinău
4. Telefon +373 68 45 44 15 E-mail office@5aq.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0077163 din 06.02.2008
(numarul, data înregistrării)

6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului oferta (LOT 2)

Executarea lucrărilor de pozare canalelor de ventilare

Executarea lucrărilor de termoizolare a canalelor de ventilare;

Executarea lucrărilor de pozare a grilelor de ventilare;

Executarea lucrărilor montare utilajelor de ventilare;

Executarea lucrărilor montare a utilajelor de condiționare;

Executarea lucrărilor montare și conectare sistemului de automatizare inclusive cablajurile;

Punerea în funcțiune a sistemului de ventilare și condiționare;

Reglarea capacității de aer pe fiecare conductă în parte;

Montarea sistemului de încălzire cu radiatoare;

Documentarea sistemelor de ventilare și condiționare.

7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor

Metodele folosite în procesul de lucru vor fi implementate conform cerințelor documentației de proiect cu executarea încercărilor de laborator certificat (după caz), îndeplinirea lucrărilor de montare a rețelelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC) obiectele 1.5 și 1.5A, inclusiv cu respectarea recomandărilor producătorilor de materiale.

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

În procesul executării lucrărilor vor fi folosite materiale certificate în RM, care corespund actelor normative și cerințelor documentației tehnice ale proiectului (inclusiv caietului de sarcini).

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării:

Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t, Masini de gaurit electrice, Macara fereastra, Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t, Utilaj de ridicat, Tirfor 1,5 tf, Aparat de sudura 28-35 Kw, Automacara 5 tf, Perforator electric, Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t), Automacara 4,5 - 9,9 TF, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), polizor unghiular, Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t);.

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor

Mijloace de protectie individuala: Salopeta iarna/vara, papuci de lucru, casca de protectie, manusi de lucru, ochelari de protectie. Mijloace de protectie colectiva: Scara mobila, Fringhie, Ingradiri, Trusa medicala, Stingatoare, scule de mina izolante, indicator de tensiune, echipament de protectie pentru lucru la inaltime si altele.

11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în munca

Inainte de intrarea in santier, personalul va fi instruit despre riscurile care pot aparea la executarea lucrarilor de constructie mentionate, periodic (o data in luna) personalul este intruit conform programului de pregatire si instruire.

La utilizarea instrumentelor in procesul de indeplinire a lucrarilor se vor verifica inainte de utilizare aparaturile si ingradirile necesare, integritatea izolatiei firelor electrice ale intrumentelor, verificarea functionalitatii tuturor echipamentelor necesar.

In procesul de lucru cu utilajele de constructii speciale la fel, persoanele care vor fi incadrate in aceste lucrari in santier, se instruiesc suplimentar. La indeplinirea acestor lucrari se admit doar persoane calificate pentru dirijarea acestora.

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Organizarea pe santier, dirijarea si receptia lucrarilor de montare a rețelelor ingineresti interioare la 2 obiecte de infrastructură (ÎVC, AEF, AIVC) obiectele 1.5 și 1.5A, vor fi executate de persoane atestate in domeniu (diriginti de santier, specialisti autorizati) in comun acord cu reprezentantii beneficiarului, proiectantul si executarea cerintelor documentatiei de proiect.

13. Alte mențiuni proprii

Sistemul calitatii al companiei, format pe parcursul anilor de activitate in domeniu, permite executarea lucrarilor mentionate la nivelul respectiv si in termenii stabiliti.

Data completării: 11.04.2025

Semnatura:

Ștampila

Ofertant/candidat

Cu stimă,

5AQ Invest S.R.L