

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**de Reparatie parțială a încăperilor de la etaj 3 la sediul Agentiei Relatii**  
**Interetnice, mun.Chisinau, prin achiziție publică de valoare mică.**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile				

2.	<p>Obiect 01</p> <p>Categoria de lucrări: Tavane</p> <p>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.</p> <p>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.</p> <p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.</p> <p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.</p> <p>Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) <math>k=2</math>.</p> <p>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.</p> <p>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.</p> <p>Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane.</p>	3-4 zile				
----	---	----------	--	--	--	--

3.	<p>Obiect 02</p> <p>Categoria de lucrări:</p> <p>Podele</p> <p>Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru.</p> <p>Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat,- coordonat cu Beneficiar analogice celor montate.</p> <p>Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv</p> <p>Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp.Plinta pentru mocheta cu canal cablu.</p>	2-3 zile				
----	--	----------	--	--	--	--

4	<p>Obiect n03</p> <p>Categoria de lucrări: Pereti</p> <p>Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma.</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.</p> <p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</p> <p>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.</p> <p>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.</p> <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.</p> <p>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.</p> <p>Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm.</p> <p>Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x400mm.</p>	3-4 zile				
---	---	----------	--	--	--	--

5	<p>Obiect 04 Goluri Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv analogic celor montate-coordonat cu Beneficiar analogic celor montate. Broasca aplicata sistem Yalle. Pervazuri din lemn montate la usi.</p>	1-2 zile				
6	<p>Obiect 05 Diverse Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m. Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km.</p>	1 zi				

7	<p>Obiect 06</p> <p>Lucrari de montare</p> <p>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile cab 324.</p> <p>Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 48W cu 2 becuri-cabinet 324.</p> <p>Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor.</p> <p>Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Canal cablu 20x20mm.</p> <p>Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmpdin demontari.</p>	1-2 zile				
---	---	----------	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Nistor Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: HIDROTOP SRL