

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria com.Trușeni mun. Chișinău
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de iluminare stradală a străzii Mircea cel
 Bătrîn din comuna Trusen**

Valoarea lucrarilor executate **91 078,49 Lei**

Proces - verbal

de receptie 01/07-2019 a lucrarilor executate
 pe aprilie anul 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|---------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Str.Mircea cel Batrin PT-8174 | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP | 1000 m | 1,2800 | 4 706,662 2 066,151 | 6 024,527 2 644,673 |
| 2 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: | 100 buc | 1,3800 | 1 824,920 1 488,490 | 2 518,389 2 054,116 |
| 3 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 14,0000 | 252,400 107,995 | 3 533,604 1 511,926 |
| 4 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 14,0000 | 96,432 57,956 | 1 350,049 811,385 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4200 | 540,845 392,707 | 227,155 164,937 |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,0000 | 1 124,454 262,544 | 1 124,454 262,544 |
| 7 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, | 100 m | 0,6300 | 1 574,319 601,730 | 991,821 379,090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|--------|--------------------|------------------------|
| | | orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | | | | |
| 8 | 33-04-003-1 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 9,0000 | 289,268 120,346 | 2 603,409 1 083,114 |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,0000 | 69,288 13,935 | 623,595 125,413 |
| 10 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 | 115,964 88,993 | 115,964 88,993 |
| 11 | 08-03-529-3 | Contacto de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,0000 | 314,264 125,413 | 314,264 125,413 |
| 12 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc | 1,0000 | 418,373 110,528 | 418,373 110,528 |
| 13 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A | buc | 3,0000 | 47,282 38,954 | 141,847 116,862 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 | 183,547 73,474 | 183,547 73,474 |
| 15 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 | 29,053 27,553 | 29,053 27,553 |
| 16 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 1 kV | buc | 3,0000 | 139,938 76,958 | 419,814 230,874 |
| 17 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 1 kV | set | 1,0000 | 167,450 95,010 | 167,450 95,010 |
| 18 | 10-08-019- | Montarea releu | buc | 2,0000 | 19,117 | 38,234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|--------|------------|------------------------|----------------------------------|
| | 04 | | | | 19,002 | 38,004 |
| 19 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,1500 | 802,120 449,713 | 120,318 67,457 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,1000 | 958,470 209,970 | 95,847 20,997 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,1000 | 842,170 206,170 | 84,217 20,617 |
| 22 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, | 100 m | 0,0250 | 2 797,520 1 190,800 | 69,938 29,770 |
| 23 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, | m3 | 1,0000 | 123,829 123,829 | 123,829 123,829 |
| 24 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, | m3 | 1,0000 | 64,240 63,340 | 64,240 63,340 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 21 383,938 |
| | | <i>Asiguarari sociale si medicale</i> | 22,5 % | | | 2 310,732 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 2 % | | | 58,810 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 32,1 % | | | 3 296,644 |
| | | <i>Bneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 541,003 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 27 591,127 10 269,919 |
| | | 1.2. Materiale | | | | |
| 25 | | Conductor SIP 2*16 | m | 130,0000 | 6,920 0,000 | 899,600 0,000 |
| 26 | | Conductor SIP 2*25 | m | 1 150,0000 | 9,960 0,000 | 11 454,000 0,000 |
| 27 | | Clema KZ-1 | buc | 39,0000 | 14,580 0,000 | 568,620 0,000 |
| 28 | | Clema KZ-2 | buc | 19,0000 | 22,500 0,000 | 427,500 0,000 |
| 29 | | Banda F-2007 | m | 136,0000 | 7,920 0,000 | 1 077,120 0,000 |
| 30 | | Screpca A200 | buc | 136,0000 | 2,000 0,000 | 272,000 0,000 |
| 31 | | Console (кронштейн) | buc | 14,0000 | 65,000 | 910,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 32 | | Corp de iluminat JKU-100 | buc | 14,0000 | 437,500 | 6 125,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 33 | | Bec DNAT-100 | buc | 14,0000 | 70,830 | 991,620 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 34 | | Cablu AVVG 3*4 | m | 42,0000 | 4,500 | 189,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 35 | | CSB-180 | buc | 180,0000 | 0,320 | 57,600 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 36 | | Clema PS-1-1 | buc | 5,0000 | 15,830 | 79,150 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 37 | | Clema ES-1500 | buc | 37,0000 | 53,330 | 1 973,210 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 38 | | Suport CA-1500 | buc | 26,0000 | 32,500 | 845,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 39 | | Clema ZAB-16-35 | buc | 38,0000 | 8,750 | 332,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 40 | | Clema ZVI 2.5 | buc | 42,0000 | 5,000 | 210,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 41 | | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 9,0000 | 1 300,000 | 11 700,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 42 | | Panou de evidenta | buc | 1,0000 | 4 908,330 | 4 908,330 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 43 | | Contor 3f | buc | 1,0000 | 2 500,000 | 2 500,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 44 | | Contactator 3f | buc | 1,0000 | 136,670 | 136,670 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 45 | | Automat VA47-3p-B63 | buc | 1,0000 | 77,250 | 77,250 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 46 | | Releu de timp | buc | 1,0000 | 300,000 | 300,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 47 | | Releu foto | buc | 1,0000 | 58,330 | 58,330 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 48 | | Descarcator 3p | buc | 1,0000 | 275,000 | 275,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 49 | | Transformator de curent 100/5 | buc | 3,0000 | 212,500 | 637,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 50 | | Sigurante 160A | buc | 3,0000 | 37,500 | 112,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 51 | | Intrerupator VR32-3p-160 | buc | 1,0000 | 362,500 | 362,500 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 52 | | Jgheab metalic | m | 2,5000 | 20,830 | 52,075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|-----|---------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 53 | | Cablu ABPSV 3*25+1*25 | m | 15,0000 | 36,670 | 550,050 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 54 | | Caramida | buc | 47,0000 | 2,820 | 132,540 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 55 | | Nisip | m3 | 1,0000 | 93,000 | 93,000 |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 48 307,665 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 48 307,665 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 75 898,792 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 75 898,792 10 269,919 |


| | | | | |
|--|--|--|------|--------------------------------|
| | | Total | Lei | 75 898,74 |
| | | TVA | 20 % | 15 179,75 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 91 078,49 10 269,90 |

Antreprenor
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria com.Truseni mun. Chișinău
(denumirea)

Director Negrescu Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Apostol Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



„AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

De la Director
S.R.L. „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE”
Negrescu Alexandru

Către Instituție publică Primăria Trușeni

Apostol Ion

Nr 24/1 din 24.06.2019

SCRISOARE DE GARANȚIE

Cu privire la termenul de garanție corpurile de iluminat LED

Subsemnatul Negrescu Alexandru reprezentant a întreprinderii „Ajustarea Rețelor Electrice” SRL în calitate de administrator, vă garantăm garanția a 14 (paisprezece) corpurilor de iluminat LED 3 (trei) ani .

Cu multă stimă și respect
Director „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
Negrescu Alexandru
tel. +373 695 16 682

