

Antreprenor S.R.L. Telsistel
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect **Lucrări de strămutare a rețelilor
de termoficare în regiunea
blocului radiologic**

Valoarea lucrarilor executate **979 788,50 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,140	<u>782,54</u> 0,00	<u>2 457,18</u> 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,180	<u>850,31</u> 0,00	<u>1 003,37</u> 0,00

2	3	4	5	6	7
	Total				672 728,37
	Cheltuieli de regie	14,5 %			97 545,61
	Total				770 273,98
	Beneficiu de deviz	6 %			46 216,44
	Total				816 490,42
	TVA	20 %			163 298,08
					979 788,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				73 284,58

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

S.R.L. "TELSISTEL"

(denumirea)

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

Director

Director

Nicolae Rusu




(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Ruslan Baltaga

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Lucrări de strămutare a rețelelor
de termoficare în regiunea
blocului radiologic**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 979 788,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,090	84,97	2 471,78
2.	7123010010200	Betonist	h-om	32,640	84,97	2 773,42
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,920	84,97	2 202,42
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	159,480	84,97	13 551,01
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,400	84,97	3 092,91
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,120	84,97	2 814,21
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,921	84,97	4 241,79
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	58,511	84,97	4 971,68
9.	7135010011000	Galvanizator	h-om	9,622	84,97	817,58
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,320	84,97	1 641,62
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,125	84,97	860,32
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	57,394	84,97	4 876,77
13.	7136080025001	Montator	h-om	1,680	84,97	142,75
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,127	84,97	2 559,89
15.	7212030022700	Sudor	h-om	80,225	84,97	6 816,72
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	120,615	84,97	10 248,66
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,521	84,97	6 332,05
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,150	84,97	2 306,93
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,335	84,97	368,34
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,280	84,97	193,73
		Total manopera				73 284,58

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,513	230,00	117,99
2.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	127,143	740,00	94 085,82
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,405	395,00	159,98
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,605	333,33	201,67
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,607	333,33	202,34
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	7 500,00	450,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320	7 500,00	2 400,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020	7 500,00	150,00
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,006	7 500,00	45,00

10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,183	255,00	46,66
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	398,971	0,40	159,59
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,212	400,00	84,80
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,353	53,00	283,71
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,411	53,00	127,78
15.	2320187315789	Decofrol	kg	2,400	22,00	52,80
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	600,222	15,00	9 003,33
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,940	54,00	428,76
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,162	45,00	7,29
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,183	45,00	323,23
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,078	45,00	3,51
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,370	45,00	61,65
22.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	18,042	45,00	811,89
23.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	54,000	0,10	5,40
24.	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	760,000	4,75	3 610,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	371,100	2,68	994,56
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	102,885	2,68	275,73
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,542	2,68	41,65
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	120,044	0,40	48,02
29.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	375,00	375,00
30.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
31.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 166,67	2 333,34
32.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
33.	2663102100000	Beton	m3	4,048	1 300,00	5 262,40
34.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,303	1 300,00	393,90
35.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,420	0,00	0,00
36.	2664102101126	Var	kg	0,167	5,00	0,84
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,015	950,00	14,25
38.	26661228006000	Element prefabricat - Talpa de reazem OP-2	buc	84,000	150,00	12 600,00
39.	26661228006004	Element prefabricat (Canal П4-8, L=3000)	buc	42,000	3 690,00	154 980,00
40.	26661228006004	Element prefabricat (Fara pret)	buc	1,000	0,00	0,00
41.	26661228006005	Element prefabricat (Placa П5-8 , L=3000)	buc	42,000	1 750,00	73 500,00
42.	26661228006005	Element prefabricat (Fara pret)	buc	1,000	0,00	0,00
43.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	1,421	54,17	76,97
44.	2682132600591	Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99	kg	18,393	109,90	2 021,39
45.	2710403607225	Tabla groasa 6x1250 OL37-1n	kg	31,200	25,00	780,00
46.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	367,200	20,00	7 344,00
47.	2710703518541	Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. 1n	kg	77,770	23,50	1 827,60
48.	27221031070007	Conducta de otel d 76 mm	m	253,008	179,17	45 331,44

49.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	3,600	34,30	123,48
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000	34,30	68,60
51.	27341138057621	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,172	34,31	211,77
52.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,555	34,30	190,54
53.	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,525	95,00	49,87
54.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	24,329	95,00	2 311,25
55.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,480	95,00	45,60
56.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,000	22,00	330,00
57.	2811236309900	Confectii metalice	kg	8,403	23,00	193,27
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400	33,00	79,20
59.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,081	95,00	7,70
60.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,122	33,00	4,03
61.	287527404000076	Cot de otel d 76 mm	buc	14,000	85,00	1 190,00
62.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,000	25,00	25,00
64.	2875277347000	Suport mobil pt conducte d 76 mm	buc	90,000	108,00	9 720,00
65.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	18,042	10,00	180,42
66.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,339	1 995,83	6 664,08
67.	2913134600000	Robinet sferic d 65 mm	buc	6,000	1 912,50	11 475,00
Total materiale de constructii						458 594,10

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	34,320	625,15	21 455,15
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	3,904	162,15	633,04
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	42,850	625,15	26 787,69
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	35,00	2,80
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,353	35,00	12,36
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,684	625,15	427,60
7.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,297	625,15	185,67
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035	145,00	5,07
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,414	178,25	3 460,55
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,423	305,50	1 045,73
11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,170	55,00	64,35
12.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,045	27,45	1,24
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,160	27,45	59,29
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,146	65,00	9,49
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,088	65,00	5,72
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,028	128,00	4 867,58
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,590	35,50	162,95
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,008	135,50	136,58
19.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,536	172,30	781,55

20.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,360	35,00	12,60
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,860	55,00	762,30
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	62,012	179,00	11 100,15
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,700	179,00	1 557,30
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,175	625,15	3 235,15
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,755	278,00	14 387,89
Total utilaje de construcții						91 159,80

Total	lei	623 038,48
Contributiile la asigurarile sociale	24 %	17 588,30
Transpotare materialelor	7 %	32 101,59
Total		672 728,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	97 545,61
Total		770 273,98
Beneficiu de deviz	6 %	46 216,44
Total		816 490,42
TVA	20 %	163 298,08

Total deviz:

979 788,50



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**PROCES-VERBAL
LA TERMINARE A LUCRĂRILOR**

Contract Nr. 30 din 26.01.2024

Obiectul (Serviciul): **Lucrări de strămutare a rețelelor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

Lucrările au fost executate de către "Telsistel" SRL.

1. Comisia de recepție a serviciilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.02.2024-24.02.2024, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Sergiu Robu

– Vice director administrarea patrimoniului;

Membrii Comisiei:

Nadejda Mocanu

– Șef adjunct, Secția economică financiară;

Nicolae Scorțescu

– Șef secția deservire tehnică;

Alexei Zavulan

– Șef secție POPCAI;

Mihail Rotaru

– Responsabil tehnic;

Au mai participat la predarea serviciilor:

Morari Vasile – inginer-șef "Telsistel" SRL.

2. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei serviciilor/ lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

- 1) Serviciile/ lucrărilor au fost executate și recepționate conform volumelor solicitate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr.1;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Valoarea obiectului este **979 788,5 lei** format din:

Denumirea		Serv.	Un de mas	Preț fără TVA	Total cu TVA
1	Lucrări de strămutare a rețelelor termice din regiunea blocului radiologică a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, Contract nr. 30 din 26.01.2024	1	1	816 490,4	979 788,5 lei
2.	Total:				979 788,5 lei

4. In baza constatărilor făcute, comisia propune: De a recepționa obiectul cu suma **979 788,5 lei**.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea Serviciilor s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare.

sia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrări de strămutare a rețelilor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP
ul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul, Lucrări de strămutare a rețelilor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP
Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău”, conform volumelor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 15.02.2024, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Sergiu Robu



– Vice director administrarea patrimoniului;


Membrii Comisiei:

Nadejda Mocanu

Nicolae Scorțescu

Alexei Zavulan

Mihail Rotaru



– Șef adjunct, Secția economică financiară;

– Șef secția deservire tehnică;

– Șef secție POPCAI;

– Responsabil tehnic;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

