

## FORMULARUL F 3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de termoizolare a clădirii Grădiniței Nr. 7 din or. Rîșcani. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...		Anul (n)		
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	Obiect 01 <b>Categoria de lucrări:</b> Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); Demontarea glafuri; Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala EPS100	20-25 (Zile)					
3	Obiect 02 <b>Categoria de lucrări:</b> Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ; Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor XPS100 ; Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti;	2-5 (Zile)	8-10 (Zile)				
4	Obiect 03 <b>Categoria de lucrări:</b> Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Glafuri montate la ferestre din aluminiu;		10-12 (Zile)				
5	Obiect 04 <b>Categoria de lucrări:</b> Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor XPS Gr.50 Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  Demontarea schelelor Predarea – primirea lucrărilor.	8-10 (Zile)          8-10 (Zile)					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL