

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21062817</u> din <u>02.09.2022</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor in or. Vatra

Cod CPV	Denumirea	Model ul articol ului	Țara de origi ne	Produ cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
44210 000-5	Servicii de confecționare, livrare și montarea modului pentru amplasarea oficiilor in or. Vatra				Elemente tehnice 1. Cadrul modului este realizat din profil metalic 3 mm prevăzut cu canale de scurgere pentru apa fluvială. îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2. Acoperișul modului este realizat din tablă zincată 05 mm termoizolat cu vată minerală 10 mm. Partea interioara a tavanului este finisată cu o placă MDF 18 mm Ral 9002. Sunt prevăzute 4 orificii pentru scurgerea apei fluviale, ele sunt încadrate în interior. 3. Podeaua modului este asigurată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii /rezistenta portanta maximă 500 kg la m2. Pardoseala este realizată din tablă zincată 0,5 mm termoizolată cu polisiren FS25/80 mm acoperit cu o placă OSB 18 mm. Finisat cu linoleum si plinte din plastic. 4. Pereții exteriori sunt realizați din senwich	Elemente tehnice 1. Cadrul modului este realizat din profil metalic 3 mm prevăzut cu canale de scurgere pentru apa fluvială. îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2. Acoperișul modului este realizat din tablă zincată 05 mm termoizolat cu vată minerală 10 mm. Partea interioara a tavanului este finisată cu o placă MDF 18 mm Ral 9002. Sunt prevăzute 4 orificii pentru scurgerea apei fluviale, ele sunt încadrate în interior. 3. Podeaua modului este asigurată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii /rezistenta portanta maximă 500 kg la m2. Pardoseala este realizată din tablă zincată 0,5 mm termoizolată cu polisiren FS25/80 mm acoperit cu o placă OSB 18 mm. Finisat cu linoleum si plinte din plastic. 4. Pereții exteriori sunt realizați din senwich	

				panou PUR 60 culoarea RAL 9002. 5. Pereții interiori sunt realizați din senwich panou PUR 40 culoarea RAL 9002. 6. Instalați electrică este montată pe exterior cit si ascunsă. Iluminare led cu cutie de automate și ventilatoare montate in blocul sanitar. Prize, întrerupător , cutie cu automate, contor electric, bec LED 7.Blocul sanitar la etajul 1-2 este dotat cu (closete 4 buc) (cabină de duș 1 buc) (lavoar 4 buc) 8. Tâmplăria container etajul 1-2 Ral9002 Geamuri termopan -1 camera Profil 4 camere categoria a doua Ușă termopan mat Pervaz din aluminiu Geam PVC 1200/1400 - 14 buc Geam PVC 800/1400 - 1 buc Geam PVC 500/500-2 buc Ușă PVC 900/2050-13 buc ușă PVC 800/2050-9 buc 9. Scara metalica pentru acces la etajul 2 este confecționată din metal cu trepte din plasa metalică și acoperită cu un caras metalic îmbinat cu foi de ardezie de plastic. Balustrada este efectuată din metal negru vopsit și protejat de mediul nociv. Vopseaua este aplicată in mod termic pe balustrade cit si pe carcasa metalică a modulului. RAL 7016 10. Servicii transport și instalare pe adresa str.Șt.Vodă94 or. Vatra 11. Termenul de confecționare și montare până 15.12.2022 12. Dimensiunea construcției(modulului) și planul de montare conform schemei de <u>amplasa re(planimetriei).</u>	panou PUR 60 culoarea RAL 9002. 5. Pereții interiori sunt realizați din senwich panou PUR 40 culoarea RAL 9002. 6. Instalați electrică este montată pe exterior cit si ascunsă. Iluminare led cu cutie de automate și ventilatoare montate in blocul sanitar. Prize, întrerupător , cutie cu automate, contor electric, bec LED 7.Blocul sanitar la etajul 1-2 este dotat cu (closete 4 buc) (cabină de duș 1 buc) (lavoar 4 buc) 8. Tâmplăria container etajul 1-2 Ral9002 Geamuri termopan -1 camera Profil 4 camere categoria a doua Ușă termopan mat Pervaz din aluminiu Geam PVC 1200/1400 - 14 buc Geam PVC 800/1400 - 1 buc Geam PVC 500/500-2 buc Ușă PVC 900/2050-13 buc ușă PVC 800/2050-9 buc 9. Scara metalica pentru acces la etajul 2 este confecționată din metal cu trepte din plasa metalică și acoperită cu un caras metalic îmbinat cu foi de ardezie de plastic. Balustrada este efectuată din metal negru vopsit și protejat de mediul nociv. Vopseaua este aplicată in mod termic pe balustrade cit si pe carcasa metalică a modulului. RAL 7016 10. Servicii transport și instalare pe adresa str.Șt.Vodă94 or. Vatra 11. Termenul de confecționare și montare până 15.12.2022 12. Dimensiunea construcției(modulului) și planul de montare conform schemei de <u>amplasa re(planimetriei).</u>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: _____ Adresa: _____