

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrari de reparație a acoperișului Laborator Bacteriologic și Bloc Administrativ din cadrul IMSP  
Institutul de Medicină Urgentă”  
(denumirea lucrărilor)

**Lotul nr. 1 - 1. Lucrari de reparație a acoperișului Laborator Bacteriologic**

Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 120 zile.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
1	Organizare șantier, măsuri SSM	■	■															
2	Demontarea învelitorii, jgheaburilor, burlanelor	■	■															
3	Demontarea șarpantei și elementelor din lemn	■	■	■														
4	Evacuarea deșeurilor	■	■	■														
5	Montarea elementelor noi ale șarpantei			■	■	■												
6	Tratarea antiseptică și ignifugă			■	■													
7	Astereală și placare PAL				■	■	■											
8	Montare membrană hidroizolatoare					■	■											
9	Executare învelitoare tablă faltuită					■	■	■	■									
10	Jgheaburi, burlane, opritori zăpadă							■	■									
11	Lucarne și aeratoare						■	■										
12	Termoizolarea podului						■	■	■									
13	Reparația pereților interiori							■	■	■								
14	Termoizolarea camerei de ventilare							■	■	■								
15	Canale de ventilare și confecții metalice								■	■	■							
16	Consolidarea parapetului								■	■	■	■						
17	Curățirea și protejarea fațadelor										■	■	■	■				
18	Finisaje locale și remedieri												■	■	■			
19	Verificări, probe și recepție internă														■	■		
20	Curățenie generală și predarea obiectului															■	■	■

**Lotul nr. 2 - 2.Lucrari de reparație a acoperișului Bloc Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

*Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 70 zile.*

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	Organizarea șantierului, măsuri SSM	■									
2	Curățirea acoperișului de deșeuri și pregătirea frontului	■									
3	Demontarea învelitorilor existente (tablă și membrane)	■	■								
4	Demontarea jgheaburilor, burlanelor și gurilor de scurgere	■	■								
5	Demontarea plăcilor și a căptușelilor existente	■	■								
6	Evacuarea și transportarea deșeurilor	■	■	■							
7	Executarea învelitorii din tablă tip țiglă		■	■	■						
8	Executarea hidroizolației cu membrane bituminoase		■	■	■	■					
9	Montarea opritorilor de zăpadă			■	■						
10	Montarea balustradelor și confecțiilor metalice			■	■						
11	Montarea jgheaburilor și burlanelor				■	■					
12	Montarea gurilor de scurgere și aeratoarelor				■	■					
13	Montarea coloanelor de scurgere PVC D110 și D160				■	■	■				
14	Termoizolarea canalelor de ventilare					■	■	■			
15	Aplicarea grundului și tencuielilor exterioare						■	■	■		
16	Reparația căptușirii țevilor cu ghips-carton antiincendiar						■	■	■		
17	Gletuire, amorsare și vopsire interioară							■	■	■	
18	Reparația fațadelor și placajelor din piatră							■	■	■	
19	Executarea canalului de scurgere a apelor								■	■	
20	Finisări, remedieri și verificări tehnice									■	■
21	Curățenie generală și predarea obiectului										■