

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Înlocuirea împrejurii metalice la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 67, mun. Chișinău (procedură repetată)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Septembrie	Septembrie	Septembrie	Septembrie	Septembrie
1.	<p>Pasul 1 – Lucrări pregătitoare și demontări (Zilele 1–7)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Demontare împrejurii metalice vechi (grilaje, panouri, poartă). ✓ Demolare betoane existente. ✓ Încărcare și evacuare moloz la depozit. 	Săptămâna 1				
2.	<p>Lucrări de terasamente și fundații (Zilele 8–15)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Săpături manuale pentru fundații. ✓ Compactare straturi de pământ și strat de fundație din pietriș. ✓ Cofraj pentru fundații și pereți. ✓ Montare folie/pelicule de protecție pentru beton. 		Săptămâna 1-2			

3.	<p>Structuri din beton armat (Zilele 16–25)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Armare fundații și stâlpi metalici. ✓ Turnare beton C16/20 în fundații și socluri. ✓ Vibrarea și finisarea betonului. ✓ Protejarea suprafețelor de beton. 			Săptămâna 3-4		
4.	<p>Montaj împrejmuire și porți metalice (Zilele 26–35)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Montaj stâlpi metalici și fixare în fundații. ✓ Montare panouri metalice și confecții metalice diverse. ✓ Montaj poartă metalică cu accesorii. ✓ Verificarea și ajustarea elementelor constructive. ✓ 				Săptămâna 4-5	
5.	<p>Finisaje și predare lucrări (Zilele 36–45)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vopsitorii anticorozive și email alchidic în 2 straturi. ✓ Montare broască tip Yalle și accesorii. ✓ Lucrări de detaliu și corecturi. ✓ Curățenie finală și predarea obiectivului. 					Finisarea lucrarilor

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: