

## Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 95 din 18.12.2025

Obiectivul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G62 R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16, km 14,21 - 20,10 și G87 R17 – Țîghira – Hristoforovca – R1, km 21,63-22,13, amplasat teritorial în raionul Ungheni, este executat în cadrul contractului nr. 07/02-02/407 din 18 noiembrie 2024, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 06.06.2025.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 18.12.2025, fiind formată din:

Președinte: Valdimir LUPU - director adjunct, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Membri: Artur CIOBANU - șef direcție tehnică și calitate, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Serghei MANȚUC - șef serviciu recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Petru CANIBOLOȚCHI - șef serviciu supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Grigore PARVAN - șef serviciu siguranța rutieră, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Artur IAZINSCHII - consultant serviciul drumuri, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Anatolie BUDEANU - diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Igor GONȚA - director, S.A. „Drumuri- Strășeni”;

Vasile BODRUG - șef sector Ungheni, S.A. „Drumuri - Strășeni”;

3. La recepție au mai participat:

executantul:

Ana Cozari - director, S.R.L „Aedificator”;

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 1 a H.G. nr.328 din 06.06.2025.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

G62 R16- Izvoare -Stolniceni – R16

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.

2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.

3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.

4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.

5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.
6. Reparația rigolelor, albiilor podețelor și acostamentelor

G 87 R17-Țîghira-Hristoforovca-R1

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Reparația acostamentelor
6. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

5. Valoarea obiectivului este de **26 509 642,8** lei.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepția cu obiecții a obiectivului.

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezența obiecțiilor multiple privind aspectul lucrărilor executate, și anume:

- 1) Prezența fisurilor la pe suprafața îmbrăcămintei rutiere;
- 2) Taluzurile șanțurilor de pământ nu sunt profilate;
- 3) Lățimile și grosimea stratului din amestec de piatră spartă a acostamentelor nu corespund cu cerințele caietului de sarcini;
- 4) Terasamentul rambleului are panta inversă, nu este compactat și nu permite evacuarea eficientă a apelor pluviale de pe partea carosabilă;
- 5) Amplasarea indicatoarelor rutiere nu corespunde cu cerințele normative;
- 6) Barierele metalice nu sunt montate conform cerințelor normative, lipsesc buloane de fixare.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecțiilor în perioada ce mai apropiată (în condiții meteo favorabile pentru executarea lucrărilor) și anume:

- 1) Colmatarea fisurilor de pe suprafața părții carosabile și monitorizarea apariției fisurilor noi în perioada de garanție;
- 2) Profilarea terasamentului rambleului, șanțurilor și taluzurilor terasamentului.
- 3) Completarea parametrilor necesari a acostamentelor;
- 4) Reamplasarea indicatoarelor rutiere în conformitate cu cerințelor normativelor în vigoare;
- 5) Consolidarea pilonilor barierei metalice;
- 6) Montarea barierele metalice în conformitate cu cerințele normativelor în vigoare;

După înlăturarea neconformităților va fi întocmit procesul verbal de înlăturare a neconformităților, va fi semnat de către dirigintele de șantier și depus în cancelaria S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat la data de 18.12.2025 într-un exemplar semnat electronic.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Vladimir LUPU \_\_\_\_\_

Specialiști atestați:

Artur CIOBANU \_\_\_\_\_  
nr. 1553 din 16.08.2024

Serghei MANȚUC \_\_\_\_\_  
nr. 1502 din 17.09.2021

Petru CANIBOLOȚCHI \_\_\_\_\_  
nr. 0254 din 10.12.2025

Grigore PARVAN \_\_\_\_\_

Anatolie BUDEANU \_\_\_\_\_  
nr. 1230 din 23.12.2025

Artur IAZINSCHII \_\_\_\_\_

Vasile BODRUG \_\_\_\_\_

Igor GONȚA \_\_\_\_\_

11. Construcția este:

*Transmisă:*

**Executant: Ana COZARI**  
2025

*Primită:*

**Investitor:**  
2025

\_\_\_\_\_  
(semnătură)

\_\_\_\_\_  
(semnătură)