

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L509 M1 de acces spre s. Mirești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020											
				Luna											
				martie				aprilie				mai			
	Organizare de șantier														
	1. Drum														
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,69												
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1370												
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,08	m3	136												
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,89												
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25 la materiale)	m2	1370												
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	224												

Data completării: “12” februarie 2020

Nume: Andrei Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei “ARNIT-PRIM” SRL