

Antreprenor

D&J Renovatia SRL
(denumirea)

Investitor

Plast-Turc Trans SRL
(denumirea)

Obiect

**Rețele exterioare de canalizare
din str Liviu Deleanu,
m.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **4 124 613,30 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	13,6000	8 925,00 0,00	121 380,00 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных	m3	136,0000	151,25 151,25	20 569,540 20 569,540

		3	4	5	6	7
		условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)				
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	135,0000	36,54 36,54	4 932,510 4 932,510
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	136,0000	152,95 152,95	20 800,660 20 800,660
5	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	13,6000	8 925,00 0,00	121 380,000 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	13,6000	4 479,52 1 359,52	60 921,470 18 489,470

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Песаруи strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)</p>				
7	TsC02C1	<p>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)</p>	100 m3	13,6000	<p>8 925,00 0,00</p>	<p>121 380,000 0,000</p>
8	AcF03A	<p>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip</p>	m3	150,0000	<p>426,98 51,83</p>	<p>64 047,260 7 774,760</p>
9	TsD16A11	<p>Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t in conditiile gospodarii apelor</p>	m3	145,0000	<p>689,42 168,24</p>	<p>99 965,590 24 394,880</p>
10	TsI50A10	<p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</p>	t	240,0000	<p>52,48 0,00</p>	<p>12 595,390 0,000</p>
		Total	Lei			647 972,420
		Total capitol:				647 972,420

		Inclusiv salariu	4	5	6	7
		1.2. Tevi, conducte				96 961,820
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m	40,0000	177,44 31,44	7 097,560 1 257,560
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 200 мм)	m	692,0000	263,95 48,43	182 654,840 33 515,570
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 250 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 250 мм)	m	1 344,0000	441,92 55,23	593 941,010 74 229,790
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m	99,5000	281,47 18,40	28 006,320 1 831,250
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm	m	311,0000	503,12 48,43	156 470,150 15 062,630
16	AcA10B	Montarea in pamint a	m	299,3000	1 791,87	536 306,850

			5	6	7	
		metena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm		169,94	50 863,040	
		<i>Total</i>				
		Total capitol: Inclusiv salariu	Lei			
		1.3. Camine si accesorii			1 504 476,730	
					1 504 476,730	
					176 759,840	
17	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	47,0000	3 660,35 1 084,22	172 036,380 50 958,210
18	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	14,0000	6 453,00 0,00	90 342,000 0,000
19	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	28,0000	3 408,11 1 258,41	95 427,160 35 235,360
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	9,0000	13 174,68 0,00	118 572,120 0,000

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			476 377,660
	Total capitol: Inclusiv salariu				476 377,660 86 193,570
	Total	Lei			2 628 826,810
	Total capitol: Inclusiv salariu				2 628 826,810 359 915,230


	Total	Lei	2 628 826,81
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24 %	86 379,66
	Transport (PI3) * 4 %	4 %	70 350,57
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,5 %	403 905,77
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6 %	191 367,77
	Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi		3 380 830,58
	Cheltuieli neprevazute (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 2 %	2 %	67 616,62
	TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	676 166,10
			4 124 613,30
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		359 915,23


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
D&J Renovatia SRL

Investitor
Plast- Turc Trans SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

