

Antreprenor **"Vatel Prim" SRL**
(denumirea entității)

Beneficiar **Primaria satului Răuțel, rl Falesti.**
(denumirea entității)

Obiect **Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel.**
(conform contractului de antrepriză)

Valoarea lucrărilor executate **328 420,20 lei**

PROCES-VERBAL Nr.1
de recepție a lucrărilor executate
pe luna noiembrie a.2023

Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel.
(denumirea lucrării de deviz)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
0		Capitolul 1.Lucrari de reparatie a fasadei.				
	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencu ieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termo izolantului),suprafata peretilor nete da:cu placi din vata minerala(Placi din vata minera la 135kg/m3,100mm; Cornier din aluminiu cu plasa 132 m.l) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	238,40	440,43 108,57	104 997,99 25 883,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	451,0528	47,00	21 199,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,6512	47,00	4 683,61
1	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencu ieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termo izolantului),suprafata peretilor nete da:cu placi ignifuda te din vata minerala(vata mine rala 30mm,135kg/m3) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	33,00	294,13 137,38	9 706,36 4 533,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	79,002	47,00	3 713,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,457	47,00	820,48
2	CK18B aplicativ	Montarea profilului de legatura la usi si ferestre cu plasa (se exclude:Piatra de frecat,ciment portland,ciment meta lurgic,nisip,aracet,prenadez,diluant prenadez,grund prenadez,ceara parchet,parchetin, apa) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	132,00	43,01 24,44	5 677,32 3 226,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	68,64	47,00	3 226,08
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	238,40	17,43 5,64	4 155,31 1 344,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,608	47,00	1 344,58
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3mm.grosime,executate manu al. cu amestec "TINC" la pereti exteriori in culoare alba n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	238,40	128,81 57,34	30 708,30 13 669,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	290,848	47,00	13 669,86
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	87,10	144,19 18,80	12 558,95 1 637,48
	7422010060100	Timplar	h-om	27,872	47,00	1 309,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,968	47,00	327,50
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verti cale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	135,16	83,78 35,25	11 323,69 4 764,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	101,37	47,00	4 764,39
		Total capitul:				179 127,92 55 059,04
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencu ieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termo izolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm, cornier de aluminiu se exclude n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	31,76	252,88 80,75	8 031,50 2 564,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	45,0992	47,00	2 119,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4645	47,00	444,83
8	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit:	m2	31,76	533,83	16 954,49

2	3	4	5	6	7
	dimensiuni pina la 600 x 600 mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			103,40	3 283,98
9310060019930	Muncitor	h-om	69,872	47,00	3 283,98
	Total capitul:				
					24 985,99
					5 848,48
	Capitolul 3.Lucrari de reparatie a pragurilor.				
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	11,00	6,46	71,06
				1,41	15,51
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	47,00	15,51
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	11,00	135,64	1 492,04
				32,90	361,90
7132030012600	Mozaicar	h-om	6,60	47,00	310,20
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10	47,00	51,70
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact) n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	11,00	6,46	71,06
				1,41	15,51
7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	47,00	15,51
CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	11,00	612,03	6 732,31
				181,19	1 993,04
9310060019930	Muncitor	h-om	42,405	47,00	1 993,04
	Total capitul:				
					8 366,47
					2 385,95


Total proces-verbal:

Cheltuieli directe	lei.	212 480,38
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	15 190,43
Transport	8,00 %	11 395,83
Total	100,00 +	239 066,65
Celtueli de regie	6,00 %	14 344,00
Total	100,00 +	253 410,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 272,85
Total	100,00 +	273 683,50
TVA	20,00 %	54 736,70
		328 420,20
TOTAL:		63 293,48

ANTREPRENOR:

"Vatel Prim" SRL
(entitatea)

Director


(semnatura)

Bulmaga Valeriu
(numele, prenumele)

Diriginte de şantier



(semnatura)

Raileanu Piotr
(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

SRL TAR AEROTUR
(entitatea)

Responsabil tehnic



(semnatura)

Costetchi Ion
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:

Primaria satului Răuțel, rl Falești
(entitatea)

Primar


(semnatura)

Istrati Tudor
(numele, prenumele)

