

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**  
 Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a străzii Cuza Vodă

| Denumirea lucrarilor                                                                                                                                                                              | U.M | Cantitate | Perioada de executie |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                   |     |           | Luni                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                   |     |           | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                    |     |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.1. Decaparea structurii rutiere existente                                                                                                                                                       | m3  | 201,3     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.2. Ridicarea caminelor de vizare                                                                                                                                                                | buc | 3         |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.3. Stramutarea gardului existent din plasa rabit                                                                                                                                                | m   | 165       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2. Lucrari de terasament                                                                                                                                                                          | m3  | 990       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3. Lucrari de finisare si planificare                                                                                                                                                             | m2  | 2867      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4. Lucrari de consolidare                                                                                                                                                                         |     |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.1. Amenajarea bordurelor BR100.30.15                                                                                                                                                            | m   | 1263      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.2. Executarea drenajului la PC2+18                                                                                                                                                              | m   | 18        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.3. Executarea casiuri pe taluz                                                                                                                                                                  |     |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5. Sistemul rutier                                                                                                                                                                                |     |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp-1.22)                                                             | m3  | 494       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3  | 584       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)                                                                                           | l   | 1,69      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                   | m2  | 2818      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)                                                                                           | l   | 0,85      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                           | m2  | 2818      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6. Amenajarea drumului                                                                                                                                                                            |     |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.1. Amenajarea drumului laterale                                                                                                                                                                 | m2  | 248       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.2. Amenajarea locul p-ru trecerea autovehiculelor                                                                                                                                               | m2  | 32        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.3. Instalarea indecatelor rutiere                                                                                                                                                               | buc | 19        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

ANTREPRENOR  
 SRL Rutador

---

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**  
 Lotul 2. Lucrari de constructie a strazii Protoiereul Mihail Cazacu

| Denumirea lucrarilor                                                                                | U.M    | Cantitate | Perioada de executie |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                                                     |        |           | Luni                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                                                                                     |        |           | 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                      |        |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.1. Demolarea acceselor in curti                                                                   | m2     | 88        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumurile laterale                                | m3     | 18,1      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente pe drumul principal                                  | m3     | 341       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare</b>                                     |        |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.1. Lucrari de terasament                                                                          | m3     | 1926      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.2. Lucrari de consolidare acostamente                                                             | m2     | 196       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>                                |        |           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H          | m3     | 617,8     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, execu   | m3     | 643,5     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, execu   | m3     | 486       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l | tone   | 2,44      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aste    | m2     | 2480      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l | tone   | 1,04      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu     | m2     | 3480      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>4. Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale, 4 unit.</b>                                      | m2     | 87        |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>5. Capitolul IV. Lucrari de montare a bordurii</b>                                               | m      | 1116      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>6. Capitolul V. Amenajarea si constructia trotuarelor - inclusiv montarea bordurilor mici</b>    | m2     | 328       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>7. Capitolul VI. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 34 unit.</b>                     | m2     | 620       |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>8. Capitolul VIII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).</b>    | buc/m2 | 11/124    |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

ANTREPRENOR  
 SRL Rutador

\_\_\_\_\_