

**Inspectoratul General al Politiei  
din mun. Chisinau. sec. Riscani,  
str. Vladimir Kamarov 10**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Schimbul de cablu de alimentarea cu energie electrica a incaperilor de servere

Valoarea de deviz 20 396,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,2000	1 472,685	294,537
2	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecere	2,0000	70,502	141,004
3		Cablu VVGng LS 5 * 16 mm2 negru cupru	m	20,0000	238,340	4 766,800
4	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,1000	1 437,920	143,792
5	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	0,0400	2 725,325	109,013
6		Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm Elecor PVC Alb IEK	m	4,0000	37,090	148,360
7	08-03-526-1	Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A k=0,5 K=0,5=0,5000	buc	6,0000	148,056	888,336
8	08-03-526-2	Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	1,0000	232,712	232,712

1	2	3	4	5	6	7
		100 k=0,5 K=0,5=0,5000				
9	08-03-525-2	Demonatrea intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A k=0,5 K=0,5=0,5000	buc	1,0000	267,866	267,866
10	08-02-144-3	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 K=0,5=0,5000	100 buc	0,1000	1 437,920	143,792
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	153,872	923,232
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	258,408	258,408
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0000	297,762	297,762
		<i>Total</i>	Lei			8 615,614
		<i>CASM</i>	24 %			819,460
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			256,613
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			1 536,488
		<i>Benefeciul de deviz</i>	3 %			336,845
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>11 565,020 3 414,417</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
14		Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74363 3P 63 A 440 V C	buc	1,0000	1 165,340	1 165,340
15		Intreruptor automat diferential C 30 mA 25 A 1P + N 220 - 240 V Schneider-Electric	buc	6,0000	582,500	3 495,000
16		Intreruptor de sarcina Schneider-	buc	1,0000	707,500	707,500

1	2	3	4	5	6	7
		Electric iSW 3P 100 A 400 V				
		<i>Total</i>	Lei			5 367,840
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricar</i>	1,2 %			64,414
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 432,254</b>

		Total	Lei			16 997,28
		TVA	20 %			3 399,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>20 396,74</b>

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al  
POLITIE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inspectoratul General al Politiei  
din mun. Chisinau. sec. Riscani,  
str. Vladimir Kamarov 10**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1

**Schimbul de cablu de alimentarea cu energie electrica a incaperilor de servere**

**Valoarea de deviz 20 396,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Total	Lei	16 997,28
TVA	20 %	3 399,46
<b>Total deviz:</b>		<b>20 396,74</b>

Intocmit

**AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**INSPECTORATUL GENERAL al  
POLITIE**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Inspectoratul General al Politiei din mun. Investitor  
Chisinau. sec. Riscani, str. Vladimir Kamarov 10**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 472,685
2	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare	trecere			70,502
3		Cablu VVGng LS 5 * 16 mm2 negru cupru	m			238,340
4	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			1 437,920
5	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m			2 725,325
6		Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm Elecor PVC Alb IEK	m			37,090
7	08-03-526-1	Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A k=0,5 K=0,5=0,5000	buc			148,056
8	08-03-526-2	Demontarea automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 k=0,5 K=0,5=0,5000	buc			232,712
9	08-03-525-2	Demonatrea intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A k=0,5 K=0,5=0,5000	buc			267,866
10	08-02-144-3	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 K=0,5=0,5000	100 buc			1 437,920

