



Nr.1438-2/19
din 04 iunie 2019

Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” Cahul

Vă prezentăm Raportul de Verificare nr.1438-2/19 la proiectul de execuție, la obiectul nr.06/2019-2 – PT, D

**„Proiectarea paratrăsnetului și priza de pământ la blocul de studii nr.2 al
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din str.Dunării, nr.19,
mun.Cahul”.**

Anexă: Raportul de verificare – 2 file.

Administrator



EVTODIEVA Irina

Raport de verificare nr.1438-2/19
la proiectul de execuție
„Proiectarea paratrăsnetului și priza de pământ la blocul de studii nr.2 al
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”
din str.Dunării, nr.19, mun.Cahul”.

1. **Beneficiar:** Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” mun.Cahul.

2. **Proiectant:** „CWM-Proiect” SRL;

Autori: sp.pr.PT – V.Bugaevski (cert.nr.1545), Devizier: L.Andrușceac.

3. **Baza de proiectare:**

- tema de proiectare;
- certificat de urbanism pentru proiectare nr.045/1 din 13.05.2019, eliberat de Primăria mun.Cahul;
- Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către „CWM-Proiect” SRL.

4. **Date privind verificarea documentației de proiect.**

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori atestați în următoarea componență:

L.Eroșcenco (cert.nr.158) – Protecția paratrăsnet;
V.Evtodiev (cert.nr.146) – Devize.

5. **Date generale.**

5.1. *Condiții de amplasament.*

Amplasamentul proiectat este situat în intravilanul mun.Cahul, str.Dunării, nr.19, pe teritoriul blocului de studii nr.2 al US „B.P.Hașdeu”.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului – 8 grade.

5.2. *Rețele și echipament tehnic.*

Categoriza de fiabilitate – III.

Proiectul prevede executarea protecției paratrăsnet și prizei de pământ la blocul de studii nr.2 al US „B.P.Hașdeu” din profil de oțel laminat la cald Ø6 mm pozat pe coama și perimetrul acoperișului, conectată la priza de pământ prin conductori de legare la pământ.

5.3. Devize.

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **mii lei**.

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări: conductori de legare la pământ 433,0 m, suport de fațadă 132,0 buc, construcții metalice 0,005 t, etc.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2019 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.


În urma verificării documentației de proiect obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.

7. Concluzii.

Ca urmare, proiectul de execuție „**Proiectarea paratrăsnetului și priza de pământ la blocul de studii nr.2 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din str.Dunării, nr.19, mun.Cahul**” (protecția paratrăsnet și devize) se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **mii lei**, inclusiv **mii lei** – lucrări construcții-montaj.

Verificator



Leonid Eroșcenco

Verificator



Vitalie Evtodiev