

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001290-20

Data emiterii: 31 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton greu pentru trotuare, fabricate prin metoda vibropresării
conform cerințelor SM 270:2008.

Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 270:2008 pct. 4.2.1.1-4.2.1.4, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" SRL,
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 467 din 30.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la
07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 185.1.6 din 30.01.2020 eliberat de
către "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din
17.06.2019 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/10 din
24.01.2020 eliberat de LÎ CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 941 din 17.04.2018.

Seria A № 010125



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A001287-20

Data emiterii: 31 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru bordură,
fabricate conform cerințelor GOST 6665-91.

Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6665-91 (anulat) pct. 1.3.2, 1.3.4 tab. 3; pct. 1.3.5, 4.3, 4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"RADIAL PLUS" SRL,
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600050300

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 467 din 30.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 185.1.3 din 30.01.2020 eliberat de către "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019 valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/10 din 24.01.2020 eliberat de LÎ CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 941 din 17.04.2018.

Seria A № 010128



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 185.L6 din 30.01.2020

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, a/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm 1\sigma$
1	Rezistența la încovoinere, MPa	GOST 10180-14 GOST 18105-86	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	Min. Btb 3,2	5,25 Btb - 4,0	0,9
2	Rezistența la compresiune, MPa	GOST 10180-14 GOST 18105-86	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1	Min 29,47 Min. B 22,5	39,6 B 30	1,6
3	Rezistența la uzură prin frecare, g/cm ³	GOST 12730.3-78	SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	Max. 0,7	0,46	0,71
4	Absorbția de apă, %	GOST 12730.3-78	SM 270:2008 pct. 4.2.1.3	Max. 6	3,8	-
5	Rezistența la îngheț-dezgheț, cicluri	GOST 10060.1-95	SM 270:2008 pct. 4.2.1.2	Min. F 150	F 200	-

Declarație de conformitate, după Regula 1 – conformitatea cu cerințele DN.

Proba încercată de „Plăci din beton pentru trotuare, obținute prin metoda de presare”, corespunde cerințelor SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4.

Executantul

Andrușcă

/Specialist/ CIUBARCĂ Pavel

Șeful CI

/Dr. ing / SCAMINA Răisa

Cite un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC CERTMATCON
2. RADIAL PLUS SRL
3. CIPC INCERC TEST SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea „CIPC INCERC TEST” SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse $k=2$. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.





„CIPC INCERC TEST” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
tel.: (373) 79 067 999, email: cipcincerc@csia.md@gmail.com


RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 185.1.6 din 30.01.2020

Solicitant: OC „CERTMATCON” SRL
str. Uzinelor, 4/2, of. 4, etaj 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Agent economic: „RADIAL PLUS” SRL
str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Denumirea probei: Plăci din beton pentru trotuare, obținute prin metodele de presate.
Producător: Agentul economic
Locul de eșantionare a probei: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 467 din 17.10.2019
Responsabil privind eșantionarea: PROASPĂT Eduard, Expert OC „CERTMATCON” SRL
Documentul normativ privind eșantionarea: SM 270:2008
Prezentat de către: PROASPĂT Eduard, Expert OC „CERTMATCON” SRL
Scopul încercărilor: Certificare produse
Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 185.1.6 din 17.10.2019
Locul efectuării încercării: CÎ „CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 17.10.2019 – 30.01.2020
Documentul normativ - metoda de încercare: SM 270:2008, GOST 12730.3-78, GOST 10060.1-95, GOST 10180-14.
Documentul normativ - cerința tehnică: SM 270:2008 Plăci din beton pentru trotuare. Condiții tehnice.
Echipamentul folosit pentru încercări: Termometru din sticlă cu lichid (CE – nr. MD 10.3.4-067/2019 din 30.01.2019);
Presa hidrolică Tip II-125 (CE – nr. MD 10.3.2-276/2019 din 03.04.2019);
Subler cu vernier (CE – nr. MD 10.3.5-031/2019 din 08.02.2019);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10.3.2-058/2019 din 31.01.2019);
Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10.3.4-159/2019 din 01.03.2019);
Riglă metalică (CE – nr. MD 10.3.5-022/2019 din 31.01.2019);
Rezervor de apă cu termostaț;
Aparat pentru îngheț SNEJ;
Aparat pentru uzură.

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 19
Umiditatea relativă, % 65





„CIPC INCERC TEST” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
tel. + (373) 79.067.999, email: cipcincerc-test@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 185.1.3 din 30.01.2020

Solicitant:	OC „CERTMATCON” SRL str. Uzinelor, 4/2, of. 4, etaj 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Agent economic:	„RADIAL PLUS” SRL str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Denumirea probei:	Pietre din beton pentru borduri.
Producător:	Agentul economic
Locul de eșantionare a probei:	str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 4467 din 17.10.2019
Responsabil privind eșantionarea:	PROASPĂT Eduard, Expert OC „CERTMATCON” SRL
Documentul normativ privind eșantionarea:	GOST 6665-91
Prezentat de către:	PROASPĂT Eduard, Expert OC „CERTMATCON” SRL
Scopul încercărilor:	Certificare produse
Numărul probei și data de intrare în laborator:	Nr. 185.1.3 din 17.10.2019
Locul efectuării încercării:	CÎ „CIPC INCERC TEST” SRL
Perioada efectuării încercării:	17.10.2019 – 30.01.2020
Documentul normativ - metoda de încercare:	GOST 6665-91, GOST 12370.3-78, GOST 10060.1-95, GOST 10180-14
Documentul normativ - cerința tehnică:	GOST 6665 -91 Pietre din beton pentru bordură. Condiții tehnice.
Echipamentul folosit pentru încercări:	Termometru din sticlă cu lichid (CE – nr. MD 10 3.4-067/2019 din 30.01.2019); Presa hidraulică Tip II-125 (CE – nr. MD 10 3.2-276/2019 din 03.04.2019); Șubler cu vernier (CE – nr. MD 10 3.5-031/2019 din 08.02.2019); Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-058/2019 din 31.01.2019); Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10 3.4-159/2019 din 01.03.2019); Rigla metalică (CE – nr. MD 10 3.5-022/2019 din 31.01.2019); Rezervor de apă cu termostat; Aparat pentru îngheț SNEJ
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 19 Umiditatea relativă, % 65





"CIPC INCERC TEST" SRL

mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Vamii, 16/1
tel. + (373) 79.067.999, email: supercercetari@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 185.1.3 din 30.01.2020

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $\pm U_x$
1	Rezistența la compresiune, MPa	GOST 10180-2014	GOST 6665-91, pct. 1.3.2	Min. 39,29	41,2	1,6
2	Rezistența la încovoiere, MPa	GOST 10180-2014	GOST 6665-91, pct. 1.3.2	Min. 3,2	5,27 Bib 4,0	0,9
3	Absorbția de apă, %	GOST 12370.3-75	GOST 6665-91, pct. 1.3.5	Max. 6	3,1	-
4	Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	GOST 10060.1-95	GOST 6665-91, pct. 1.3.4 tab. 3	F 200	F 200	-

Declarație de conformitate,
după Regula 1 – conformitatea
cu cerințele DN:

Proba încercată de "Pietre din beton pentru borduri", corespunde
cerințelor GOST 6665-91, pct. 1.3.2, 1.3.5, pct. 1.3.4 tab. 3.

Executantul

Radu

/Specialist/ CIUBARCĂ Pavel

Șeful CI

Raisa

/Dr. ing./ SCAMINA Raisa

Cite un exemplar al raportului de încercări este
transmis pentru:

1. OC CERTMATCON
2. RAUHAL PLUS SRL
3. CIPC INCERC TEST SRL



NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse. U_p Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



Cod

F-7.8.1.2-1

versiunea

1.0

din

06.06.2019

Pagina

2 / 2