

Antreprenor **“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL**
 (denumirea)

Investitor **Biroul Vamal Centru, Post Vamal Gura Bîcului**
 (denumirea)

Obiect **Conectarea instalațiilor electrice la rețelelor exterioare
 Post Vamal Gura Bîcului**

Valoarea lucrarilor executate **8 809,24 Lei**

Proces - verbal

de receptie 02/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-1 pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, SIP 2A 4x25+1x35	m	35,0000	70,372 3,360	2 463,0080 117,6000
2	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, AVVGt 2x6	m	30,0000	7,377 3,360	221,3090 100,8000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0400	1 566,250 977,200	62,6500 39,0880
4	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,0000	44,800 44,800	1 164,8000 1 164,8000
5		Suport CA1500	buc	6,0000	20,000 0,000	120,0000 0,0000
6		Suport CS1500	buc	4,0000	16,320 0,000	65,2800 0,0000
7		Lenta inox 07x20mm	m	4,0000	9,170 0,000	36,6800 0,0000
8		Fixator NK20	buc	4,0000	2,000 0,000	8,0000 0,0000
9		Papuci de cablu	buc	12,0000	3,150 0,000	37,8000 0,0000
10	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	16,0000	14,400 8,400	230,4000 134,4000
11	RpEG01B	Montarea SRN 24 IP54	buc	2,0000	91,999 84,000	183,9990 168,0000

1	2	3	4	5	6	7	
12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA47-29 1P	buc	4,0000	25,475 7,560	101,9000 30,2400	
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA47-29 3P	buc	1,0000	62,603 7,560	62,6030 7,5600	
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, intrerupator basculant 3P	buc	1,0000	85,772 7,560	85,7720 7,5600	
15	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	10,0000	65,216 17,640	652,1570 176,4000	
		<i>Total</i>	Lei			5 496,3580	
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			437,9508	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			176,6774	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %			469,4833	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			210,5751	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 791,0446 1 946,4480	
		2. Utilaj					
16		SRN 12 IP55	buc	1,0000	320,000 0,000	320,0000 0,0000	
17		Box 2	buc	1,0000	230,000 0,000	230,0000 0,0000	
		<i>Total</i>	Lei			550,0000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				550,0000	

		Total	Lei			7 341,03	
		TVA	20 %			1 468,21	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 809,24 1 946,45	

Antreprenor

“AJUSTAREA RETELOR ELECTRICE” SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

Biroul Vamal Centru, Post Vamal Gura Bîcului

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Gura Bîcului
 (denumirea)

Obiect Conectarea instalațiilor electrice de iluminat exterior la
 rețelelor exterioare Post Vamal Gura Bîcului

Valoarea lucrarilor executate **2 015,08 Lei**


Proces - verbal

de receptie 01/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-1a pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent Projector 100W	buc	2,0000	604,350 30,800	1 208,7000 61,6000
2	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	1,0000	304,350 30,800	304,3500 30,8000
		<i>Total</i>	Lei			1 513,0500
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			20,7900
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			71,0325
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %			22,2869
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			52,0691
		Total capital: Inclusiv salariu				1 679,2285 92,4000
		Total	Lei			1 679,23
		TVA	20 %			335,85
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 015,08 92,40

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Gura Bîcului
 (denumirea)



Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Săiți
 (denumirea)

Obiect Reparația sistemului de iluminare exterioară la
 Post Vamal Săiți

Valoarea lucrarilor executate **3 976,58 Lei**

Proces - verbal

de receptie 03/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-2 pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1		Lenta inox 07x20mm	m	30,0000	9,170 0,000	275,1000 0,0000	
2		Fixator NK20	buc	30,0000	2,000 0,000	60,0000 0,0000	
3		Papuci de cablu	buc	8,0000	3,150 0,000	25,2000 0,0000	
4		Papuci de cablu	buc	8,0000	3,150 0,000	25,2000 0,0000	
5	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	15,0000	14,400 8,400	216,0000 126,0000	
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,0000	5,480 4,480	164,4000 134,4000	
7	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	5,0000	12,320 12,320	61,6000 61,6000	
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	1,680 1,680	8,4000 8,4000	
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	5,0000	397,080 64,120	1 985,4000 320,6000	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			2 821,3000
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			146,4750
		Cheltuieli de transport	5 %			86,2750
		Cheltuieli de regie	24,12 %			157,0212
		Beneficiu de deviz	3,2 %			102,7543
		Total capitul: Inclusiv salariu				3 313,8255 651,0000

		Total	Lei			3 313,82
		TVA	20 %			662,76
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 976,58
						651,00

Antreprenor

“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

(denumirea)


Investitor

Biroul Vamal Centru, Post Vamal Săiți

(denumirea)

Director Negrescu Al-dru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Hîrbovăt
 (denumirea)

Obiect Montarea LEAI de alimentare cu energie electrică
Post Vamal Hîrbovăt

Valoarea lucrarilor executate **37 617,06 Lei**

Proces - verbal

de receptie 04/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-3 pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, SIP 2A 3x25+1x50	m	320,0000	37,435 3,360	11 979,3150 1 075,2000	
2	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3200	7 259,875 977,200	2 323,1600 312,7040	
3	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,0000	44,800 44,800	1 164,8000 1 164,8000	
4		Suport CA1500	buc	13,0000	20,000 0,000	260,0000 0,0000	
5		Suport CS1500	buc	13,0000	16,320 0,000	212,1600 0,0000	
6		Suport LS1500	buc	4,0000	42,300 0,000	169,2000 0,0000	
7		Suport LS1500	buc	1,0000	42,300 0,000	42,3000 0,0000	
8		Lenta inox 07x20mm	m	24,0000	9,170 0,000	220,0800 0,0000	
9		Fixator NK20	buc	24,0000	2,000 0,000	48,0000 0,0000	
10		Papuci de cablu	buc	6,0000	3,150 0,000	18,9000 0,0000	
11		Papuci de cablu	buc	2,0000	3,150 0,000	6,3000 0,0000	
12	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu	buc	12,0000	14,400 8,400	172,8000 100,8000	

1	2	3	4	5	6	7
		conductor, avind lungimea 1,51-3 m				
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA47-29 1P	buc	2,0000	25,475 7,560	50,9500 15,1200
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, intrerupator basculant 3P	buc	1,0000	85,772 7,560	85,7720 7,5600
15	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	10,0000	65,216 17,640	652,1570 176,4000
16	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	4,0000	186,400 15,400	745,6000 61,6000
17	33-01-008-1	Montarea stlpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3	2,0000	2 417,370 207,200	4 834,7400 414,4000
18	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000	106,400 12,320	425,6000 49,2800
19	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	320,0000	5,480 4,480	1 753,6000 1 433,6000
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	1,680 1,680	6,7200 6,7200
21	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	660,000 420,000	1 320,0000 840,0000
22	RpEG01B	Montarea SRN 24 IP54	buc	2,0000	94,400 84,000	188,7990 168,0000
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,0000	62,603	62,6030

1	2	3	4	5	6	7	
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA47-29 3P			7,560	7,5600	
		<i>Total</i>	Lei				26 743,5560
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %				1 312,5924
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %				912,3110
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %				1 407,0991
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %				972,0180
		Total capitol: Inclusiv salariu					31 347,5765 5 833,7440

		Total	Lei			31 347,55
		TV A	20 %			6 269,51
						37 617,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 833,74

Antreprenor

“AJUSTAREA REȚELOR ELECTRICE” SRL

(denumirea)

Director Negrescu Al-dru


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

Biroul Vamal Centru, Post Vamal Hîrbovăt

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Hîrbovăt
 (denumirea)

Obiect **Montarea LEAI de alimentare cu energie electrică a
 iluminatului stradal Post Vamal Hîrbovăt**

Valoarea lucrarilor executate **2 825,76 Lei**

Proces - verbal
 de receptie 05/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-3a pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent Projector 100W	buc	2,0000	821,165 30,800	1 642,3300 61,6000
2	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub	buc	1,0000	494,165 30,800	494,1650 30,8000
		<i>Total</i>	Lei			2 136,4950
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			20,7900
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			102,2048
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,11 %			22,2776
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			73,0166
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 354,7840 92,4000
		Total	Lei			2 354,80
		TVA	20 %			470,96
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 825,76 92,40

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)
 L.Ș.

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Hîrbovăt
 (denumirea)
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Tudora
 (denumirea)

Obiect Reparația sistemului de iluminat electric exterior la
 Post Vamal Tudora

Valoarea lucrarilor executate **26 231,57 Lei**

Proces - verbal

de receptie 06/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-4 pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,5000	38 661,800 977,200	19 330,9000 488,6000
2		Lenta inox 07x20mm	m	30,0000	9,170 0,000	275,1000 0,0000
3		Fixator NK20	buc	30,0000	2,000 0,000	60,0000 0,0000
4		Papuci de cablu S35	buc	4,0000	4,260 0,000	17,0400 0,0000
5		Papuci de cablu S50	buc	4,0000	4,260 0,000	17,0400 0,0000
6	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	8,0000	14,400 8,400	115,2000 67,2000
7	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	5,480 4,480	82,2000 67,2000
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	1,680 1,680	25,2000 25,2000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,	buc	4,0000	1,680 1,680	6,7200 6,7200

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		<i>Total</i>	Lei			19 929,4000
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			147,3570
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			947,0840
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %			157,9667
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			677,8178
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 859,6255 654,9200

		Total	Lei	21 859,64
		TVA	20 %	4 371,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		26 231,57 654,92

Antreprenor

“AJUSTAREA REȚELOR ELECTRICE” SRL

(denumirea)

Director Negrescu Al-dru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

Biroul Vamal Centru, Post Vamal Tudora

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Tudora
 (denumirea)

Obiect **Reparația sistemului de iluminat electric exterior la
 Post Vamal Tudora**

Valoarea lucrarilor executate **8 435,99 Lei**

Proces - verbal
 de receptie 07/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-4a pe decembrie anul 2019

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat LED 100W	buc	10,0000	619,350 30,800	6 193,5000 308,0000
2	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	10,0000	12,320 12,320	123,2000 123,2000
		<i>Total</i>	Lei			6 316,7000
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			97,0200
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			294,2750
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %			104,0054
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			217,9840
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 029,9844 431,2000


		Total	Lei			7 029,99
		TVA	20 %			1 406,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 435,99 431,20

Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Tudora
 (denumirea)

Director
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Semnătură]
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL
 (denumirea)

Investitor Biroul Vamal Centru, Post Vamal Palanca
 (denumirea)

Obiect Conectarea stației autonome de energie electrică nr.2 la
 Post Vamal Palanca

Valoarea lucrarilor executate **17 588,12 Lei**

Proces - verbal

de receptie 08/12-2019 a lucrarilor executate
 conform deziv nr. 2-2-5 pe decembrie anul 2019


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	RpED01H	Montarea cablurilor AVVG 4x240	m	32,0000	181,320 10,080	5 802,2400 322,5600
2	RpED01I1	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale	m	4,0000	190,560 19,320	762,2400 77,2800
3	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,0000	44,800 44,800	1 164,8000 1 164,8000
4		Manusa retractabila	buc	6,0000	75,000 0,000	450,0000 0,0000
5		Papuc de cablu S185	buc	16,0000	24,630 0,000	394,0800 0,0000
6		Papuc de cablu S240	buc	8,0000	30,000 0,000	240,0000 0,0000
7	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	8,0000	14,400 8,400	115,2000 67,2000
8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VR32 basculant 400A	buc	2,0000	337,060 7,560	674,1200 15,1200
9	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu	m	10,0000	65,216 17,640	652,1570 176,4000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice				
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0500	878,000 0,000	43,9000 0,0000
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	1,680 1,680	6,7200 6,7200
12	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	660,000 420,000	1 320,0000 840,0000
13	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp	buc	1,0000	185,904 149,240	185,9040 149,2400
14	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	16,0000	28,000 28,000	448,0000 448,0000
		<i>Total</i>	Lei			12 259,3610
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			735,1470
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			419,7111
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,12 %			788,0776
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,2 %			454,4736
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 656,7703 3 267,3200

	Total	Lei	14 656,77
	TVA	20 %	2 931,35
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 588,12 3 267,32

Antreprenor
"AJUSTAREA RETELOR ELECTRICE" SRL

Investitor
Biroul Vamal Centru, Post Vamal Palanca



Al-dnu



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)