

NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
ieulie 2021

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/481 din 28 mai 2021	
Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la acoperisul a doua remize auto din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata (mun. Balti)	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	748 545,88		748 545,88
Total:	748 545,88		748 545,88
TVA 20%	149 709,17		149 709,17
Total spre plată	898 255,05		898 255,05

L. Ş. Investitor (Beneficiar)

[Signature]
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Brigazii 1 infanterie
 motorizata (mun. Balti)
Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
580 065,05 lei

Proces - verbal №1
 de recepție a lucrărilor executate
 pe **ieulie 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea partiala (20%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	350,00	20,81 20,72	7 282,24 7 250,74
2	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	21,00	64,50 0,00	1 354,50 0,00
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,00	72,11 49,47	2 019,15 1 385,21
4	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	2 100,00	17,83 1,24	37 442,79 2 597,28
5	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2	1 750,00		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm			76,07	133 117,25
					21,64	37 877,00
Total Reparatia acoperisului						181 215,93
Inclusiv salariu						49 110,23
Total Remiza nr.119						181 215,93
Inclusiv salariu						49 110,23
2. Remiza nr.122						
2.1. Reparatia acoperisului						
6	RpCI42F	Demontarea partiala (20%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	462,00	20,81	9 612,56
					20,72	9 570,98
7	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	21,00	64,50	1 354,50
					0,00	0,00
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,00	72,11	2 019,15
					49,47	1 385,21
9	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	2 772,00	17,83	49 424,48
					1,24	3 428,41
10	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	2 310,00	76,07	175 714,77
					21,64	49 997,64
Total Reparatia acoperisului						238 125,46
Inclusiv salariu						64 382,24
Total Remiza nr.122						238 125,46
Inclusiv salariu						64 382,24
Total			lei		419 341,39	

1	2	3	4	5	6	7
	CASM		24 %			27 238,19
	Transportarea materialelor		3 %			9 059,52
	Total					455 639,10
	Cheltuieli de regie		3 %			13 669,18
	Total					469 308,28
	Beneficiu de deviz		3 %			14 079,26
	Total					483 387,54
	TVA		20 %			96 677,51
	Total process-verbal:					580 065,05
	Inclusiv salariu					113 492,47

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

lt. col. *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Victor Morgoci
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Brigazii 1 infanterie
 motorizata (mun. Balti)
 Lucrari de reparatie (se adauga)

Valoarea lucrarilor executate
318 190 lei

Proces - verbal №2
 de receptie a lucrărilor executate
 pe **iulie 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	IzF18C k=0,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de aplicare de 0,67 pentru o grosime medie de 2,0 cm	m2	1 750,00	25,48 7,25	44 594,28 12 688,80
Total Reparatia acoperisului						44 594,28
Inclusiv salariu						12 688,80
Total Remiza nr.119						44 594,28
Inclusiv salariu						12 688,80
		2. Remiza nr.122				
		2.1. Reparatia acoperisului				
2	IzF18C k=3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	1 619,28	114,10 32,47	184 760,65 52 571,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, coeficientul de multiplicare de 3 pentru o grosime medie de 9 cm				
Total Reparatia acoperisului						184 760,65
Inclusiv salariu						52 571,54
Total Remiza nr.122						184 760,65
Inclusiv salariu						52 571,54
Total			lei			229 356
CASM			24 %			15 663
Transportarea materialelor			3 %			4 917
Total						249 936
Cheltuieli de regie			3 %			7 499
Total						257 435
Beneficiu de deviz			3 %			7 723
Total						265 158
TVA			20 %			53 032
Total process-verbal:						318 190
Inclusiv salariu						65 261

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Victor Morgoci

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
august 2021

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229 Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 14/481 din 28 mai 2021	
Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la acoperisul a doua remize auto din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata (mun. Balti)	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 198 769,45	748 545,88	450 223,57
Total:	1 198 769,45	748 545,88	450 223,57
TVA 20%	239 753,88	149 709,17	90 044,71
Total spre plată	1 438 523,33	898 255,05	540 268,28

L. Ș. Investitor (Beneficiar)

[Signature]
 funcția, numele, semnatura



[Signature]

V. Morgoci



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
(denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu, Ministerul Apararii
(denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la
acoperisul a doua remize auto din cadrul Brigazii
1 infanterie motorizata (mun. Balti)
Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
540 268,28 lei

Proces - verbal №2
de recepție a lucrărilor executate
pe **august 2021**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
6	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	1 750,00	13,00 2,47	22 747,38 4 328,80
	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex Vent EPV sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior	m2	1 750,00	71,91 14,84	125 840,92 25 972,80
11	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	162,00	91,92 42,67	14 891,26 6 912,48
Total Reparatia acoperisului						163 479,56
Inclusiv salariu						37 214,08
Total Remiza nr.119						163 479,56
Inclusiv salariu						37 214,08
		2. Remiza nr.122				
		2.1. Reparatia acoperisului				
19	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	2 310,00	13,00 2,47	30 026,54 5 714,02
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex Vent EPV sau similar dupa	m2	2 310,00	71,91	166 110,02

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior			14,84	34 284,10
24	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	182,00	91,92	16 729,77
					42,67	7 765,88
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm	m	91,00	151,39	13 776,90
					9,28	844,12
26	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	30,00	145,23	4 356,89
					10,82	324,66
Total Reparatia acoperisului						231 000,12
Inclusiv salariu						48 932,78
Total Remiza nr.122						231 000,12
Inclusiv salariu						48 932,78
Total			lei			394 479,68
CASM			24 %			20 675,25
Transportarea materialelor			3 %			9 223,96
Total						424 378,89
Cheltuieli de regie			3 %			12 731,37
Total						437 110,26
Beneficiu de deviz			3 %			13 113,31
Total						450 223,57
TVA			20 %			90 044,71
Total process-verbal:						540 268,28
Inclusiv salariu						86 146,86

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniul a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

H. col.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.

Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

Responsabil Tehnic, Victor Morgoci

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

L.S.

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Brigazii 1 infanterie
 motorizata (mun. Balti)
 Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
463 189,37 lei

Proces - verbal №4
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 750,00	83,98 14,84	146 972,18 25 972,80
Total Reparatia acoperisului						146 972,18
Inclusiv salariu						25 972,80
Total Remiza nr.119						146 972,18
Inclusiv salariu						25 972,80
		2. Remiza nr.122				
		2.1. Reparatia acoperisului				
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	2 310,00	83,98 14,84	194 003,28 34 284,10
Total Reparatia acoperisului						194 003,28
Inclusiv salariu						34 284,10
Total Remiza nr.122						194 003,28
Inclusiv salariu						34 284,10
Total			lei			340 975,46
CASM				24 %		14 461,66
Transportarea materialelor				3 %		8 395,98

1	2	3	4	5	6	7
	Total					363 833,67
	Cheltuieli de regie		3 %			10 915,01
	Total					374 748,68
	Beneficiu de deviz		3 %			11 242,46
	Total					385 991,14
	TVA		20 %			77 198,23
	Total process-verbal:					463 189,37
	Inclusiv salariu					60 256,90

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Victor Morgoci

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Brigazii 1 infanterie
 motorizata (mun. Balti)
 Lucrari de reparative (se adaugă)

Valoarea lucrarilor executate
6 766,44 lei

Proces - verbal №5
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere acoperirea rostului de deformatie a acoperisului cu tabla zincata)	m	22,80	91,92 42,67	2 095,83 972,87
Total Reparatia acoperisului						2 095,83
Inclusiv salariu						972,87
Total Remiza nr.119						2 095,83
Inclusiv salariu						972,87
		2. Remiza nr.122				
		2.1. Reparatia acoperisului				
2	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere acoperirea rostului de deformatie a acoperisului cu tabla zincata)	m	28,48	91,92 42,67	2 617,92 1 215,23
Total Reparatia acoperisului						2 617,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 215,23
		Total Remiza nr.122				2 617,92
		Inclusiv salariu				1 215,23
	Total		lei			4 713,75
	CASM		24 %			525,14
	Transportarea materialelor		3 %			75,74
	Total					5 315,02
	Cheltuieli de regie		3 %			159,45
	Total					5 474,47
	Beneficiu de deviz		3 %			164,23
	Total					5 638,70
	TVA		20 %			1 127,74
	Total process-verbal:					6 766,44
	Inclusiv salariu					2 188,10

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

Responsabil Tehnic, Victor Morgoci

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

