

Condițiile de prestarea serviciilor

1.2.	SC „Avantcons Grup” SRL va efectua profilaxie după regulamentul producătorului.
1.3.	SC „Avantcons Grup” SRL confirmă că vor fi efectuate la început sezonului cald

Lista activităților și periodicitatea prestării serviciilor

№	Compartiment	Activități aferente serviciului de mentenanță	Costul Lucrărilor în lei MDL fără TVA
<i>Servicii de mentenanță a sistemului de răcire de înaltă precizie „STULZ” (model SAL A00 - 3 buc.)</i>			
1.1.	General	Verificarea indicatiei pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului	68 750.00
		Verificarea prezentei pe ecran a tuturor semnelor conventionale	
		Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului	
		Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comanda (led, etc)	
		Verificarea sistemului de monitorizare	
1.2.	Filtrele	Verificarea stării filtrelor și curățare în caz de necesitate	
		Schimbarea filtrelor (după necesitate)	
1.3.	Ventilatoarele unității interioare	Verificarea fixării ventilatorului și motorului	
		Curățarea grilelor	
1.4.	Evaporatorul	Curățarea evaporatorului	
		Verificarea stării plăștelor evaporatorului	
		Verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator	
		Verificarea stării conductelor frigorifice	
1.5.	Umidificator	Verificarea cilindrului la depuneri de calcar și impurități	
		Curățarea cilindrului și a valvei de scurgere	
		Verificarea conductei de vapori	
		Testarea umidificatorului în lucru	
		Verificarea cailor de scurgere a umidificatorului	
		Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului	
		Verificarea tensiunii de alimentare	
1.6.	Compresorul	Verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/inregistrarea curentilor de lucru și	

		presiunilor (sub cooling si superheat)	
		Verificarea scurgerii de freon si ulei	
		Verificarea nivelul de ulei	
		Verificarea valvelor de protective presiune inalta si joasa	
1.7.	Condensator, etc...	Curatarea condensatorului	
		Verificarea electromotorului	
		Verificarea rulmentilor	
		Verificarea racordurilor electrice	
		Testarea functionarii variatorului de turatii	
		Verificarea fixarii condensatorului de fundatie	
		Verificarea traseului la scurgeri de freon si ulei	
		Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific	
		Verificarea fixarii conductelor traseului frigorific	
		Verificarea si inregistrarea presiunii de absorbtie	
		Verificarea si inregistrarea presiunii de comprimare	
		Testarea supapei de reglare termica	
		Testarea presostatelor	
		Testarea senzorilor	
Termen de garanție - pentru lucrările îndeplinite și piesele schimbate pentru 12 luni, in cazul respectarii cerintelor de exploatare recomandate de Producator.			

Oferta sa costul orelor de intervenție

Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a echipamentelor, în timp de 12 ore în regim 365/7/24 după primirea solicitării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare a echipamentelor;

Termeni de reacție:

În cazul în care vor parveni solicitări de mentenanță și anume cazurile de asigurare a funcționării echipamentului respectiv (conform Tabelului):

Neconcordanță	Descriere	Timpul maxim de reacție	Timp maxim de restabilire a funcționalității sau	Costul Lucrărilor in lei MDL fara TVA
Critică	În cazul în care sunt nefuncționale atât sistemul principal de climatizare cât și sistemul de climatizare de rezervă. Problemă ce afectează funcționalitatea întregului sistem Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).	Timp maxim de reacție: 12 ore	Timp maxim de restabilire a funcționalității: 4 ore.	1 900.00

Înaltă	În cazul în care este nefuncțional unul din sistemul de climatizare (principal sau de rezervă). Problema care micșorează nivelul de rezervă a sistemului climatic din nivel 2N la N și are o influență înaltă asupra	Timp maxim de reacție: 24 ore	Timp maxim de restabilire a funcționalității: 16 ore	1 700.00
Medie	Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentului climatic, care pot fi soluționate fără riscul prejudicierii funcționalității echipamentului climatic.	Timp maxim de reacție: 48 ore	Timp maxim de restabilire a funcționalității: 40 ore	1 250.00
Redusă	Probleme cu impact redus sau foarte redus asupra funcționalității echipamentului climatic	Timp maxim de reacție: 72 ore	Timp maxim de restabilire a funcționalității: 80 ore	1 000.00
Costul Interventiei include in sine diagnosticarea si planul de remediere a problemei aparute si, eventual, inlaturarea unor defecte nesemnificative. In cazul necesitatii unei reparatii, costul ei se stabileste aditional.				
Toate defectele identificate în urma verificărilor/testărilor vor fi remediate de către compania contractantă conform prezentului contract.				

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
Ofertantul: **SC „Avantcons Grup” SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **str. Sf. Vineri 16/A, mun.Chisinau, RM**