

Denumirea lucrarilor	U.M	Cantitate	Perioada de executie																								
			2026									2027												2028			
			6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
6.15. Устройство водобойного колодца и быстротока в природном овраге на выходе из жб трубы на ПК40+40,5	m																										
6.16. Устройство круглой жб трубы TS120-25-3 d=1.2m,L=19.54m , на ПК84+86	m	19,54																									
6.17. Устройство круглой жб трубы 2d1.5m L=19.4, на ПК85+24	m	19,4																									
6.18. Устройство монолитных ж/бетонных быстротоков,слева и справа от дороги, общей протяженностью L=3158m с шашечным гасителем скорости воды	m	3158																									
6.19. Устройство кюветов, укрепленных монолитным бетоном,слева и справа от дороги, общей протяженностью L=1987m с шашечным гасителем скорости воды	m	1987																									
6.20. Устройство монолитного лотка L=127m расположенного вдоль удерживающей конструкции ПК40+56 до 41+83 и выпуск	m	127																									
6.21. Устройство грунтовых кюветов, слева и справа от дороги, общей протяженностью L=1186m	m	1186																									
6.22. Перекрытие существующих монолитных колодцев сборными ж.б. плитами	buc	5																									
6.23. Устройство ливневой канализации на PC24+25 (после разборки дорожного покрытия)	m	46																									
7. Amenajarea drumului																											
7.1. Устройство тротуаров	m2	1488																									
7.2. Устройство съездов на ПК20+42-ПК34+43	m2	1529,5																									
7.3. Устройство съездов на ПК40+0,4-ПК55+43	m2	1447,2																									
7.4. Устройство съездов на ПК58+29-ПК85+41	m2	1479,60																									
7.5. Устройство подъезда к зданию,слева на ПК81+25 покрытие из щебня L=34m,примыкает к существующему	m2	1886																									
7.6. Устройство въездов во дворы	m2	489																									
7.7. Устройство объездной дороги на этапе строительства справа вдоль дороги,L=6231m	m	6231																									
7.8. Instalarea si demontarea indicatoarelor rutiere temporare	buc	380																									
7.9. Instalarea indicatoarelor rutiere	buc	129																									
7.10. Демонтаж и переустановка дорожных знаков	buc	32																									
7.11. Установка километровой тумбы	buc	6																									
7.12. Executarea marcajului rutier	m2	2375																									
7.13. Instalarea stlpilor de directionare	buc	360																									
7.14. Montarea parapetului metalic rutier H2-A-W4 (=L710m) (см.спецификацию раздел АД л.152)	m	710																									
7.15. Устройство барьерного ограждения с левой стороны дороги на участке L=196m,(ПК75+50-ПК78+46) (используется ранее демонтированное ограждение)	m	196																									
7.16. Parapet protector pietonal L=60m	m	60																									

OFERTANT
SRL Rutador _____