

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrării “ Lucrari de reparatie a drumului L524 de acces spre s. Balceanu ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2022											
		Luni											
		1 luna						2 luna					
1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613												
2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder												
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autos.reder												
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,												
5	Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2												
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4												
7	Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2												
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16												
9	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 9 cm 16/32, conform cerintelor												
	Total termen de executie	2 (doua) luni											

Data completării: 14.04.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL