

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de amenajarea trotuarului pe traseul Casa de cultură – Bac, din s. Molovata Nouă**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	1. Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 2. Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m 3. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 4. Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	15 de zile				
3.	1.Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	3 de zile				

...	1. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 2. Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 3. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire 4. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		42 de zile			
-----	---	--	------------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Dragusan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAI" SRL**

