

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor Administratia raionul Ceadir-Lunga
 (denumirea)

Obiect **Ремонт помещений здания по ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-Лунга (3-й этаж)**

Valoarea lucrarilor executate **77 232,78 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Полы				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	7,8000	605,200 54,000	4 720,560 421,200
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	67,0000	108,450 42,000	7 266,150 2 814,000
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus 5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы,	m2	250,0000	117,650 7,200	29 412,500 1 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс 5 см слоя из раствора добавлять) / К=10 на мат. и обор. К=10,0000				
		Total	Lei			41 399,210
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 399,210 5 035,200
		2. Разыне работы				
4	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	51,0000	106,550 5,400	5 434,050 275,400
5	СК17А1 прим.	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка оконных и дверных откосов, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из гипсокартона) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	24,7100	322,295 249,600	7 963,902 6 167,616
		Total	Lei			13 397,952
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 397,952 6 443,016

		Total	Lei	54 797,17
		Fondul social	24 %	2 754,77
		Transport	2 %	846,26
		Total		58 398,20
		Cheltuieli de regie	7 %	4 087,87
		Beneficii	3 %	1 874,59
		Total		64 360,66

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			12 872,12
		TOTAL proces-verbal:				77 232,78
		Inclusiv salariu				11 478,22

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

UDS-CONSTRUCT SRL

Administratia raionul Ceadir-Lunga

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Ремонт помещений здания по
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-
Лунга (3-й этаж)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № INCL

Valoarea de deviz 77 232,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № INCL:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,3550	60,00	741,300
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9,8840	60,00	593,040
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,2000	60,00	3 912,000
4.	7422010060100	Timplar	h-om	78,4571	60,00	4 707,426
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0200	60,00	421,200
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3875	60,00	1 103,250
Total manopera						11 478,22

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,5800	400,00	3 432,000
2.	20101029043401	Гипсокартон	m2	25,2546	65,00	1 641,549
3.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,4759	45,00	111,416
4.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	51,0000	95,00	4 845,000
5.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,9038	4,00	39,615
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,9610	2 000,00	31 922,000
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	306,0000	1,00	306,000
8.	4100126202818	Apa	m3	0,7800	20,00	15,600
Total materiale de constructii						42 313,18

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2760	150,00	491,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6380	220,00	360,360
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,2671	15,00	154,006
Total utilaje de constructii						1 005,77

Total	Lei	54 797,17
Fondul social	24 %	2 754,77
Transport	2 %	846,26


Total		58 398,20
Cheltuieli de regie	7 %	4 087,87
Beneficiu	3 %	1 874,59
Total		64 360,66
TVA	20 %	12 872,12

Total deviz:

77 232,78

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Ремонт помещений здания по**
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-Лунга (3-й этаж)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Полы				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			605,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus 5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс 5 см слоя из раствора добавлять) / K=10 на мат. и обор. K=10,0000	m2			117,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	2 000,00	110,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,45
		2. Разные работы				
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			106,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CK17A1 прим.	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка оконных и дверных откосов, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из гипсокартона) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			322,295
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100	60,00	180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20101029043401	Гипсокартон	m2	1,0200	65,00	66,43
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)