

Antreprenor **SRL Vertex-Stroy**
 (denumirea)

Investitor **IP Gimnaziul Sărățică Noua**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a salii
 festive si cantinei**

Valoarea lucrarilor executate **81 398,63 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pardosele				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	26,0000	61,800 59,800	1 606,800 1 554,800
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	152,0000	15,650 14,300	2 378,800 2 173,600
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,0000	497,395 24,050	20 890,587 1 010,100
4	CG01A k=2,3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,3000	m2	163,4000	176,226 83,950	28 795,314 13 717,430
		<i>Total</i>	Lei			53 671,501
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 671,501 18 455,930

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 671,501
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 671,501 18 455,930

		Total	Lei	53 671,50
		Fondul social	24 %	4 429,42
		Cheltuieli de transport	2 %	628,25
		Total		58 729,17
		Cheltuieli de regie	10 %	5 872,92
		Total		64 602,09
		Beneficiu de deviz	5 %	3 230,11
		Total		67 832,20
		TVA	20 %	13 566,43
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		81 398,63 <hr/> 18 455,93

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Vertex-Stroy

IP Gimnaziul Sărățică Noua

(denumirea)

(denumirea)

Pîrău Marianna

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de șantier: Stanciu Ion

Lucrari de reparatie a salii festive si cantinei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 81 398,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	15,5400	65,00	1 010,100
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	225,4920	50,00	11 274,600
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,6800	65,00	1 864,200
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,2620	65,00	4 307,030
				Total manopera		18 455,93

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,7844	300,00	4 735,320
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,0620	300,00	16 518,600
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 885,6600	2,00	9 771,320
4.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,4021	0,00	0,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,7440	20,00	194,880
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7582	20,00	75,164
7.	4100126202818	Apa	m3	5,8600	20,00	117,200
				Total materiale de construcții		31 412,48

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5600	25,00	114,000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0400	25,00	26,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,2746	18,00	202,943
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0160	350,00	705,600
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,4260	350,00	2 249,100
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,5098	65,00	293,137
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9660	219,78	212,307
				Total utilaje de construcții		3 803,09

Total	Lei	53 671,50
Fondul social	24 %	4 429,42
Cheltuieli de transport	2 %	628,25

Total		58 729,17
Cheltuieli de regie	10 %	5 872,92
Total		64 602,09
Beneficiu de deviz	5 %	3 230,11
Total		67 832,20
TVA	20 %	13 566,43

Total deviz: 81 398,63

Intocmit

SRL Vertex-Stroy

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Sărățică Noua

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a salii festive si
cantinei

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pardosele				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			61,800 59,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	65,00	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	65,00	29,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,650 14,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			497,395 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	219,78	5,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
4	CG01A k=2,3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,3000	m2			176,226 83,950
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	14,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	59,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	28,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	1,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	1,79

APROBAT:

Intocmit
SRL Vertex-Stroy

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Gimnaziul Sărățică Noua

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.