

LUCRĂRI

ZILE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
1.	Lucrari de desfaceri si demolari																																										
1.1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla.Tabla va fi pastrata pentru remontare ulterioara																																										
1.2	Maturarea podului																																										
1.3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)																																										
1.4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km																																										
2.	Lucrari de termoizolare a planseului de pod																																										
2.1	Izolarea termica a centurilor din beton armat cu vata minerala bazaltica cu gros.100mm,dens.135kg/m3, $\lambda < 0.04$ [W/mK], aplicat. pe adeziv poliuretan																																										
2.2	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si planee, din vata minerala bazaltica cu gros.150mm (dublustrat), dens.35 - 40kg/m3, $\lambda < 0.04$ [W/mK], pe suprafete orizontale																																										
2.3	Podine circulabile din lemn cu lăţimea #600mm (norma: 0,06 m3 scanduri lemn per																																										
3.	Refacerea învelitorii acoperisului																																										
3.1	Strat suplimentar polimeric tip ondatis montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate																																										
3.2	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-tabla demontata anterior																																										
		Receptia																																									

Receptia

42	43	44	45
----	----	----	----

