

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с.Казаклия
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		2 luni		
		1 mai	2 iunie	
1.	Organizare de șantier			
2	Categoria de lucrări: Демонтажные работы Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером			
3	Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории			
4	Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км			
5	Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%			

6	Укладка щебня			
7	Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см			
8	Установка бордюров			

Semnata: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST