

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de demolare a garajelor din spatele Primăriei or. Cimișlia.

<i>(denumirea lucrărilor)</i>			
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		30 de zile	
0	Organizare de șantier		
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment		
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.		
3	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.		
4	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv - AeMOHTa)K nnv1T nepeKpblTL•1fi (Doar manopera si utilajul)		
5	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t.		
6	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.		
7	Demontari: timplarie din lemn (usi).		
8	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - AeMOHTa)K KOTe1bUa		
9	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - Aerv10HTa>K 6eTOHHblX nonoB		

10	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.		
11	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.		
12	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Koru«a rnVIHbl		
13	Transportarea argilei cu autobasculanta la distanta de 8 km - TpaHcnopTup0Bl<a rJIVIHbl		
14	Lucrari la descarcarea argilei in depozit, teren categoria II.		
15	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - 3aCblnl<a BM B rapaxax (Argila fara pret)		
16	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.		

Semnata: semnatura electronica Nume:
Ecaterina COLIBAUERDE
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***