

Antreprenor SRL Primvalcatex
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Retele expertioare de alimentare
cu apa si canalizare pentru
constructia comerciala din or.
Falesti str. Moldova,41**

Valoarea lucrarilor executate

237 474,80 lei

Proces - verbal *12*
de receptie a lucrarilor executate
pe *12.06.* an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC04C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III	100 m3	1,80	686,11 0,00	1 235,00 0,00
2	Tst50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	20,00	145,60 0,00	2 912,00 0,00
3	TsA09E2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu.	m3	24,00	473,96 466,49	11 375,02 11 195,65
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,80	711,62 711,62	569,30 569,30
5	TsD08A10	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, inclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile constand-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	1,34	641,81 250,47	860,03 335,63
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la	m3	12,00	410,58	4 926,98