

Anexa la contractul de antrepriza nr. 22/10/20CA

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
(denumirea)

Investitor SRL "Invitro Diagnostics"
(denumirea)

Obiect **Centrul "INVITRO Diagnostics " or. Floresti
str. Stefan cel Mare 30**

Valoarea lucrarilor executate **692 736,62 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe ianuarie an 2021

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitat e	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600	24,21 24,21	38,74 38,74
2	RpCO56C	Demontari: tavanelor suspendate din "Amstrong"	m2	118,000	14,41 14,41	1 700,97 1 700,97
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,800	76,36 76,11	213,81 213,11
		Total capitol:				1 953,52
		Inclusiv salariu				1 952,82
		1.2. Pereti				
4	RpCB18C	Demolarea peretilor din beton vechi	m3	0,500	780,92 778,42	390,46 389,21
5	CF54A	Captusirea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	87,700	199,61 147,03	17 506,10 12 894,80
6	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,600	977,00 214,50	586,20 128,70
7	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	131,260	316,33 69,19	41 521,78 9 082,14
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor	m2	64,000	17,94 11,53	1 148,29 738,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			448 658,50
		Inclusiv salariul				193 387,2
		Materiale				243 924,6
		Utilaje de constructii				11 346,7
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			43 512,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			17 074,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			509 245,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			45 832,08
		<i>Total:</i>	100,00 +			555 077,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			22 203,09
		<i>Total:</i>	100,00 +			577 280,51
		<i>TVA</i>	20,00 %			115 456,11
		Total capitol:				692 736,62
		Inclusiv salariu				193 387,20

		TOTAL proces-verbal:	92 736,62
		Inclusiv salariu	193 387,20

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or, Floresti

(denumirea)

Braghis N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:


Investitor
SRL "Invitro Diagnostics"

(denumirea)

Balanuta Marin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Anexa la contractul de antrepriza nr. 22/10/20CA

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
(denumirea)

Investitor SRL "Invitro Diagnostics"
(denumirea)

Obiect **Centrul "INVITRO Diagnostics " SRL or.
Floresti, str. Stefan cel Mare 30**

Valoarea lucrarilor executate **152 111,79 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor de electricitate
pe ianuarie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Electricitate				
1	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	51,76 50,16	51,76 50,16
2	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat [corp pereche], pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere [corpuri de iluminat fara pret]	buc	3,000	62,85 62,85	188,55 188,55
3	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon BRA: simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata [Aplica fara pret]	buc	17,000	18,60 16,14	316,17 274,46
4	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple LED , pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, 600x600 [corpuri de iluminat fara pret]	buc	14,000	62,85 62,85	879,89 879,89
5	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, pentru tavan din rigle de aluminiu [corpuri de iluminat fara pret]	buc	31,000	77,84 77,84	2 413,07 2 413,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				152 111,79
		Inclusiv salariu				48 611,91
		TOTAL proces-verbal:				152 111,79
		Inclusiv salariu				48 611,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti


Investitor
SRL "Invitro Diagnostics"

(denumirea)

(denumirea)

Braghis N. 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Balanuta Marin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Flerixon" or. Floresti
 (denumirea)

Investitor SRL "Invitro Diagnostics"
 (denumirea)

Obiect **Centrul "INVITRO Diagnostics" or.
 Floresti, str. Stefan cel Mare 30**

Valoarea lucrarilor executate **18 398,16 lei**

Proces - verbal

de receptie a utilajului
 pe Ianuarie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret furnizor 3	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional	buc	1,000	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00
2	Pret furnizo 2	Contor electronic	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 150,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			181,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			15 331,80
		<i>TVA</i>	20,00 %			3 066,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 398,16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				18 398,16

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Flerixon" or. Floresti

(denumirea)

Braghis N.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL "Invitro Diagnostics"

(denumirea)

Balanuta Marin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.