

## MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,  
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele SC "Profiplast" SRL
2. Codul fiscal 1004600024221
3. Adresa sediului central MD-2068, Moldova, Chisinau, str.Florilor 8/3-81
4. Telefon +373 68 10 28 75 E-mail profiplast@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0009587 din 05.04.2004  
(numărul, data înregistrării)

6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă (LOT 2)

Se va executa în conformitate cu legile în vigoare:

*Executarea lucrărilor de demolare și pregătitoare, lucrărilor de reparație și lucrărilor de montarea sistemelor de apeduct și canalizare*

(Lucrari de demolare și desfacere, executarea santurilor, schela pentru lucrari, executarea santurilor, transportul materialelor, evacuarea deseurilor, lucrari de reparație interioare a peretilor, tavanelor, pardoselilor, finisari interioare și etc.)

Lucrări de montarea sistemelor de apeduct și canalizare, demontarea și instalarea obiecte sanitare, baterie amestecatoare, oglinde și etc.)

*Montarea sistemelor de încălzire cu radiatoare* (Lucrari de demontare și montare sistemelor de încălzire, instalarea radiatoare din aluminiu bimetal, piese de racordare, robinete și etc.)

*Executarea lucrărilor electrice* (Lucrari de montare cablurilor electrice și rețea de energie electrică în tuburi flexibile, asamblarea și instalarea tablou electrice, instalarea intrerupătoarelor automate, montarea prizelor, intrerupătoarelor, corpurilor de iluminat și etc.)

7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor - cele mai performante pentru a înlesni lucrările de baza executate și ca rezultat dobândirea unui rezultat mai eficient și calitativ în rezultatul activității date. Se va folosi forța de muncă calificată pentru toate categoriile de lucrări prevăzute în deviz.

*Metodele folosite în procesul de lucru vor fi implementate conform cerințelor documentației de proiect, îndeplinirea lucrărilor de montare a rețelelor ingineresti interioare la LOT 2 de infrastructură (alimentare cu apă, canalizare și instalații sanitare, încălzirea și electricitatea), inclusiv cu respectarea recomandărilor producătorilor de materiale*

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

Materialele care vor fi utilizate, vor fi de calitate superioară vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de conformitate a calitatii produselor în RM sau procedeele agremente tehnice. Înainte de aprovizionarea materialelor specificate în prezenta documentație și care au impact vizual executantul va prezenta Beneficiarului mostre și esantioane pentru alegerea acestora.

*În procesul executării lucrărilor vor fi folosite materiale, care corespund actelor normative și cerințelor documentației tehnice ale proiectului (inclusiv caietului de sarcini).*

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării:- conform normelor:

*Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t , Ascensoare hidraulice capacitate de ridicare 10 m, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Compresor , Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min , Macara de fereastra si macara, Aparat de sudura si aparat de sudura 28-35 Kw, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj, Mixer electric, Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm, Agregat pentru ridicat mortar, Ciocan abataj 10-15 kg si Ciocan pneumatic 8-15 kg, Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric, Masina de gaurit electrica, Perforatoare electrice, Autobasculanta-5t si automobile cu bord, tonaj pina la 8 t*

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor:- dotarea necesara:

*Mijloace de protectie individuala: Salopeta vara, papuci de lucru, manusi de lucru, ochelari de protectie. Mijloace de protectie colectiva: Scara mobila, Fringhie, Ingradiri, Trusa medicala, Stingatoare, scule de mina izolante, indicator de tensiune, echipament de protectie pentru lucru si altele.*

11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă: in conformitate cu prevederile Inspectiei Muncii:

*Inainte de intrarea in santier, personalul va fi instruit despre riscurile care pot aparea la executarea lucrarilor de constructie mentionate, personalul este instruit conform programului de pregatire si instruire.. La utilizarea instrumentelor in procesul de indeplinire a lucrarilor se vor verifica inainte de utilizare aparaturile si ingradirile necesare, integritatea izolatiei firelor electrice ale intrumentelor, verificarea functionalitatii tuturor echipamentelor necesar. In procesul de lucru cu utilajele de constructii speciale la fel, persoanele care vor fi incadrate in aceste lucrari in santier, se instruiesc suplimentar. La indeplinirea acestor lucrari se admit doar persoane calificate pentru dirijarea acestora.*

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Executantul va asigura prin personal calificat supavegherea executiei lucrarilor, va asigura punerea in functiune si reglarea utilajelor dupa caz, precum si instruirea personalului.

*Organizarea pe santier, dirijarea si receptia lucrarilor de montare a rețelelor inginerești interioare (alimentare cu apa, canalizare si instalatii sanitare, incalzirea si electricitatea) LOT 2, vor fi executate de persoane atestate in domeniu (diriginti de santier, specialisti autorizati) in comun acord cu reprezentantii beneficiarului, proiectantul si executarea cerintelor documentatiei de proiect.*

13. Alte mențiuni proprii Realizarea lucrarilor nu va avea impact asupra mediului, nici in perioada de executie si nici in perioada de utilizare .

*Sistemul calitatii al companiei, format in peste 20 de ani de activitate in acest domeniu, permite executarea lucrarilor mentionate la nivelul respectiv si in termenii stabiliti.*

Data completării 11.07.2025

Semnătura: \_\_\_\_\_

Ștampila