

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L511.1 de acces spre s. Horodca, com. Drăgășeni Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020											
				Luna											
	Organizare de șantier	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	martie				aprilie				mai			
	1. Drum local L=930m B=4m														
1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,6												
2	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,6												
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=0,15m	m3	560												
4	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	8,1												
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1094,68												

Data completării: “24” februarie 2020

Nume: Valentin VIZITIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL