

Antreprenor **BIOENERG CONSTRUCT SRL**
 (denumirea)

Investitor **IPG "Ion Creanga", s. Cania**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparație capitală a acoperișului Blocului Administrativ al
 IP Gimnaziul "Ion Creangă", s. Cania, r. Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **344 413,19 Lei**

Proces - verbal nr.10.
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2021, *11.11.2021*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Acoperis						
1	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	550,00	<u>208,35</u> 2,70	<u>114 594,15</u> 1 485,00
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2	550,00	<u>36,25</u> 7,50	<u>19 935,50</u> 4 125,00
3	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)	m2	550,00	<u>175,29</u> 14,40	<u>96 411,56</u> 7 920,00
4	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	1 700,00	<u>5,83</u> 4,50	<u>9 911,00</u> 7 650,00
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,00	<u>10 790,88</u> 675,00	<u>10 790,88</u> 675,00
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	1,00	<u>352,94</u>	<u>352,94</u>

		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe			25,50	25,50
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	100,00	132,85 37,50	13 284,96 3 750,00
		<i>Total</i>	Lei			265 280,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				265 280,99 25 630,50

		Total	Lei	265 280,99
		Asigurarea sociala	24 %	6 151,32
		Transportarea materialelor	3 %	7 165,04
		Total		278 597,35
		Cheltuieli de regie	2 %	5 571,95
		Total		284 169,30
		Beneficiu	1 %	2 841,69
		Total		287 010,99
		TVA	20 %	57 402,20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		344 413,19 25 630,50


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

BIOENERG CONSTRUCT SRL

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor

IPG "Ion Creanga", s. Cania

(denumirea)

[Handwritten signature]

Director Melea Liba L. Melea

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Membrii grupului de lucru:

Buseuica Aliona

Bogdanov Melea

Butnaru Lucia

Zaharia Melea

Urigorin Natalia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului
Blocului Administrativ al IP Gimnaziului
"Ion Creanga"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 1

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2021

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului Administrativ

Valoarea de deviz 344 413,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,0000	30,00	1 500,00
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	607,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	324,5000	30,00	9 735,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,0000	30,00	1 650,00
5.	7422010060100	Timplar	h-om	255,0000	30,00	7 650,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,7500	30,00	4 462,50
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,00	25,50
Total manopera						25 630,50

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3520	210,00	283,92
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,1200	9 000,00	1 080,00
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	9 000,00	90,00
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	9 000,00	8 370,00
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	550,0000	1,00	550,00
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2750	1 000,00	275,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,00	61,20
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,00
10.	2320216201058a3	Gaz butan (butelii) fara pret	kg	173,2500	0,00	0,00
11.	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,22
12.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	841,5000	9,00	7 573,50
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	36,00	108,36
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,00	0,29
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	36,00	241,20
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	426,4000	1,60	682,24
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0624	1 000,00	62,40
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	172,7000	2,00	345,40
19.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,1440	0,00	0,00
20.	26821326004165	Folie suplimentara polimerica membrana	m2	651,4750	24,08	15 687,52

		geotextil Rittex				
21.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
22.	268213260047ф	Membrana PVC Plastfoil	m2	664,1250	132,50	87 996,56
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	104,0000	10,00	1 040,00
24.	26821626113701	Placi vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	555,5000	187,50	104 156,25
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	332,8000	21,00	6 988,80
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	20,8000	21,00	436,80
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,3200	2,00	16,64
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
29.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
30.	287413631330-	Diblu din PVC 110mm	buc	1 700,0000	1,33	2 261,00
31.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,00	72,00
32.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 798,0000	0,01	67,98
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160	10,00	4,16
Total materiale de constructii						238 834,79

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	170,00	0,85
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	170,00	25,50
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	55,0000	5,00	275,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6500	10,00	16,50
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,5000	10,00	295,00
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,5000	35,00	192,50
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
Total utilaje de constructii						815,70

Total	Lei	265 280,99
Asigurarea sociala	24 %	6 151,32
Transportarea materialelor	3 %	7 165,04
Total		278 597,35
Cheltuieli de regie	2 %	5 571,95
Total		284 169,30
Beneficiu	1 %	2 841,69
Total		287 010,99
TVA	20 %	57 402,20

Total deviz:



344 413,19

Intocmit

BIOENERG CONSTRUCT SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPC "Jon Creanga", s. Cania
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007634710



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		11.11.2021 / 11.11.2021		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				S.R.L. BIOENERG CONSTRUCT, SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.58 Cont MD30ML00000000225160456, BC"Moldindconbank"S.A. suc.Calea Iesilor, MOLDM2X304								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				GIMNAZIUL ION CREANGA DIN S. CANIA, R. CANTEMIR, S.CANIA 31 August								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparație capitală a acoperișului Blocului Administrativ al IP Gimnaziul "Ion Creangă", s. Cania, r. Cantemir		serv	1	287010.99	287010.99	20	57402.20	344413.19				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					287010.99	X	57402.20	344413.19	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil Corneliu Foalea
Отпуск
разрешил: *Foale*
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 11.11.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Corneliu Foalea
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. *Foale*
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 11.11.2021

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Director *Muca Lilia*
Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя) *L. Muca*
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor BIOENERG CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor IPG "Ion Creanga", s. Cania
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului
 Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga" din
 s.Cania , r-I Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate **272 559,26 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Acoperis						
1	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	440,0000	198,33 2,70	87 267,07 1 188,00
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2	440,0000	36,25 7,50	15 948,39 3 300,00
3	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)	m2	440,0000	167,30 14,40	73 612,04 6 336,00
4	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana tehn elast ЭКП) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)	m2	102,0000	97,41 14,40	9 935,82 1 468,80
5	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	1 600,0000	5,83 4,50	9 328,00 7 200,00

6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	100,0000	132,42 37,50	13 242,32 3 750,00
		<i>Total</i>	Lei		209 333,64	
		Total capitol: Inclusiv salariu			209 333,64 23 242,80	

		Total	Lei	209 333,64
		Asigurarea sociala	24 %	5 578,27
		Transportarea materialelor	3 %	5 562,48
		Total		220 474,39
		Cheltuieli de regie	2 %	4 409,49
		Total		224 883,88
		Beneficiu	1 %	2 248,84
		Total		227 132,72
		TVA	20 %	45 426,54
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		272 559,26 23 242,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
BIOENERG CONSTRUCT SRL
(denumirea)


Investitor
IPG "Ion Creanga", s. Cania
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L. Muc



ASP PROFIR
[Signature]



Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2021

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga"

Valoarea de deviz 272 559,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,0000	30,00	1 500,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	290,2000	30,00	8 706,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,0000	30,00	1 650,00
4.	7422010060100	Timplar	h-om	240,0000	30,00	7 200,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,5600	30,00	4 186,80
Total manopera						23 242,80

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3520	210,00	283,92
2.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	440,0000	0,70	308,00
3.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2200	700,00	154,00
4.	2320216201058a 3	Gaz butan (butelii) fara pret	kg	170,7300	0,00	0,00
5.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	673,2000	9,00	6 058,80
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	426,4000	1,50	639,60
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0624	1 000,00	62,40
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	138,1600	2,00	276,32
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,1440	0,00	0,00
10.	26821326004165	Folie suplimentara polimerica membrana geotextil Rittex	m2	521,1800	24,08	12 550,01
11.	268213260047b	Membrana tehnoplast ЭКП	m2	123,1650	68,00	8 375,22
12.	268213260047φ	Membrana PVC Plastfoil	m2	531,3000	125,88	66 880,04
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	104,0000	10,00	1 040,00
14.	26821626113701	Placi vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	444,4000	178,12	79 158,75
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	332,8000	21,00	6 988,80
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	20,8000	21,00	436,80

17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,3200	2,00	15,64
18.	287413631330-	Diblu din PVC 110mm	buc	1 600,0000	1,33	2 128,00
19.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 438,4000	0,01	54,38
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4160	10,00	4,16
Total materiale de construcții						185 415,84

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	54,2000	5,00	271,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3200	10,00	13,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,0800	10,00	280,80
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,4000	25,00	110,00
Total utilaje de construcții						675,00

Total	Lei	
Asigurarea sociala	24 %	209 333,64
Transportarea materialelor	3 %	5 578,27
Total		5 562,48
Cheltuieli de regie	2 %	220 474,39
Total		4 409,49
Beneficiu	1 %	224 883,88
Total		2 248,84
TVA	20 %	227 132,72
Total deviz:		45 426,54
		272 559,26



Intocmit

Verificat

BIOENERG CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IPG "Ion Creanga", s. Cania

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Director Mica Lilia

ASP PROFIRY

L. Mica





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007996290

Data eliberării /data livrării 07.12.2021 / 07.12.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
S.R.L. BIOENERG CONSTRUCT, SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.58 Cont MD30ML00000000225160456, BC "Moldindconbank" S.A. suc.Calea Iesilor, MOLDDMD2X304				c.f./ nr.TVA 1014600001573 / ф.к./ код НДС 0608503	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Conform Proces verbal din decembrie 2021	
GIMNAZIUL ION CREANGA DIN S. CANIA, R. CANTEMIR, S.CANIA 31 August				c.f./ nr.TVA 1013620008108 / ф.к./ код НДС	

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
--	--	--	---	--	--

Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație capitală a acoperișului Blocului administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga" din Cania, r-1 Cantemir	serv	1	227132.72	227132,72	20	45426,54	272559,26				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				227132,72	X	45426,54	272559,26	X	X	X	0,0

i. Permis eliberarea: contabil CORNELIU FOALEA
Отпуск
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil CORNELIU FOALEA
Сдал товары/активы (услуги)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iii. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)

Director Mica Lilia
Функция, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor BIOENERG CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor IPG "Ion Creanga", s. Cania
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului
 Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga"**

Valoarea lucrarilor executate **576 564,73 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	694,6000	198,33 2,70	137 762,97 1 875,42
2	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2	694,6000	36,25 7,50	25 176,72 5 209,50
3	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana PVC	m2	694,6000	167,30 14,40	116 206,65 10 002,24

1	2	3	4	5	6	7	
		Plastfoil) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)					
4	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	1 800,0000	5,83 4,50	10 494,00 8 100,00	
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1.8350	10 261,18 675,00	18 829,27 1 238,62	
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,8350	352,93 25,50	647,63 46,79	
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	190,7500	212,32 9,00	40 499,28 1 716,75	
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	78,8400	236,32 10,50	18 631,86 827,82	
9	SB27A apl	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Aerator)	buc	23,0000	103,71 16,80	2 385,31 386,40	
10	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	67,0000	132,42 37,50	8 872,35 2 512,50	
		<i>Total</i>	Lei			379 506,04	
		Total capitol: Inclusiv salariu				379 506,04 31 916,04	
		2. Termoizolarea peretilor					
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	170,5000	302,39 69,30	51 557,79 11 815,65	

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)				
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi vata minerala gr. 50 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	10,2400	233,67 87,69	2 392,80 897,95
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	180,7400	17,03 3,60	3 078,00 650,66
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	180,7400	89,63 36,60	16 199,73 6 615,08
		<i>Total</i>	Lei			73 228,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 228,32 19 979,34
		3. Corectari				
		3.1. PV1 cu preturi conf. contract				
15	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3)	m2	550,0000	198,33 2,70	109 083,84 1 485,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m2	550,0000	36,25 7,50	19 935,50 4 125,00
17	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)	m2	550,0000	167,30 14,40	92 015,05 7 920,00
18	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	1 700,0000	5,83 4,50	9 911,00 7 650,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,0000	10 261,18 675,00	10 261,18 675,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,0000	352,94 25,50	352,94 25,50
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	100,0000	132,42 37,50	13 242,32 3 750,00
		<i>Total</i>	Lei			254 801,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				254 801,83 25 630,50
		3.2. Acoperis PVlgresit				
22	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G	m2	-550,0000	208,35 2,70	-114 594,15 -1 485,00

1	2	3	4	5	6	7
		100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m ³)				
23	CE17A apl	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana geotextil Rittex)	m ²	-550,0000	<u>36,25</u> 7,50	<u>-19 935,50</u> -4 125,00
24	CE13A apl	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana PVC Plastfoil) (resurs-Gaz butan (butelii)- nu foloseste)	m ²	-550,0000	<u>175,29</u> 14,40	<u>-96 411,56</u> -7 920,00
25	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in material izolat	buc	-1 700,0000	<u>5,83</u> 4,50	<u>-9 911,00</u> -7 650,00
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	-1,0000	<u>10 790,88</u> 675,00	<u>-10 790,88</u> -675,00
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m ³	-1,0000	<u>352,94</u> 25,50	<u>-352,94</u> -25,50
28	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	-100,0000	<u>132,85</u> 37,50	<u>-13 284,96</u> -3 750,00
		<i>Total</i>	Lei			-265 280,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				-265 280,99 -25 630,50
		<i>Total</i>	Lei			-10 479,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				-10 479,16

		Total	Lei	442 255,20
		Asigurarea sociala	24 %	12 454,89
		Transportarea materialelor	3 %	11 675,66
		Total		466 385,75
		Cheltuieli de regie	2 %	9 327,72
		Total		475 713,47
		Beneficiu	1 %	4 757,13
		Total		480 470,61
		TVA	20 %	96 094,12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		576 564,73
				51 895,38

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
BIOENERG CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Director Teodor
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
IPG "Ion Creanga", s. Cania
 (denumirea)

IPG "Ion Creanga", s. Cania
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: & Mica Mica Lilia



ASP PROFIR

[Handwritten signature]

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului
Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 3

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _Decembrie_an 2021

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Blocului Administrativ al IP
Gimnaziului "Ion Creanga"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	33,5000	30,00	1 005,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,5028	30,00	6 615,08
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	37,1587	30,00	1 114,76
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	756,9146	30,00	22 707,44
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,8800	30,00	386,40
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,6888	30,00	650,66
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	121,6690	30,00	3 650,07
8.	7422010060100	Timplar	h-om	270,0000	30,00	8 100,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,2868	30,00	5 318,60
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	76,6860	30,00	2 300,58
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5597	30,00	46,79
Total manopera						51 895,38

Materiale:

1.	1212121212121	apa				
2.	1212121212121*	apa	m3	0,6521	10,00	6,52
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,2300	10,00	-2,30
4.	1421102200513*	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2578	210,00	474,14
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	-1,3520	210,00	-283,92
6.	20101029041691*	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,3402	8 500,00	2 891,70
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	-0,1200	9 000,00	-1 080,00
8.	20101029069611*	Scanduri brute, calit III	m3	0,0284	8 500,00	241,40
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	-0,0100	9 000,00	-90,00
10.	20101029087371*	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,6366	8 500,00	22 411,10
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	-0,9300	9 000,00	-8 370,00
12.	2052152958990*	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	1 244,6000	0,70	871,22
						-550,00

		in dep S 2340				
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,6223	700,00	4
14.	2052152959010*	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	-0,2750	1 000,00	-27
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,8195	36,00	173
16.	2124117000002*	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	-1,7000	36,00	-61,2
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,8350	18,00	51,0
18.	2320166200755*	Petrol distilat tip 0/200	kg	-1,0000	18,00	-18,0
19.	2320216201058a * ₃	Gaz butan (butelii) fara pret	kg	-173,2500	0,00	0,0
20.	2320216201058a 3	Gaz butan (butelii) fara pret	kg	392,0490	0,00	0,0
21.	23203226000361	Gudron	kg	7,3143	9,00	65,8
22.	23203226000361 *	Gudron	kg	-2,5800	9,00	-23,2
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 904,2380	9,00	17 138,1
24.	2320322600048*	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	-841,5000	9,00	-7 573,5
25.	2413217300010	Cleme d120mm	buc	40,2084	10,00	402,0
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,5333	36,00	307,2
27.	24142161094821 *	Pasta antiseptica	kg	-3,0100	36,00	-108,3
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0340	24,00	0,8
29.	2430116104841*	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	-0,0120	24,00	-0,2
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,9945	36,00	683,8
31.	2430127317192*	Diamoniu fosfat	kg	-6,7000	36,00	-241,2
32.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	75,0071	32,00	2 400,2
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	730,1896	2,50	1 825,4
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	912,7370	2,50	2 281,8
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	202,5603	8,00	1 620,4
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	712,0880	1,50	1 068,1
37.	2651122100402*	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-426,4000	1,60	-682,2
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1042	1 000,00	104,2
39.	2652102100713*	Var pasta	m3	-0,0624	1 000,00	-62,4
40.	26531021008311	Tink	kg	415,7020	23,00	9 561,1
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	390,8044	2,00	781,6
42.	2653102100880*	Filer de calcar saci S 539	kg	-172,7000	2,00	-345,4
43.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,7665	0,00	0,0
44.	2666122800555	Element de inchidere d120	buc	39,2945	60,00	2 357,6
45.	26821326004165	Folie suplimentara polimerica membrana geotextil Rittex	m2	1 474,2287	24,08	35 499,4
46.	26821326004165 *	Folie suplimentara polimerica membrana geotextil Rittex	m2	-651,4750	24,08	-15 687,5
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,1107	9,00	37,0
48.	26821326004260 *	Carton gudronat (толь)	m2	-1,4500	9,00	-13,0
49.	268213260047φ	Membrana PVC Plastfoil	m2	1 502,8545	125,88	189 179,3
50.	268213260047φ *	Membrana PVC Plastfoil	m2	-664,1250	132,50	-87 996,5
51.	2682132601626	Carton bitumat	m2	173,6800	10,00	1 736,8
52.	2682132601626*	Carton bitumat	m2	-104,0000	10,00	-1 040,0
53.	26821626113701	Placi vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	1 441,3054	178,12	256 732,5
54.	26821626113701 *	Placi vata minerala gr. 100 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	-555,5000	187,50	-104 156,2
55.	26821626113702	Placi vata minerala gr. 50 mm densitatea 140 - 150 kg/m3	m2	11,0664	93,75	1 037,4
56.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	555,7760	21,00	11 671,3
57.	2710403642598*	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	-332,8000	21,00	-6 988,8
58.	2710403700053f	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm	kg	3,7950	21,00	79,6

	TP	(banda de otel)fara pret				
59.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	34,7360	21,00	729,46
60.	2710403702180*	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	-20,8000	21,00	-436,80
61.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d120mm	m	84,4376	75,00	6 332,82
62.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120	m	206,2961	80,00	16 503,69
63.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
64.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,8944	2,00	27,79
65.	2744125904770*	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	-8,3200	2,00	-16,64
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,6390	30,00	289,17
67.	28731220007511*	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	-3,4000	30,00	-102,00
68.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	21,2625	30,00	637,88
69.	28741158254550*	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	-7,5000	30,00	-225,00
70.	2874115830000	Pilnii de curatire d120mm	buc	20,1042	225,00	4 523,44
71.	2874115837745	Suruburi	buc	1 964,7250	1,75	3 438,27
72.	2874125884803f P	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 fara pret	kg	0,1196	22,00	2,63
73.	287413631330*	Diblu din PVC 110mm	buc	1 700,0000	1,33	-2 261,00
74.	287413631330-	Diblu din PVC 110mm	buc	3 500,0000	1,33	4 655,00
75.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 460,3792	1,00	1 460,38
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,5050	24,00	204,12
77.	28741458870491*	Cuie de constructie	kg	-3,0000	24,00	-72,00
78.	2875274000050	Elemente de legatura d120	buc	39,7515	25,00	993,78
79.	28752740000501	Cot de jgheab d120	buc	39,2945	90,00	3 536,51
80.	28752740000502	Cot burlan d120mm	buc	40,2084	90,00	3 618,76
81.	28752740000503	Cot de capat d120mm	buc	20,1042	80,00	1 608,34
82.	2875274110001	Piesa de legatura d120mm	buc	20,1042	40,00	804,17
83.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d120	buc	39,2945	50,00	1 964,72
84.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi 120	buc	275,0615	38,00	10 452,34
85.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 383,2560	0,01	153,83
86.	28752763120001*	Шпильки (fise)	buc	6 798,0000	0,01	-67,98
87.	33206346255511	Aerator	buc	23,0000	83,33	1 916,59
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6947	10,00	6,95
89.	4100116202818*	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,4160	10,00	-4,16
90.	4100126202818	Apa	m3	0,7230	10,00	7,23
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,0370	3,00	27,11
Total materiale de constructii						389 188,61

Utilaje de constructii:

1.	24105200067*	Automacara	h-ut	-0,0050	170,00	-0,85
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0142	170,00	2,41
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4252	170,00	72,28
4.	24105200067531*	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	-0,1500	170,00	-25,50
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	124,4600	5,00	622,30
6.	2921140007681*	Arzator cu flacara	h-ut	-55,0000	5,00	-275,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,5185	10,00	45,18
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7338	10,00	37,34

9.	2922140006703*	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	-1,6500	10,00	-10
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,1870	10,00	8
11.	2940520007609* 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	-0,2300	15,00	-3
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,6521	15,00	9
13.	295216000720*	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-29,5000	10,00	-29
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,1821	10,00	71
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7955	15,00	55
16.	295227000292*1	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	-0,0600	20,00	-1
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1701	20,00	3
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	12,4460	25,00	31
19.	2952270004029*	Topitor bitum de 500 l	h-ut	-5,5000	35,00	-192
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,0844	15,00	16
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,9356	10,00	9
22.	29552700002608*	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	-0,3300	10,00	-3
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0340	200,00	6
24.	3410540000001*	Autocamion, 5 t	h-ut	-0,0120	200,00	-2
		Total utilaje de construcții				1 171

Total	Lei	442 255
Asigurarea sociala	24 %	12 454
Transportarea materialelor	3 %	11 675
Total		466 385
Cheltuieli de regie	2 %	9 327
Total		475 713
Beneficiu	1 %	4 757
Total		480 470
TVA	20 %	96 094

Total deviz:

576 564

Intocmit

BIOENERG CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IPG "Ion Creanga", s. Cănia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Director *Muca Lita*
L. Muca

ASP PROFIA V.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серia, Nr.
Серия, №



EAA008197704



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Таблица форм
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 21.12.2021 / 21.12.2021
Дата выписки /дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: S.R.L. BIOENERG CONSTRUCT, SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.58 Cont
Поставщик MD30ML00000000225160456, BC "Moldindconbank" S.A. suc.Calea Iesilor, MOLDM2X304

c.f./ nr.TVA 1014600001573 /
ф.к./ код НДС 0608503

Cumpărător/beneficiar: GIMNAZIUL ION CREANGA DIN S. CANIA, R. CANTEMIR, S.CANIA 31 August
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1013620008108 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Conform proces verbal din decembrie 2021

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1 enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
reparatii de reparatie capitala a acoperisului Blocului Administrativ al IP Gimnaziului "Ion Creanga"	serv	1	480470.61	480470,61	20	96094,12	576564,73				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				480470,61	X	96094,12	576564,73	X	X	X	0,0

i. Permis eliberarea: _____ contabil CORNELIU FOALEA
Отпуск _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 21.12.2021

ii. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ contabil CORNELIU FOALEA
Сдал товары/активы (услуги) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 21.12.2021

L.Ș.

iii. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

iv. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

v. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului (Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Director Neac Lilia
L. Neac