

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea teritoriul in Liceul Teotetic D.Caracioban mun.Comrat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		De la mai 01 Pînă la 01 iulie				
		1 август	2 сентябрь	3 октябрь	4 ноябрь	5 декабрь
1.1.	1. Amenajarea teritoriul scolar la Scoala nr. 1 - Укладка новой брусчатки на школьном дворе					
2.2.	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата)					
3.3	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера)					

4.4	Incarcarea in auto: gunoi - Погрузка мусора					
5.	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km - Вывоз мусора					
6.	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) Глина					
7.	Incarcarea in auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre Погрузка глины					
8.	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km Привоз глины					
9.	Descărcarea din auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre - Разгрузка Глины					
10.	Argila - Глина					

11.	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта)					
12.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем или заиливанием)					
13.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)					

14.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)					
15.	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)					

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratila Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST