

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
*Reparatia capitala la acoperisul salii de sport L/T "Grigore Vieru" din s.Borogani*  
*r-nul Leova*  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		30 de zile	
1.	<i>Organizare de șantier</i>		
2.	<i>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile</i>		
3.	<i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i>		
4.	<i>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate</i> <i>Material marunt=1,0300</i>		
5.	<i>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.</i>		
6	<i>Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor</i> <i>Material marunt=1,0500</i>		

7	<i>Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m</i>	
8	<i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,0300</i>	
9	<i>Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,0200</i>	
10	<i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i>	

*Semnat: semnatura electronica*

*Nume: Gratila Mihail*

*Funcția în cadrul întreprinderii: administrator*

*Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST*