

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 998,56
		<i>Total</i>	100,00 +			52 974,52
		Total Lucrari Inclusiv salariu				52 974,52 11 056,29
		2. Racordare reoele electrice				
32	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 32 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	20,00	86,51 49,01	1 730,28 980,22
33	RpEB01A	Montarea conductorilor mascaoii ABBI cupru 3x16+1x10 mm, in tuburi, elemente de protectioie, montati ingropat.	m	20,00	67,05 4,04	1 340,90 80,72
		<i>Total</i>	lei			3 071,18
		<i>Contributii asiguirari sociale si medica</i>	27,50 %			291,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			201,02
		<i>Total</i>	100,00 +			3 563,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			806,31
		<i>Total</i>	100,00 +			4 370,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			262,22
		Total Racordare reoele electrice Inclusiv salariu				4 632,49 1 060,94
		3. Montarea containerului				
34	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele	t	7,50	1 934,83 1 729,80	14 511,25 12 973,49
		<i>Total</i>	lei			14 511,25
		<i>Contributii asiguarari sociale si medical</i>	27,50 %			3 567,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			35,65
		<i>Total</i>	100,00 +			18 114,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			9 859,85