

Contract pe muncă

WinCmera2000  
Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
Aprobat de DSS al Republicii Moldova  
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Kedacons  
(denumirea)

Investitor Primaria Pascani  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie terasa de vara pentru activitati culturale din s. Pascani r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

147699.043 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe octombrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari  | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3   | 4     | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Constructia metalica</b>  |       |           |                                  |   |
| 1       | CL01A        | Stilpi din otel gata confectionati, 140x140x4m m  | t     | 0,102     | 31 026,902<br>1 038,451          | 3 164,744<br>105,922                              |
| 2       | CL08A        | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate 100x50x4 mm  | t     | 0,092     | 32 283,054<br>2 306,402          | 2 970,041<br>212,189                              |
| 3       | CL08A        | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate 50x4 mm  | t     | 0,080     | 32 282,912<br>2 306,400          | 2 582,633<br>184,512                              |
| 4       | CN17A        | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2    | 0,270     | 77,611<br>57,659                 | 20,955<br>15,568                                  |
|         |              | <b>Total capitul:</b>   |       |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total Includiv salariu</b>   |       |           |                                  | 8 738,373<br>518,191                              |
|         |              | <b>2. Pereti</b>  |       |           |                                  |   |
| 5       | CD51C        | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                            | 100m2 | 0,044     | 49 774,295<br>9 812,682          | 2 190,069<br>431,758                              |
| 6       | CK17A        | Lambriuri la pereti,  | m2    | 31,600    | 474,985                          | 15 009.528  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                    | 7                        |
|----|---------|---|----|---------|----------------------|--------------------------|
|    |         | executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele   |    |         | 207,576              | 6 559,401                |
| 7  | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(tocul la usa de lemn)   | m2 | 104,600 | 77,620<br>57,660     | 8 119,052<br>6 031,236   |
|    |         | <b>Total capitol:</b>   |    |         |                      |                          |
|    |         | <b>Total Includiv salariu</b>   |    |         |                      | 25 318,649<br>13 022,395 |
|    |         | <b>3. Pardoseli</b>   |    |         |                      |                          |
| 8  | RpCB03B | Beton armat turnat in centura, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)                               | m3 | 7,400   | 1 691,704<br>506,255 | 12 518,611<br>3 746,285  |
| 9  | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg | 156,000 | 20,109<br>2,479      | 3 137,063<br>386,783     |
| 10 | CC02B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 10 mm   | kg | 342,710 | 19,129<br>1,499      | 6 555,733<br>513,751     |
| 11 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi | m2 | 69,200  | 465,627<br>167,214   | 32 221,407<br>11 571,209 |

| 1 | 2 | 3   | 4        | 5 | 6 | 7                        |
|---|---|---|----------|---|---|--------------------------|
|   |   | cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp      |          |   |   |                          |
|   |   | <b>Total capitol:</b>                         |          |   |   |                          |
|   |   | <b>Total Includiv salariu</b>                 |          |   |   | 54 432,814<br>16 218,028 |
|   |   | <b>Total proces-verbal:</b>                   |          |   |   |                          |
|   |   | Cheltuieli directe                            | lei      |   |   | 88 489,836               |
|   |   | ASM (PI3) * 24 %                              | 24,00 %  |   |   | 7 142,067                |
|   |   | Transport (PI3) * 10 %                        | 10,00 %  |   |   | 5 779,102                |
|   |   | Beneficiu Regie (PI3+ASM+Transp) * 14,5 %     | 14,50 %  |   |   | 14 704,596               |
|   |   | Beneficiu Deviz (PI3+ASM+Transp+Benefi) * 6 % | 6,00 %   |   |   | 6 966,936                |
|   |   | Total PI3+ASM+Transp+Benefi+Benefi            | 100,00 + |   |   | 123 082,537              |
|   |   | TVA (PI3+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %     | 20,00 %  |   |   | 24 616,506               |
|   |   |   |          |   |   | 147 699,043              |
|   |   | <b>TOTAL:</b>                                 |          |   |   | 29 758,614               |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL Kedacons  
 (denumirea )  
 Investitor Primaria Pascani  
 (denumirea )  
 Obiect **Lucrari de constructie terasa de vara pentru  
 activitati culturale din s. Pascani r-nul  
 Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate  
**139257,61 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1       | 2            | 3  | 4    | 5         | 6                                | 7   |
|         |              | <b>1. Demontari</b>  |      |           |                                  |   |
| 1       | RpCI42B      | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                          | m2   | 67,870    | 41,715<br>41,515                 | 2 831,184<br>2 817,614                            |
| 2       | RpCH32E      | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.  | m3   | 0,210     | 140,581<br>140,581               | 29,522<br>29,522                                  |
| 3       | RpCP44B      | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor   | kg   | 560,000   | 0,891<br>0,663                   | 498,821<br>371,331                                |
| 4       | RpCF10D      | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru | m3   | 6,000     | 178,999<br>152,799               | 1 073,994<br>916,794                              |
|         |              | <b>Total capitol:</b>  |      |           |                                  |   |
|         |              | <b>Total Inluziv salariu</b>   |      |           |                                  | 4 433,521<br>4 135,261                            |
|         |              | <b>2. Constructia acoperis</b>   |      |           |                                  |   |
| 5       | CE40A        | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3   | 1,750     | 9 171,802<br>1 297,383           | 16 050,653<br>2 270,420                           |
| 6       | CN50A        | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3   | 2,250     | 263,798<br>48,998                | 593,546<br>110,246                                |
| 7       | CK28B        | Tavane suspendate executate pe santier din osb gr 10 cm melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice  | m2   | 59,600    | 280,961<br>132,618               | 16 745,250<br>7 904,033                           |
| 8       | CE08A        | Invelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm, tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) intr-  | m2   | 57,300    | 395,608                          | 22 668,319  |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5      | 6       | 7          |
|----|-------|---|----|--------|---------|------------|
|    |       | un singur strat la acoperisuri fara astereala fixate pe sipci de rasinoase de 24 x 48 mm, batute direct pe capriori , executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea din tabla zincata de 0,5 mm a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. |    |        | 49,011  | 2 808,331  |
| 9  | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu (tip gond) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu   | m2 | 57,300 | 368,792 | 21 131,810 |
|    |       |   |    |        | 27,677  | 1 585,880  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 8,000  | 249,299 | 1 994,389  |
|    |       |   |    |        | 17,298  | 138,384    |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m  | 3,000  | 322,179 | 966,537    |
|    |       |   |    |        | 20,181  | 60,543     |
|    |       | <b>Total capitul:</b>   |    |        |         |            |
|    |       | <b>Total Includiv salariu</b>   |    |        |         | 80 150,504 |
|    |       |   |    |        |         | 14 877,837 |

**Total proces-verbal:**

|  |  | Cheltuieli directe                           | lei      | 84 584,025  |
|--|--|--|----------|-------------|
|  |  | ASM (ПЗ) * 24 %                              | 24,00 %  | 4 563,144   |
|  |  | Transport (ПЗ) * 10 %                        | 10,00 %  | 6 467,899   |
|  |  | Beneficiu Regie (ПЗ+ASM+Transp) * 14,5 %     | 14,50 %  | 13 864,185  |
|  |  | Beneficiu Deviz (ПЗ+ASM+Transp+Benefi) * 6 % | 6,00 %   | 6 568,755   |
|  |  | Total ПЗ+ASM+Transp+Benefi+Benefi            | 100,00 + | 116 048,008 |
|  |  | TVA (ПЗ+ASM+Transp+Benefi+Benefi) * 20 %     | 20,00 %  | 23 209,602  |
|  |  |  |          | 139 257,610 |
|  |  | <b>TOTAL:</b>                                |          | 19 013,098  |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)


(functioia, semnrtura, numele, prenumele)  
L.S.

(SRL Kedacons)

Investitor

\_\_\_\_\_

(denumirea)



APROBAT:

*[Handwritten signature]*

( )

(functioia, semnrtura, numele,