

Antreprenor SRL Reform&Construct  
 (denumirea )

Investitor IP Gimnaziul s.Visneovca  
 (denumirea )

Obiect **Blocul B la IP Gimnaziul  
 s.Visneovca**

Valoarea lucrarilor executate **96 232,47 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe *decembrie* an *2023*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	42,150	12,75 11,90	537,36 501,50
		<i>Total</i>	lei			537,36
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>537,36 501,50</b>
<b>2. Lucrari de reparatie</b>						
2	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1	m	42,150	461,82 117,26	19 465,53 4 942,45

1	2	3	4	5	6	7
		слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см)				
3	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	270,000	141,09 40,79	38 094,46 11 012,11
		<i>Total</i>	lei			57 559,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>57 559,99 15 954,56</b>

		Total	lei	58 097,35
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	3 949,45
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	4 026,96
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	9 580,70
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	4 539,27
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	16 038,74
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>96 232,47 16 456,06</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL Reform&Construct**  
(denumirea)

Investitor  
**IP Gimnaziul s.Visneovca**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Plamadeala Petru  
Date: 2023.11.23 12:31:22 IST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.

Digitally signed by Savițchi Tatiana  
Date: 2023.12.01 13:44:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

