

**Contract nr.01
din 17.11.2025**

**Aviz de verificare
Nr. t252/17.11.25 Data 17.11.2025**

Proiect: Restaurarea si reconstructia Castelului de vinatoare, parte componenta la Complexul istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey pe terenul/constructia cu nr. cadastral 5301205.857.05 situat in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str. Mitropolit Varlaam, 51.

Capitol, faza: PE

Desenele: Retele extepioare apeduct si canalizare menajera. 18-11.24-REAC, 10 coli.

I.Date generale:

Investitor: Consiliul Raional Hincesti

Proiectant: AMA ARCHITECTS STUDIO SRL

Certificat de urbanism nr. P-0288/2025 din 04.06.2025 Primaria Hincesti.

Prezentate suplimentare:

Verificator: Trofim Cojocaru, certificat nr. 058 din 12.05.2021

Specialist principal: Igor Saptilici, certificat nr. 0964 din 2023

Prezentate de proiectant pentru verificare:

1. Documentatia de proiect, 18-11.24-REAC

II. Solutii de proiect:

La examinare a fost prezentat proiectul de executie a retelelor exterioare apeduct si canlizare menajera a Castelului de vinatoare parte componenta a Complexului istorico-athitectural Conacul Manuc Bey situat RM r-nul Hincesti, mun. Hincesti, str. Mitropolit Varlaam, 51.

Proiectul prevede constructia retelei de alimentre cu apa cu racordarea in apeductul existent de teren cu d=75mm, conform temei de proiectare, eliberata de catre S.A. "Apa -Canal Chisinau".

Consumul de apa – 1.0 m3/zi.

Tasibilitatea solului – I tip, seismicitatea zonei de amplasare – 7grade.

Retelele de alimentare cu apa sunt proiectate din tevi de polietilena sub presiune PE 100 PN10 SDR17 d= 25mm.

Evacuarea apelor uzate menajere de la nodurile sanitare se revede gravitational in reteaua de canalizare menajer-fecoloida existenta cu d=160mm de teren.

Volumul apelor uzate – 1.0m3/zi.

Retelele de canalizare sunt proiectate din tuburi de polivenilclorid (PVC), gravitationale SN4/SDR41 cu d=160mm.

III. Obiectini si propuneri: Nu sunt.

IV. Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii corespunde actelor normative in vigoare si se propune spre executie.

