

Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor:

**„Construcția gazoductului de presiune joasă a caselor particulare în  
s. Cociulia, r-ul Cantemir, str. Ștefan cel Mare”**

r-ul Cantemir, s. Cociulia

anul 2025

Comisia de receptie in componenta : **presedintele comisiei** – reprezentantul beneficiarului**Directorul SRL”Cahul-Gaz”****Valeriu VALACHI**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Membrii comisiei- reprezentantii:

Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

**SRL”R.G. Metanmontaj”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

Organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

**Vavilov Gheorghe fil ”Cantemir-Gaz”**

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_

**SRL”SID Energetic”**

(denumirea organizatiei)

i s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructive **„Construcția gazoductului de presiune joasă a caselor particulare în s. Cociulia, r-ul Cantemir, str. Ștefan cel Mare” PRG nr. 1**

La obiectul finisat al constructie \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

De catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

Au fost executate urmatoarele lucrari: **Construcția de Gazoduct subteran PE de presiune Joasă: PE Ø63 – 434 m PE Ø50 – 152 m, PE Ø40 – 150 m. PE Ø32 – 144 m, PE/OL Ø63/57 – 1 buc, PE/OL Ø32/25 – 18 buc.**

**Gazoduct Suprateran OL de presiune Joasă: OL Ø25 – 10 m, OL Ø20 – 42 m, RBM OL Ø20 – 19 buc, Flanșe OL Ø25-38buc**

2. Proiectul nr. **14/23-AGE** elaborat de \_\_\_\_\_**SRL ”Metanmontaj”**

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor **15.04.2025** ,finisarea lucrarilor **14.05.2025**

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentat in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014 (HG nr. 552 din 12.07.2017).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)

\_\_\_\_\_ la rezistenta si ermetizare \_\_\_\_\_

(tipuri de incercari)