

Antreprenor S.R.L. Telsistel  
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic  
(denumirea)

Obiect **Lucrări de strămutare a rețelilor  
de termoficare în regiunea  
blocului radiologic**

Valoarea lucrarilor executate **979 788,50 lei**

### Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe februarie an 2024

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                         |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu<br>excavator pe pneuri de<br>0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala<br>descarcare in depozit teren<br>catg. II. | 100 m3 | 3,140     | <u>782,54</u><br>0,00                     | <u>2 457,18</u><br>0,00                                    |
| 2          | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu<br>excavator pe pneuri de<br>0,21-0,39 mc, cu comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala<br>descarcare auto teren catg.<br>II.       | 100 m3 | 1,180     | <u>850,31</u><br>0,00                     | <u>1 003,37</u><br>0,00                                    |

| 2 | 3                                                | 4      | 5 | 6 | 7                |
|---|--------------------------------------------------|--------|---|---|------------------|
|   | Total                                            |        |   |   | 672 728,37       |
|   | Cheltuieli de regie                              | 14,5 % |   |   | 97 545,61        |
|   | Total                                            |        |   |   | 770 273,98       |
|   | Beneficiu de deviz                               | 6 %    |   |   | 46 216,44        |
|   | Total                                            |        |   |   | 816 490,42       |
|   | TVA                                              | 20 %   |   |   | 163 298,08       |
|   |                                                  |        |   |   | 979 788,50       |
|   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>73 284,58</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general

APROBAT:

Investitor

**S.R.L. "TELSISTEL"**

(denumirea)

**IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea)

Director

Director

**Nicolae Rusu**




(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Ruslan Baltaga**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Lucrări de strămutare a rețelelor  
de termoficare în regiunea  
blocului radiologic**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 979 788,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                           |      |         |       |                  |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 29,090  | 84,97 | 2 471,78         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 32,640  | 84,97 | 2 773,42         |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 25,920  | 84,97 | 2 202,42         |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B              | h-om | 159,480 | 84,97 | 13 551,01        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 36,400  | 84,97 | 3 092,91         |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 33,120  | 84,97 | 2 814,21         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 49,921  | 84,97 | 4 241,79         |
| 8.  | 7134050013240  | Izolator - termic         | h-om | 58,511  | 84,97 | 4 971,68         |
| 9.  | 7135010011000  | Galvanizator              | h-om | 9,622   | 84,97 | 817,58           |
| 10. | 7136040011800  | Instalator incalzire      | h-om | 19,320  | 84,97 | 1 641,62         |
| 11. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 10,125  | 84,97 | 860,32           |
| 12. | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 57,394  | 84,97 | 4 876,77         |
| 13. | 7136080025001  | Montator                  | h-om | 1,680   | 84,97 | 142,75           |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 30,127  | 84,97 | 2 559,89         |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 80,225  | 84,97 | 6 816,72         |
| 16. | 7214240021800  | Lacatus mecanic           | h-om | 120,615 | 84,97 | 10 248,66        |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 74,521  | 84,97 | 6 332,05         |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 27,150  | 84,97 | 2 306,93         |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 4,335   | 84,97 | 368,34           |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 2,280   | 84,97 | 193,73           |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>73 284,58</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                   |    |         |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1. | 00000052      | Nisip                                             | m3 | 0,513   | 230,00   | 117,99    |
| 2. | 1111000100031 | Cochilii vata minerala                            | m2 | 127,143 | 740,00   | 94 085,82 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 0,405   | 395,00   | 159,98    |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,605   | 333,33   | 201,67    |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,607   | 333,33   | 202,34    |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3 | 0,060   | 7 500,00 | 450,00    |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3 | 0,320   | 7 500,00 | 2 400,00  |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                               | m3 | 0,020   | 7 500,00 | 150,00    |
| 9. | 2010102906951 | Bara de lemn                                      | m3 | 0,006   | 7 500,00 | 45,00     |

|     |                |                                                                           |     |         |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 10. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                        | m2  | 0,183   | 255,00   | 46,66      |
| 11. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                   | kg  | 398,971 | 0,40     | 159,59     |
| 12. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,212   | 400,00   | 84,80      |
| 13. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                      | l   | 5,353   | 53,00    | 283,71     |
| 14. | 2320166200676  | White spirit                                                              | kg  | 2,411   | 53,00    | 127,78     |
| 15. | 2320187315789  | Decofrol                                                                  | kg  | 2,400   | 22,00    | 52,80      |
| 16. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 600,222 | 15,00    | 9 003,33   |
| 17. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                 | m3  | 7,940   | 54,00    | 428,76     |
| 18. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                            | kg  | 0,162   | 45,00    | 7,29       |
| 19. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                   | kg  | 7,183   | 45,00    | 323,23     |
| 20. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                              | kg  | 0,078   | 45,00    | 3,51       |
| 21. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                         | kg  | 1,370   | 45,00    | 61,65      |
| 22. | 2430226100837  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703                   | kg  | 18,042  | 45,00    | 811,89     |
| 23. | 2523156719081  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag              | buc | 54,000  | 0,10     | 5,40       |
| 24. | 26401123025011 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 760,000 | 4,75     | 3 610,00   |
| 25. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 371,100 | 2,68     | 994,56     |
| 26. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                              | kg  | 102,885 | 2,68     | 275,73     |
| 27. | 2652102100737  | Var hidratat                                                              | kg  | 15,542  | 2,68     | 41,65      |
| 28. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 120,044 | 0,40     | 48,02      |
| 29. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                              | buc | 1,000   | 375,00   | 375,00     |
| 30. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KИ-15 (0,38 m3)                             | buc | 1,000   | 1 250,00 | 1 250,00   |
| 31. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                              | buc | 2,000   | 1 166,67 | 2 333,34   |
| 32. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                          | buc | 1,000   | 1 250,00 | 1 250,00   |
| 33. | 2663102100000  | Beton                                                                     | m3  | 4,048   | 1 300,00 | 5 262,40   |
| 34. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                 | m3  | 0,303   | 1 300,00 | 393,90     |
| 35. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                            | m3  | 0,420   | 0,00     | 0,00       |
| 36. | 2664102101126  | Var                                                                       | kg  | 0,167   | 5,00     | 0,84       |
| 37. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,015   | 950,00   | 14,25      |
| 38. | 26661228006000 | Element prefabricat - Talpa de reazem OP-2                                | buc | 84,000  | 150,00   | 12 600,00  |
| 39. | 26661228006004 | Element prefabricat (Canal П4-8, L=3000)                                  | buc | 42,000  | 3 690,00 | 154 980,00 |
| 40. | 26661228006004 | Element prefabricat (Fara pret)                                           | buc | 1,000   | 0,00     | 0,00       |
| 41. | 26661228006005 | Element prefabricat (Placa П5-8 , L=3000)                                 | buc | 42,000  | 1 750,00 | 73 500,00  |
| 42. | 26661228006005 | Element prefabricat (Fara pret)                                           | buc | 1,000   | 0,00     | 0,00       |
| 43. | 2681116001329  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                  | buc | 1,421   | 54,17    | 76,97      |
| 44. | 2682132600591  | Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99                                      | kg  | 18,393  | 109,90   | 2 021,39   |
| 45. | 2710403607225  | Tabla groasa 6x1250 OL37-1n                                               | kg  | 31,200  | 25,00    | 780,00     |
| 46. | 2710602000001  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                                      | kg  | 367,200 | 20,00    | 7 344,00   |
| 47. | 2710703518541  | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. 1n                                      | kg  | 77,770  | 23,50    | 1 827,60   |
| 48. | 27221031070007 | Conducta de otel d 76 mm                                                  | m   | 253,008 | 179,17   | 45 331,44  |

|                                       |                     |                                                 |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 49.                                   | 2734113803116       | Sirma neagra moale d = 1 mm                     | kg  | 3,600  | 34,30    | 123,48            |
| 50.                                   | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 2,000  | 34,30    | 68,60             |
| 51.                                   | 27341138057621      | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                  | kg  | 6,172  | 34,31    | 211,77            |
| 52.                                   | 2734113805815       | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                 | kg  | 5,555  | 34,30    | 190,54            |
| 53.                                   | 2735725900530       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0              | kg  | 0,525  | 95,00    | 49,87             |
| 54.                                   | 2735725901259       | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert      | kg  | 24,329 | 95,00    | 2 311,25          |
| 55.                                   | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25             | kg  | 0,480  | 95,00    | 45,60             |
| 56.                                   | 2811236305661       | Scara cu vanguri din otel                       | kg  | 15,000 | 22,00    | 330,00            |
| 57.                                   | 2811236309900       | Confectii metalice                              | kg  | 8,403  | 23,00    | 193,27            |
| 58.                                   | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 2,400  | 33,00    | 79,20             |
| 59.                                   | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                           | kg  | 0,081  | 95,00    | 7,70              |
| 60.                                   | 2874145893787       | Cuie de constructii                             | kg  | 0,122  | 33,00    | 4,03              |
| 61.                                   | 28752740400007<br>6 | Cot de otel d 76 mm                             | buc | 14,000 | 85,00    | 1 190,00          |
| 62.                                   | 2875274200001       | Capacul cu rama din fonta*                      | buc | 1,000  | 2 200,00 | 2 200,00          |
| 63.                                   | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 1,000  | 25,00    | 25,00             |
| 64.                                   | 2875277347000       | Suport mobil pt conducte d 76 mm                | buc | 90,000 | 108,00   | 9 720,00          |
| 65.                                   | 2881116001642       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 18,042 | 10,00    | 180,42            |
| 66.                                   | 2881116002700       | Disc abraziv                                    | buc | 3,339  | 1 995,83 | 6 664,08          |
| 67.                                   | 2913134600000       | Robinet sferic d 65 mm                          | buc | 6,000  | 1 912,50 | 11 475,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                 |     |        |          | <b>458 594,10</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                 |      |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 34,320 | 625,15 | 21 455,15 |
| 2.  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                   | h-ut | 3,904  | 162,15 | 633,04    |
| 3.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                | h-ut | 42,850 | 625,15 | 26 787,69 |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 0,080  | 35,00  | 2,80      |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 0,353  | 35,00  | 12,36     |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                          | h-ut | 0,684  | 625,15 | 427,60    |
| 7.  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf                     | h-ut | 0,297  | 625,15 | 185,67    |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 0,035  | 145,00 | 5,07      |
| 9.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                     | h-ut | 19,414 | 178,25 | 3 460,55  |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                             | h-ut | 3,423  | 305,50 | 1 045,73  |
| 11. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric             | h-ut | 1,170  | 55,00  | 64,35     |
| 12. | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                        | h-ut | 0,045  | 27,45  | 1,24      |
| 13. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                   | h-ut | 2,160  | 27,45  | 59,29     |
| 14. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                | h-ut | 0,146  | 65,00  | 9,49      |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 0,088  | 65,00  | 5,72      |
| 16. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                           | h-ut | 38,028 | 128,00 | 4 867,58  |
| 17. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                          | h-ut | 4,590  | 35,50  | 162,95    |
| 18. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                            | h-ut | 1,008  | 135,50 | 136,58    |
| 19. | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                            | h-ut | 4,536  | 172,30 | 781,55    |

|                              |               |                                                         |      |        |        |           |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 20.                          | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf                           | h-ut | 0,360  | 35,00  | 12,60     |
| 21.                          | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                           | h-ut | 13,860 | 55,00  | 762,30    |
| 22.                          | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 62,012 | 179,00 | 11 100,15 |
| 23.                          | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                               | h-ut | 8,700  | 179,00 | 1 557,30  |
| 24.                          | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                         | h-ut | 5,175  | 625,15 | 3 235,15  |
| 25.                          | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                       | h-ut | 51,755 | 278,00 | 14 387,89 |
| Total utilaje de construcții |               |                                                         |      |        |        | 91 159,80 |

|                                      |        |            |
|--------------------------------------|--------|------------|
| Total                                | lei    | 623 038,48 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 24 %   | 17 588,30  |
| Transpotare materialelor             | 7 %    | 32 101,59  |
| Total                                |        | 672 728,37 |
| Cheltuieli de regie                  | 14,5 % | 97 545,61  |
| Total                                |        | 770 273,98 |
| Beneficiu de deviz                   | 6 %    | 46 216,44  |
| Total                                |        | 816 490,42 |
| TVA                                  | 20 %   | 163 298,08 |

**Total deviz:**

**979 788,50**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

R.T.

**PROCES-VERBAL  
LA TERMINARE A LUCRĂRILOR**

**Contract Nr. 30 din 26.01.2024**

Obiectul (Serviciul): **Lucrări de strămutare a rețelelor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

Lucrările au fost executate de către "Telsistel" SRL.

1. Comisia de recepție a serviciilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.02.2024-24.02.2024, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Sergiu Robu

– Vice director administrarea patrimoniului;

Membrii Comisiei:

Nadejda Mocanu

– Șef adjunct, Secția economică financiară;

Nicolae Scorțescu

– Șef secția deservire tehnică;

Alexei Zavulan

– Șef secție POPCAI;

Mihail Rotaru

– Responsabil tehnic;

Au mai participat la predarea serviciilor:

Morari Vasile – inginer-șef "Telsistel" SRL.

2. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei serviciilor/ lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

- 1) Serviciile/ lucrărilor au fost executate și recepționate conform volumelor solicitate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de ;
- 3) Observațiile comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr.1;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Valoarea obiectului este **979 788,5 lei** format din:

| Denumirea |                                                                                                                                                                                 | Serv. | Un de mas | Preț fără TVA | Total cu TVA  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1         | Lucrări de strămutare a rețelelor termice din regiunea blocului radiologică a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, Contract nr. 30 din 26.01.2024 | 1     | 1         | 816 490,4     | 979 788,5 lei |
| 2.        | Total:                                                                                                                                                                          |       |           |               | 979 788,5 lei |

4. In baza constatărilor făcute, comisia propune: De a recepționa obiectul cu suma **979 788,5 lei**.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea Serviciilor s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare.

sia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrări de strămutare a rețelilor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP  
ul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul, Lucrări de strămutare a rețelilor termice din regiunea blocului radiologic a IMSP  
Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău", conform volumelor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 15.02.2024, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Sergiu Robu



– Vice director administrarea patrimoniului;

Membrii Comisiei:

Nadejda Mocanu

Nicolae Scorțescu

Alexei Zavulan


Mihail Rotaru

Șef adjunct, Secția economică financiară;

Șef secția deservire tehnică;

Șef secție POPCAI;

Responsabil tehnic;



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

