



„CIPC INCERC TEST” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincertest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 342.1 din 06.07.2020

Solicitant/Agent economic: “BICAR - BIMPEX” SRL
str. Varnița 32, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea probei: Blocuri din beton pentru pereți.

Producător: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: str. Varnița 32, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 342 din 02.07.2020

Responsabil privind eșantionarea: Țurcan Igor, Manager vânzări “BICAR - BIMPEX” SRL

Documentul normativ privind eșantionarea: SM 257:2004

Prezentat de către: “BICAR - BIMPEX” SRL

Scopul încercărilor: Încercări laborator

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 342 din 02.07.2020

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 02.07.2020 - 03.07.2020

Documentul normativ - metoda de încercare: SM 257:2004, GOST 8462-85

Documentul normativ - cerința tehnică: SM 257:2004 Blocuri din beton pentru pereți. Condiții tehnice.

Echipamentul folosit pentru încercări: Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-108/2020 din 31.01.2020);
Șubler cu vernier (CE – nr. MD 10 3.5-030/2020 din 29.01.2020);
Riglă metalică (CE – nr. MD 10 3.5-023/2020 din 28.01.2020);
Presa hidraulică Tip II-125 (CE – nr. MD 10 3.2-276/2020 din 29.05.2020)

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 22
Umiditatea relativă, % 64



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 342.1 din 06.07.2020

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, $+U_x$
1.	Bloc pentru pereți interiori- exteriori (398x198x198 mm) Rezistența la compresiune, MPa.	GOST 8462-85, pct. 3	SM 257:2004, pct. 4.2.1.2, tab. 3	Min. 5,0	3,52	1,6
2.	Bloc pentru pereți dispărțitori (100x198x398 mm) Rezistența la compresiune, MPa.	GOST 8462-85, pct. 3	SM 257:2004, pct. 4.2.1.2, tab. 3	Min. 3,5	3,58	1,6

Declarație de conformitate,
după Regula 1 – în
conformitate cu cerințele DN:

Proba încercată nr. 1. "Blocuri din beton pentru pereți interiori-exteriori", nu corespunde cerințelor SM 257:2004 pct. 4.2.1.2 tab. 3 (M 50). Conform rezultatului obținut proba corespunde mărcii M 35.

Proba încercată nr. 2. "Blocuri din beton pentru pereți dispărțitori", corespunde cerințelor SM 257:2004 pct. 4.2.1.2 tab. 3 (M 35).

Șeful Cî

/Dr. ing./ SCAMINA Raisa

Cîte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. BICAR - BIMPEX SRL
2. CIPC INCERC TEST SRL



NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.