

EMCOM E&E SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, №
AAM 8261431

Formular tipizat Anexa nr.
la Ordinul Ministerului Finanțelor
Nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма Приложение №
к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		11 noiembrie 2022 / 11 noiembrie 2022		8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия		număr номер		data дата					
1. Furnizor: Поставщик		EMCOM E & E S.R.L c.Bardar r.laloveni c/d MD55V102224240000109MDL B.C.'VICTORIABANK'S.A. suc.nr.24 laloveni VICBMD2X479						c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600027451 6701151			
2. Cumpărător /beneficiar Покупатель /получатель		Pretura sectorului Bulucani c/d MD50TRPDAK319220D07413AV, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1007601009501 /			
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.01 de receptie a lucrarilor executate pe noiembrie 2022					
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки						7. Redirițări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/ activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/ activului			10.2 Unitatea de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	10.4 Pret unitar, fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei	10.9 Altă informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива			Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто тонн
Lucrari de renovare si modernizare in cadrul Gradinii Publice Scurarul Catedralei Mitropolitane mun. Chisinau			serv	1	555 608,03	1 555 608,03	20	311 121,61	1 866 729,64				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)						1 555 608,03	x	311 121,61	1 866 729,64	x	x		
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1 555 608,03	x	311 121,61	1 866 729,64	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Director de întreprindere, OPREA EMIL Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat mărfurile/ activele (serviciile): Сдан товары/ активы (услуги)		Director de întreprindere, OPREA EMIL Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
15. Primit mărfurile/ activele intermediarul (transportatorul): Принят товары/ активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat mărfurile/ activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit mărfurile/ activele (serviciile) cumpărătorul/ beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупателю/ получателю		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											



L.Ș.
M.P.

Antreprenor Emcom E&E SRL c/f 1011600027451
 (denumirea)

Beneficiar Pretura Buiucani c/f 1007601009509
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare si modernizare in cadrul
 Gradinii Publice Seuarul Catedralei Mitropolitane
 mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **1 866 729,64 lei**

Proces - verbal nr. 05/2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Alimentarea cu ee exterioara					
		1.1. Lucrari de constructie					
		1.1.1. Cabluri si accesorii					
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,23	1 097,826 0,000	252,500 0,000	
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,125	1 200,000 0,000	150,000 0,000	
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00	46,440 0,000	928,800 0,000	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,125	134,560 20,560	16,820 2,570	
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,00	85,466 85,466	170,931 170,931	

1	2	3	4	5	6	7
6	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul de 110 mm	m	70,00	393,688 152,939	27 558,138 10 705,716
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D110	1 km	0,033	110 848,515 8 548,515	3 658,001 282,101
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D168	1 km	0,015	228 585,133 8 525,133	3 428,777 127,877
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,23	271,739 0,000	62,500 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,23	930,861 567,165	214,098 130,448
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	19,921 19,921	39,841 39,841
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,00	57,176 55,906	114,352 111,812
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 594,758 11 571,296
		<i>Total</i>	lei			36 594,758

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 777,111	
		<i>Total</i>	100,00 +			39 371,869	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			739,670	
		<i>Total</i>	100,00 +			40 111,539	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 816,173	
		<i>Total</i>	100,00 +			45 927,712	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 755,662	
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 683,374 11 571,296	
		1.2. Lucrari de montare					
		1.2.1. Panouri si cutii					
		1.2.1.1. Panou in postul de transformare					
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	818,489 669,589	818,489 669,589	
14	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	111,597 0,000	111,597 0,000	
15	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00	19,467 0,000	58,400 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				988,486 669,589	
		1.2.1.2. Panouri de evidenta a energiei electrice					
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	2 410,853 2 222,753	2 410,853 2 222,753	
17	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	111,597 0,000	111,597 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	0,850 0,000	0,850 0,000	
19	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	64,230 0,000	64,230 0,000	
20	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,00	8,983 0,000	26,950 0,000	
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,57	745,825 0,000	425,120 0,000	
22		Carcas metalic neperforat, pentru montarea si protectia conductoarelor electrice- 60x50x3000mm.	m	57,00	38,500 0,000	2 194,500 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 234,100 2 222,753	
		1.2.1.3. Cutie de cabluri linii de distributie catre cutii evenimente si panourile aleei oamenilor de arta					
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	1 418,077 1 217,727	1 418,077 1 217,727	
24	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	111,597 0,000	111,597 0,000	
25	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	64,230 0,000	64,230 0,000	
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00	53,147 0,000	212,587 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 806,491 1 217,727	
		1.2.1.4. Cutie de cabluri grupuri de prize evenimente					
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	16,00	2 321,934 2 139,215	37 150,946 34 227,446	

1	2	3	4	5	6	7	
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350					
28	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	32,00	111,279 0,000	3 560,935 0,000	
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intreruptor automat cu protectie diferentiala	buc	112,00	46,960 0,000	5 259,543 0,000	
30	08-03-526-1	Priza monofazata Inom-l6A, cu contact de protectie, montare pe bara DIN	buc	64,00	22,525 0,000	1 441,590 0,000	
31		Priza monofazata Inom-l6A, cu contact de protectie, montare pe bara DIN	buc	64,00	164,250 0,000	10 512,000 0,000	
32	08-03-526-1	Priza trifazata Inom-l6A, cu contact de protectie, montare pe bara DIN.PAp 10-3-OPI	buc	48,00	22,537 0,000	1 081,763 0,000	
33		Priza trifazata Inom-l6A, cu contact de protectie, montare pe bara DIN. CCI-115	buc	48,00	41,070 0,000	1 971,360 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 978,137 34 227,446	
		1.2.1.5. Cutie de cabluri / panouri generale Aleea oamenilor de arta					
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	2 551,454 2 335,530	5 102,909 4 671,059	
35	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,	buc	1,00	111,597 0,000	111,597 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
		pina la 250 A					
36	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / Separator de sarcina	buc	1,00	21,980 0,000	21,980 0,000	
37	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	5,00	53,169 0,000	265,847 0,000	
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00	22,553 0,000	405,963 0,000	
39	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	6,00	10,427 0,000	62,563 0,000	
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu de temperatura, Fotoreleu	buc	4,00	0,212 0,000	0,850 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 971,709 4 671,059	
		1.2.1.6. Panouri de distributie individuale scaunele Alea oamenilor de arta					
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	20,00	752,455 629,105	15 049,108 12 582,108	
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intreruptor automat cu protectie diferentiala	buc	20,00	47,313 0,000	946,257 0,000	
43	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	20,00	10,376 0,000	207,513 0,000	

1	2	3	4	5	6	7	
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00	22,527 0,000	901,066 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 103,944 12 582,108	
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 082,867 55 590,682	
		1.2.2. Cabluri si accesorii					
45	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,39	1 275,019 426,242	1 772,277 592,477	
46		Nisip	m3	10,80	150,000 0,000	1 620,000 0,000	
47	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,27	622,959 470,427	3 282,993 2 479,151	
48		Cablu АПВБ6IIIπ 3x16	m	527,00	36,670 0,000	19 325,090 0,000	
49	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	7,43	719,503 532,675	5 345,907 3 957,773	
50		Cablu АПВБ6IIIπ 5x25	m	416,00	63,500 0,000	26 416,000 0,000	
51		Cablu АПВБ6IIIπ 5x50	m	327,00	116,800 0,000	38 193,600 0,000	
52	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	9,91	898,449 597,599	8 903,627 5 922,202	
53		Cablu АПВБ6IIIπ 5x70	m	991,00	159,330 0,000	157 896,030 0,000	
54	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,23	1 237,669 822,413	2 760,001 1 833,980	
55		Cablu АПВБ6IIIπ 4x185	m	223,00	280,200 0,000	62 484,600 0,000	
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,28	1 013,650 796,364	283,822 222,982	

1	2	3	4	5	6	7
57		Cablu BBΓHFLS 3x1.5	m	28,00	13,350 0,000	373,800 0,000
58	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,30	1 956,333 1 490,833	586,900 447,250
59		Cablu ABBI 5x95	m	3,00	128,960 0,000	386,880 0,000
60	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,30	2 450,520 1 850,687	735,156 555,206
61		Cablu ABBI 5x150	m	3,00	256,260 0,000	768,780 0,000
62	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00	417,775 324,513	4 177,751 3 245,130
63		Manson terminal, termoretractabil, pentru cablu cu tensiune pina la 1000 V, montare exterioara. 5ΠKTΠ-1-16/25(B)	buc	10,00	276,000 0,000	2 760,000 0,000
64	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	6,00	470,887 363,069	2 825,325 2 178,414
65		Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara. 5ΠKTΠ-1-25/50 (B)	buc	6,00	361,900 0,000	2 171,400 0,000
66	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ²	buc	18,00	567,730 433,755	10 219,142 7 807,590

1	2	3	4	5	6	7	
67		Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara. 5ПКТII-1-70...120	buc	18,00	492,000 0,000	8 856,000 0,000	
68	08-02-165-4	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm ²	buc	2,00	772,188 582,838	1 544,376 1 165,676	
69		Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara. 4KHTII-1-150/240	buc	2,00	660,000 0,000	1 320,000 0,000	
70		Manusa termoretractabila pentru cabluri cu trei fire. TYII 3-0 (16-25)	buc	46,00	79,200 0,000	3 643,200 0,000	
71	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,28	4 638,489 2 230,739	1 298,777 624,607	
72		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 20 mm (P3-IIII 20)	m	28,00	17,750 0,000	497,000 0,000	
73	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,39	1 138,743 418,383	1 582,853 581,553	
74		Caramida 240x115x63	buc	1 001,00	5,200 0,000	5 205,200 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				377 236,487 31 613,991	
		1.2.3. Prize de pamint					
75	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 807,390 533,357	542,217 160,007	
76	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12	6 064,800 1 370,883	727,776 164,506	

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 269,993 324,513
		<i>Total</i>	lei			470 589,347
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			21 007,005
		<i>Total</i>	100,00 +			491 596,352
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			14 445,288
		<i>Total</i>	100,00 +			506 041,640
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			66 522,181
		<i>Total</i>	100,00 +			572 563,821
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			34 353,829
		Total capitol: Inclusiv salariu				606 917,650 87 529,186
		1.3. Utilaj				
		1.3.1. Panouri si cutii				
		1.3.1.1. Panou in posturi de transformare				
77		Panou de distributie, pentru instalare interioara, dotat cu ruptor si sigurante fuzibile, IIIQ-70	buc	1,00	17 500,000 0,000	17 500,000 0,000
78		Ruptor, IP 00, Inom - 250A, PIIC-2	buc	1,00	1 625,000 0,000	1 625,000 0,000
79		Siguranta fuzibila Inom - 250A, IIIH-35	buc	3,00	77,070 0,000	231,210 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 356,210
		1.3.1.2. Panou de evidenta a energiei electrice				
80		Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare indirecta, separator comun si intr. automat. BZUM- TF-01-250	buc	1,00	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
81		Intreruptor / ruptor de sarcina IP 00, Inom - 250A, 3P, BP32 - 35	buc	1,00	456,700 0,000	456,700 0,000
82		Contor de evidenta a	buc	1,00	3 860,000	3 860,000

1	2	3	4	5	6	7	
		energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent) Unom - 3x240/415V, I - 5 (10); 50Hz. ZMG-410 CR			0,000	0,000	
83		Intreruptor automat cu declansator combinat (electronic) IP 20, Inom - 250A, 3P, Idecls.regl - 1,5...12 Inom. BA 88-35	buc	1,00	3 468,000 0,000	3 468,000 0,000	
84		Transformatoare de curent IP - 00, U - 0,66kV, I - 200 / 5A,, Clasa de precizie - 0,5, T-0,66	buc	3,00	247,500 0,000	742,500 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 527,200	
		1.3.1.3. Cutie de cabluri linii de distributie catre cutii evenimente si panourile aleei oamenilor de arta					
85		Cutie de cabluri metalica cu lacat (completare individuala conform schemei CC-0) dotata cu modul pentru ruptor comun si linii de distributie cu intrerupatoare automate cu declansatoare reglabile, IP-54, CC-0	buc	1,00	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000	
86		Ruptor de sarcina IP 00, Inom - 250A, 3P, PB-250	buc	1,00	580,000 0,000	580,000 0,000	
87		Intreruptor automat cu declansator combinat (electronic) IP 20, Inom - 250A, 3P, Idecls.regl DMT 250. HDM6E (Himel) 250A	buc	1,00	2 424,500 0,000	2 424,500 0,000	
88		Intreruptor automat cu declansator combinat (electronic) IP 20, Inom - 250A, 3P, Idecls.regl DMT 100. HDM6E (Himel) 100A	buc	4,00	2 342,250 0,000	9 369,000 0,000	
		Total capitol:				22 373,500	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.1.4. Cutie de cabluri grupuri de prize evenimente				
89		Cutie de cabluri metalica cu lacat (completare individuala conform schemei CC-tipica evenimente) dotata cu modul pentru ruptoare intrate / iesire si linii de distributie cu intrerupatoare automate cu protectie diferentiala, IP-54, CC-tipica evenimente.	buc	16,00	6 000,000 0,000	96 000,000 0,000
90		Ruptor de sarcina IP 00, Inom - 160A, 3P, PB-160	buc	32,00	581,580 0,000	18 610,560 0,000
91		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - B16A, (Idif - 30mA), 2P, AD-12	buc	64,00	67,500 0,000	4 320,000 0,000
92		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - C10A, (Idif - 30mA), 4P, AD-14	buc	48,00	410,850 0,000	19 720,800 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				138 651,360
		1.3.1.5. Cutie de cabluri / panouri generale Alea oamenilor de arta				
93		Cutii de distributie metalice cu lacat (completare individuala conform schemelor - Panou de distributie general si Panou de distributie principal - Alea oamenilor de arta) dotate cu module pentru ruptoare si linii de distributie cu intrerupatoare automate, demaroare, IP-54, PDG / PDP	buc	2,00	9 658,330 0,000	19 316,660 0,000
94		Ruptor de sarcina IP 00, Inom - 250A, 3P, BP32 - 35	buc	1,00	651,630 0,000	651,630 0,000
95		Separator de sarcina IP 20, Inom - 100A. BH-32	buc	1,00	76,700 0,000	76,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7	
96		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P, tip B	buc	1,00	513,350 0,000	513,350 0,000	
97		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P, tip B	buc	4,00	108,350 0,000	433,400 0,000	
98		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P, tip B	buc	10,00	39,200 0,000	392,000 0,000	
99		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P, tip B	buc	4,00	28,330 0,000	113,320 0,000	
100		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P, tip B	buc	2,00	18,350 0,000	36,700 0,000	
101		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B	buc	2,00	18,350 0,000	36,700 0,000	
102		Demaror electromagnetic Ubobina - 380V, Icontact - 40A, КМИ-34012	buc	4,00	1 115,000 0,000	4 460,000 0,000	
103		Demaror electromagnetic Ubobina - 220V, Icontact - 20A, КМ-2020	buc	2,00	327,500 0,000	655,000 0,000	
104		Relevu de temperatura. NSYCCOTHC	buc	2,00	191,220 0,000	382,440 0,000	
105		Fotorelevu ФР-601	buc	2,00	64,600 0,000	129,200 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 197,100	
		1.3.1.6. Panouri de distributie individuale scaunele Aleca oamenilor de arta					

1	2	3	4	5	6	7	
106		Panouri de distributie metalice cu lacat (completare individuala conform schemelor - Panou de distributie PD-1...PD-20 - Aleea oamenilor de arta) dotate cu module pentru ruptoare si linii de distributie cu intrerupatoare automate, demaroare, IP-54	buc	20,00	6 000,000 0,000	120 000,000 0,000	
107		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - C16A, (Idif - 30mA), 2P, ABDE-32	buc	20,00	138,400 0,000	2 768,000 0,000	
108		Demaror electromagnetic Ubobina - 220V, Icontact - 20A, KM-2020	buc	20,00	327,500 0,000	6 550,000 0,000	
109		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 3A, 1P, tip B	buc	40,00	78,350 0,000	3 134,000 0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 452,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				360 557,370	
		<i>Total</i>	lei			360 557,370	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			4 326,688	
		Total capitol: Inclusiv salariu				364 884,058	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 020 485,082 99 100,482	
		2. Supraveghere video si audio					
		2.1. Lucrari de montare					
110	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip de tip RACK19" 9U	buc	1,00	1 603,714 1 053,864	1 603,714 1 053,864	
111	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	18,00	73,049 71,971	1 314,882 1 295,482	
112	08-03-596-8	Camera de supraveghere video, montat separat pe pilon de otel (aplicativ)	100 buc	0,60	37 013,023 28 531,440	22 207,814 17 118,864	

1	2	3	4	5	6	7
113	10-06-034-03	Lucrari diverse: Dulap telefonic de distributie la instalarea: pe fundatie / Mounting box	buc	6,00	1 541,565 771,120	9 249,390 4 626,720
114	08-03-596-7	Boxe Waterproof Column Speaker, montat separat pe pilon de otel (aplicativ)	100 buc	0,32	32 370,425 24 611,581	10 358,536 7 875,706
115	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	23,50	768,480 514,080	18 059,280 12 080,880
116		Teava din polietilena PE d20mm	m	2 350,00	9,350 0,000	21 972,500 0,000
117	10-06-049-02	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei in doua fire	100 m	42,67	863,927 578,340	36 863,768 24 677,768
118		Teava din polietilena PE d25mm	m	4 267,00	19,000 0,000	81 073,000 0,000
119		Sirma ϕ 3mm	kg	3,44	25,000 0,000	86,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			202 788,884
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 495,028
		<i>Total</i>	100,00 +			219 283,912
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4 392,324
		<i>Total</i>	100,00 +			223 676,236
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			52 234,256
		<i>Total</i>	100,00 +			275 910,492
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 554,629
		Total capitol: Inclusiv salariu				292 465,121 68 729,284
		2.2. Utilaj				
120		Rack mount 9U 600mm	buc	1,00	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
121		2-way Waterproof Column Speaker (Water resistant IP65)	buc	24,00	2 500,000 0,000	60 000,000 0,000
122		2-way Waterproof Column Speaker (Water resistant	buc	8,00	2 500,000 0,000	20 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP65)				
123		Camerra video tip Network Bullet Camera IPC2124LR3-PF40M-D sau analog	buc	60,00	2 500,000 0,000	150 000,000 0,000
124		Mounting box 800*600*300	buc	4,00	1 625,420 0,000	6 501,680 0,000
125		Mounting box 600*500*250	buc	2,00	739,470 0,000	1 478,940 0,000
		<i>Total</i>	lei			239 780,620
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			2 877,367
		Total capitol: Inclusiv salariu				242 657,987
		Total capitol: Inclusiv salariu				535 123,108 68 729,284

		Total	lei	1 555 608,03
		TVA	20,00 %	311 121,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 866 729,64 167 829,78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Emcom E&E SRL

(denumirea)

Director Operativ Emil

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar
Pretura Buncani

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

