

Referinta: Hotiirirea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 "Cu privire la asigurarea
calitatii constructiilor" Anexa nr. I Regulamentul
"Cu privire la verificarea proiectelor
si a executiei constructiilor si expertizarea
tehnica a proiectelor si constructiilor"

Contractul nr.01/2020-PE-SL/ACT-2022

RAPORT DE VERIFICARE

nr. 18-11/2023-V

DENUMIREA LUCRĂRII: " CONSTRUCȚIA UNUI SECTOR DE DRUM CU LUNGIMEA DE
L=0,90 KM DIN INTRAVILANUL S. FEȘTELIȚA-ACCES SPRE
AGENȚII AGRO-ECONOMICI " ACTUALIZAREA

PROIECTANT GENERAL: SRL "CONSTANT-PROIECT".

FAZA DE PROIECTARE Proiect de execuție

BENEFICIARUL LUCRĂRII Primaria s. Festelita

IȘP Rosca Constantin.
№ 0154 seria 2018-P din 21.11.2018

- Documentatia de proiect a fost elaborata si verificata in anul 2020 .
Aviz de verificare №
- Scopul actualizarii este ajustarea proiectului la standardele EN, privind denumirea mixturilor, referințe la standardele corespunzătoare a diverselor materiale, cerințele și criteriile aplicate către materialele utilizate să fie în concordante cu noile norme aprobate
- **PLANSELE SUPUSE VERIFICĂRII:**
Plansa № 9 ; 27-37

I.Date generale :

Documentația de proiect a fost întocmită în baza următoarelor materiale:

- Certificat de urbanism № 2 din 08-05-2020 Prelungit
- Temă de proiectare, eliberată de primaria s Festelita

Lungimea totală a sectorului de stradă cuprinde 955 m. Sectorul de stradă este clasificat conform CP D.02.11-2014 Tabelul 1 " Stradă rurală în cartier locativ", străzi din intravilan pe care se găsesc spații locative și agricole, asigură accesul locatarilor din partea sudică spre drumul local L583.2 - L569 – Feștețița – Marianca de Jos, asigurarea tranzitarea vehiculelor de mare tonaj spre agenții economici locali. Categoria tehnică de drum în care se înscrie carosabilul străzilor existente și este conform СНП 2.07.01-89 tab. 9 și CP D.02.11-2014 tab.1 PC 0+00 – PC 9+55 - "Stradă rurală în cartier locativ" Lpc=2x2,75m în limitele parametrilor existenți, făcând parte din Cartierul cu agenți industriali agricoli locali din satul Feștețița.

c/f 1017600052989 MOLDINDCONBANK" S.A. suc Stefan cel Mare c/b MOLDMD2X334
IBAN: MD80ML000000022514341998MDL MD-2045, or. Chișinău, str. Studenților 7/7 of. 123
e-mail: smartenroad@gmail.com tel: (+373) 69-24-67-118 a avizului

Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

Ștefan Vodă" cu intensitate de circulație (adusă la unități de transport) $IC \leq 50$ aut/24h, $VC = 30$ km/h.

Lucrările de cercetare-topografice, cercetări geologice au fost efectuate în luna februarie 2020, de către SRL „Constant-Proiect”.

Sistemul rutier

In proiect sunt prevăzute două tipuri de îmbrăcăminte rutieră:

PC 0+00 – PC 4+00

- Strat de rulare din beton uzat asfaltic cu criblura BA 16 CP P.02.25:2021 H-4 cm
- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP P.02.25:2021 H-6cm
- Strat de fundatie din piatră split LA/30, fr. 8 -63mm, H=15 cm

PC 4+00 – PC 9+55

- Strat de rulare din beton uzat asfaltic cu criblura BA 16 CP P.02.25:2021 H-4 cm,
- Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP P.02.25:2021 H-6cm
- Strat de fundatie din piatră split LA/30, fr. 8 -63mm, H=25 cm
- Strat drenant din nisip, H -10 cm,

II. Obiectii și propuneri :

- In perioada verificarii documentatiei de proiect, la solicitarea verificatorului au fost prezentate suplimentar Certificat de urbanism, explicatii privind utilizarea materialelor locale,
- De prezentat dimensionarea sistemului rutier propus
- De avizat cu arhitectul localitatii (sau persoana responsabila) pana la inceperea lucrarilor planul de amplasarea a sectorului de drum, privind corespunderea lor cu planul urbanistic general PUG al localitatii.

- Este necesar ca proiectul sa fie avizat de catre organele desconcentrate din teritoriu.

III. Documentatia de deviz

Documentația de deviz este elaborată în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse „ și Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază de deviz în construcții”

Ca bază a prețurilor materialelor, remunerarea muncii, costul mecanismelor și utilajelor de construcție s-au aplicat prețurile din trimestrul IV, anul 2023.

c/f 1017600052989 MOLDINDCONBANK" S.A. suc Ștefan cel Mare c/b MOLDMD2X334
IBAN: MD80ML000000022514341998MDL MD-2045, or. Chișinău, str. Studenților 7/7 of. 123
e-mail: smartenroad@gmail.com tel: (+373) 69-24-67-18

Verificator de proiecte 086
Lvovski Igor
Domeniile B.3a
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

Volumele, tipul lucrărilor, tehnologia de execuție, bazele de aprovizionare cu materiale și distanțele până la acestea, distanța de transport și locul depozitării materialelor decapate sau rezultate în urma procesului tehnologic de execuție a lucrării, rambursarea materialelor după caz sunt stabilite de către autorii proiectului și verificate de către verficatorul acestuia în coordonare cu beneficiarul și nu pot fi supuse verificării la etapa de verificare a documentației de deviz.


Coordonarea dintre volumele incluse în documentația de deviz și diferite compartimente a proiectului de specialitate care formează împreună proiectul construcției, responsabilitatea revenindu-i integral proiectantului.

Costul de deviz evaluat de către autorul proiectului și prezentat spre verificare, total cu TVA 20% - constituie **10 623,68** mii lei.

- IV Concluzii

Ca urmare proiectul de execuție „*Construcția unui sector de drum cu lungimea de $L=0,90$ km din intravilanul s. Feșteștița-acces spre agenții agro-economici " Actualizarea*”, se recomanda spre aprobare cu costul orientativ de deviz cu TVA 20% în suma de **10 623,68** mii lei, inclusiv lucrări construcție-montaj în suma de **10 246,88** mii lei, alte cheltuieli **376,80** mii lei

Verificator de proiecte
Nr.086 din 22.12.2021



Verificator de proiecte
Nr. 077 din 09.06.2021

